

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๗๒๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11293
วันที่ -2 ส.ค. 2557
เวลา 9.00

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

สพต.รับที่ 423.3
วันที่ 2 ส.ค. 2557
เวลา 9.00

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนา
อาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๒๗๕๗
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จัดเข้าวาระ... 2 ส.ค. 2557

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
การกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง ของมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างจาก จำนวน ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๒๗๔,๖๒๖,๗๕๐.- บาท
วงเงินส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๗๗,๗๕๖,๗๕๐.- บาท ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณสมทบและ
ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินจากปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ
๒๕๕๑-๒๕๖๐ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ พิจารณาแล้ว
การก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๐ เห็นชอบให้กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง ในวงเงินรวม ๑๕๗.๕ ล้านบาท
สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบของวงเงินก่อสร้างในวงเงิน ๑๙๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให้
ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๓๗,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ต่อมามหาวิทยาลัยบูรพาได้ขยาย
ระยะเวลาออกไป จำนวน ๒ ครั้ง และเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง
จำนวน ๒,๒๗๐,๐๐๐.- บาท โดยใช้เงินนอกงบประมาณสมทบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

/๓ พฤษภาคม.....

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้รับจ้างไม่แก้ไขสัญญา มหาวิทยาลัยบูรพาจึงบอกเลิกสัญญาแล้วได้
สำรวจงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงรูปแบบรายการเพิ่มเติม พร้อมดำเนินการ
ประกวดราคาในวงเงิน ๑๓๘,๖๕๐,๐๐๐.- บาท โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณสมทบ ซึ่งไม่
เป็นภาระงบประมาณของรัฐบาล จึงเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ
การก่อสร้างอาคารควรกำหนดรูปแบบรายการให้ครบถ้วนตามความต้องการใช้งานตั้งแต่เริ่ม
ดำเนินการจะทำให้การดำเนินงานไม่ล่าช้า สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารได้ตามกำหนดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐