



สพต.รับที่ 423
วันที่ 8 พ.ย. 2557
เวลา 17.30 น.

สำเนาเอกสารคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10575 วิพฤ
วันที่ 18 พย. 2557 17.00

18/11/17.16.16
กระทรวงศึกษาธิการ
กทพ. ๑๐๓๐๐

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๓๓๕๖

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา
๑ หลัง ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๗๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง ของมหาวิทยาลัยบูรพา มาเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่อง ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐) อนุมัติให้มหาวิทยาลัยบูรพาก่อนนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ในวงเงิน ๑๕๐.๐ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาดอีกจำนวน ๗.๕ ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๕๗.๕ ล้านบาท แจกโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอ

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ยกเลิกสัญญาจ้างบริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด และเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของรายการก่อสร้างแล้วดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นเงิน ๑๓๘,๖๕๐,๐๐๐.- บาท มีระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน เนื่องจากเมื่อรวมวงเงิน ค่าก่อสร้างฯ ตามสัญญาเดิมที่ได้เบิกจ่ายแล้ว รวม ๒๒ งวด เป็นเงิน ๑๐๖,๗๘๖,๗๕๐.- บาท เงินล่วงหน้า จำนวน ๒๙,๑๙๐,๐๐๐.- บาท และค่างานก่อสร้างใหม่ในครั้งนี้ จำนวน ๑๓๘,๖๕๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๔,๖๒๖,๗๕๐.- บาท เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐ จึงเป็นกรณี จะต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงิน จากจำนวน ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๒๗๔,๖๒๖,๗๕๐.- บาท โดยให้ใช้เงินที่เพิ่มขึ้นจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๗๗,๗๕๖,๗๕๐.- บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๖/๒/๘๔๕๐ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ สำนักงบประมาณ ได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๙๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ จำนวน ๑๒๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท สำหรับส่วนที่ยังขาดอยู่อีก จำนวน ๓๗,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณ

/ที่...

ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินร้อยละ ๕ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๑๙๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท แล้วตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๙๐๗๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด ก่อสร้างฯ เป็นจำนวน ๑๙๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ตามสัญญา เลขที่ ๖๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕๐ วัน สัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๓.๒ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ขยายระยะเวลาสัญญา ออกไปอีก ๑๒๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่นทำให้สัญญาสิ้นสุดลงเป็นวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยแบ่งวงงานใหม่ จากเดิมแบ่งไว้จำนวน ๑๙ งวด ขยายเป็น ๓๐ งวด จ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ ๑๕ ของมูลค่างานจ้าง เป็นเงิน ๒๙,๑๙๐,๐๐๐.- บาท และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๐๑(๓)/๑๘๗๐๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

๓.๓ มหาวิทยาลัยบูรพาขยายระยะเวลาสัญญาในการสั่งซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน ๗๕ วัน และจากสถานการณ์ฉุกเฉินและเหตุอุทกภัย จำนวน ๑๓๐ วัน ทำให้วันสิ้นสุดของสัญญาเป็นวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ต่อมาได้ขออนุมัติสำนักงบประมาณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา จำนวน ๒,๒๗๐,๐๐๐.- บาท โดยใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากจำนวน ๑๙๔,๖๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท โดยให้ใช้เงินที่เพิ่มขึ้นจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒,๒๗๐,๐๐๐.- บาท ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๕๓๖ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยบูรพาได้แจ้งให้บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาที่แก้ไขตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่มาทำสัญญา มหาวิทยาลัยบูรพาจึงบอกเลิกสัญญาจ้างบริษัทดังกล่าว

๓.๔ ตามสัญญาเดิมได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ถึง ๒๑ และงวดที่ ๒๓ รวม ๒๒ งวด เป็นเงิน ๑๐๖,๗๘๖,๗๕๐.- บาท และจ่ายเงินล่วงหน้า จำนวน ๒๙,๑๙๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๙๗๖,๗๕๐.- บาท

๓.๕ ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำการสำรวจงานที่ยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วได้ปรับปรุงแบบรายการเพิ่มเติมงานระบบที่ยังไม่ครบถ้วน โดยกำหนดราคากลาง ในวงเงิน ๑๓๘,๙๕๐,๐๐๐.- บาท และได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้บริษัท งบศา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เป็นเงิน ๑๓๘,๖๕๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน แต่เนื่องจากค่าก่อสร้างในครั้งนี้นี้เพิ่มขึ้น จำนวน ๗๗,๗๕๖,๗๕๐.- บาท จากวงเงิน ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ มีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๒๗๔,๖๒๖,๗๕๐.- บาท และมีระยะเวลาก่อสร้าง ๔๒๐ วัน เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษาให้แล้วเสร็จและการใช้งานตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติคณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ เพิ่มวงเงิน จากจำนวน ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๒๗๔,๖๒๖,๗๕๐.- บาท โดยให้ใช้เงินที่เพิ่มขึ้นจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๗๗,๗๕๖,๗๕๐.- บาท และขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐

๓.๖ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า "การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย" และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๖๗๑๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการขอเสนอเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้


๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนสหศึกษา จากจำนวน ๑๙๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๒๗๔,๖๒๖,๗๕๐.- บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่พันหกแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยให้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๗๗,๗๕๖,๗๕๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. ขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒน์นาคัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๗๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๒๔