

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/๓๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส13971
รับที่ : ๘883/58
วันที่ : 16 ม.ค. 58 เวลา : 13:30

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๙.1
คต.รับที่ ๑.1
วันที่ 16.1.58 2558
เวลา 14.40 น.

๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๗๐๙

ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารและค่าควบคุมงานจากเดิม จำนวน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นวงเงิน ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐.- บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐.- บาท และ เงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบมาตรวิทยา) สมทบ จำนวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ตามโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๕๓๙,๒๙๗,๐๐๐.- บาท ให้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔ เดือนต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรอบของอาคารจากรูปทรงเหลี่ยมเป็นรูปทรงกลมสัญญาณรูปโลก งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน ๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ จำนวน ๕๓๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และจากกองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบมาตรวิทยาสมทบจำนวน ๖๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติจึงได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเช่นเดิม และคำนวณราคากลางใหม่

/ทำให้งบการเงิน...

ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๗๔๘,๓๐๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจาก
ประมาณการราคาเป็นปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารตามความจำเป็นและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน
๑๓๔,๓๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นวงเงิน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐.- บาท และจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยา สมทบจำนวน ๑๗,๒๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นวงเงิน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
การขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน อาคารพัฒนามัสตูดอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
และการขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ มีวงเงินสูงกว่าวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ
๓๘.๙๔ จึงควรให้มีการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
การดำเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 
(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐