

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/๓๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส13971
รับที่ : ๘๘๘/๕๘
วันที่ : 16 ม.ค. ๕๘ เวลา : 13:30

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๙.1
รับที่ ๙.1
วันที่ 16.1.58 2558
เวลา 14.45.

๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๗๐๔
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอเรื่องโครงการก่อสร้างอาคาร
พัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารและค่าควบคุมงาน
จากเดิม จำนวน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นวงเงิน ๗๔๔,๓๐๐,๐๐๐.- บาท โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐.- บาท และ เงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการ
พัฒนาระบบมาตรวิทยา) สมทบ จำนวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง
ข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐
รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรอง
ด้านมาตรวิทยาเคมี ตามโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จำนวน ๕๓๔,๒๙๗,๐๐๐.- บาท ให้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔ เดือน
ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรอบ ของ
อาคารจากรูปทรงเหลี่ยมเป็นรูปทรงกลมสี่เหลี่ยมรูปโลก งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น เป็น
จำนวน ๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ -
๒๕๕๗ จำนวน ๕๓๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และจากกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาสมทบจำนวน
๖๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติจึงได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเช่นเดิม และคำนวณราคากลางใหม่

/ทำให้งบการเงิน...

ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจาก
ประมาณการราคาเป็นปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารตามความจำเป็นและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน
๑๓๔,๓๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นวงเงิน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐.- บาท และจากกองทุนเพื่อการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยา สมทบจำนวน ๑๗,๒๐๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นวงเงิน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
การขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน อาคารพัฒนามัสตูดังอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
และการขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสนอ มีวงเงินสูงกว่าวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ
๓๘.๙๔ จึงควรให้มีการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
การดำเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐