

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/ ๕๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรียก : ศ14037

รับที่ : ๘985/๕8

วันที่ : 19 ม.ค. 58 เวลา : 9:48

๒๕๖๖.๖๖ ๖๖.๖๖.๖๖ ๖๖.๖๖

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

สพต.รับที่ ๕๓.๑

วันที่ 19 ส.ค. ๕๖๖8

เวลา 10.00

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ เพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๑๑๖๒
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
แบบรูปรายการ ก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มวงเงินก่อสร้าง
จากเดิม ๒๔๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็น ๕๘๘,๘๐๒,๗๙๐.- บาท เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย
จำนวน ๑๘๙,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
วงเงินที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๙๙,๒๐๒,๗๙๐.- บาท ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณสมทบทั้งจำนวน
และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔
เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๖๐ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
การก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ วงเงิน ๑๘๙.๗ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ
จำนวน ๔๗.๔ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑๑.๙ ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น
๒๔๙.๐ ล้านบาท มหาวิทยาลัยบูรพาได้ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างในวงเงิน ๒๓๗.๐ ล้านบาท ต่อมา
เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ในขั้นตอนเทคอนกรีตหล่อพื้นชั้น ๒ ของอาคาร
หอประชุม จึงระงับการก่อสร้าง ซึ่งจากการตรวจสอบแบบรูปรายการ ได้ปรับแก้แบบรูปรายการ

/ ให้เป็นไป...

ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน และถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้มีการสอบสวนการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และมีการออกแบบที่ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดความเสียหาย หรือไม่ อย่างไร ซึ่งมีผลให้ต้องปรับปรุงแบบใหม่จนทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓๖.๔๖

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๕๐