

พ 19

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๒๓๖

|                                  |
|----------------------------------|
| สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        |
| รับที่ ๒๑๕                       |
| วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๙-๐๐ น. |

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

จัดเข้าวาระ..... ๕-3 ก.พ. 2558

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สพต.รับที่ 58.3  
วันที่ 3 พ.ค. 58  
เวลา 12.10 น.

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอย้ายระยะเวลา การดำเนินการ และขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา  
เรื่องที่ ๑๙

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๓๘๖  
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขอให้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิม วงเงิน ๒๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๔๙,๘๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีงบประมาณคงเหลือก่อนบอกเลิกสัญญา จำนวน ๒๐๙,๕๓๔,๐๐๐ บาท จึงขออนุมัติค่าก่อสร้างเพิ่ม จำนวน ๔๐,๓๔๖,๐๐๐ บาท

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิม วงเงิน ๔,๐๔๑,๒๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔,๓๙๗,๐๐๐ บาท โดยมีงบประมาณคงเหลือก่อนบอกเลิกสัญญา จำนวน ๓,๐๓๗,๘๘๐ บาท จึงขออนุมัติค่าควบคุมงานเพิ่ม จำนวน ๑,๓๕๙,๑๒๐ บาท

๓. ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามที่มีการจัดทำราคากลางค่าก่อสร้างใหม่ จำนวน ๖๖๐ วัน

๔. สำหรับค่างานก่อสร้างและค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๗๐๕,๑๒๐ บาท ขออนุมัติจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


/สำนักงานงบประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากผู้รับจ้างงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา แม้สำนักงานศาลยุติธรรมจะได้มีการผ่อนผันให้มีการปรับแผนการก่อสร้าง แต่ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๓ งวด เป็นเงิน ๑๙,๙๖๖,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๖ เดือน เป็นเงิน ๑,๐๐๓,๒๒๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างรายใหม่ ในการนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำประมาณการราคากลางค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับปริมาณงานคงเหลือ เป็นผลให้ราคาค่างานก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเกินกว่ากรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองฯ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอ่างทอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบจากเดิมวงเงิน ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๖๙,๘๔๖,๐๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) และค่าควบคุมงาน จากเดิมวงเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว จำนวน ๒๒๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) และจำนวน ๔,๐๔๑,๒๐๐ บาท ตามลำดับส่วนที่เหลือ จำนวน ๔๐,๓๔๖,๖๐๐ บาท และ ๑,๓๕๙,๑๒๐ บาท ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาการก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทํางบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔