

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๑๐๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส14182 5พ๐
รับที่ : ๘1974/58
วันที่ : 30 ม.ค. 58 เวลา : 16:15

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

สพด.รับที่ 58.2
วันที่ 30 ส.ค. 2558
เวลา 16.30 น.

ม๑ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง
ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอย้ายระยะเวลา
การดำเนินการและขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบกลาง
สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๓๘๖
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ
ศาลจังหวัดอ่างทอง จากเดิม ๒๒๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท เป็น ๒๔๙,๘๘๐,๐๐๐.- บาท ขอเพิ่มวงเงิน
ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองพร้อมบ้านพัก จากเดิม ๔,๐๔๑,๒๐๐.- บาท
เป็น ๔,๓๙๗,๐๐๐.- บาท ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน ๖๖๐ วัน และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น จำนวน ๔๑,๗๐๕,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานในส่วนที่
งบประมาณเพิ่มขึ้น รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจสอบแล้ว
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคาร สำนักงานงบประมาณได้พิจารณา
ให้ความเห็นขอวงเงินงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ในกรอบวงเงิน
๒๒๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท และ ๔,๐๔๑,๒๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๓,๕๔๑,๒๐๐.- บาท

/ซึ่งสำนักงาน...

ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างอีก ๒๕๑ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามเมื่อครบสัญญาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างได้เพียงร้อยละ ๘.๗๐ ของงานทั้งหมด ทำให้สำนักงานศาลยุติธรรมได้บอกเลิกสัญญาจ้างและแจ้งการปรับตามสัญญาจากผู้รับจ้าง เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างไปแล้วบางส่วนเป็นเงิน ๑๙,๙๖๖,๐๐๐.- บาท และ ๑,๐๐๓,๒๒๐.- บาท ทำให้วงเงินงบประมาณโครงการคงเหลือ ๒๐๙,๕๓๔,๐๐๐.- บาท และ ๓,๐๓๗,๘๘๐.- บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินคงเหลือ ๒๑๒,๕๗๑,๘๘๐.- บาท ภายหลังการบอกยกเลิกสัญญา สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำประมาณการราคาค่าก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันในปี ๒๕๕๗ ทำให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น ๒๔๙,๘๘๐,๐๐๐.- บาท และ ๔,๓๙๗,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๕๔,๒๗๗,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงินที่สูงกว่าวงเงินคงเหลือจำนวน ๔๑,๗๐๕,๑๒๐.- บาท คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ แต่เมื่อดำเนินโครงการแล้วได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างที่ไม่มีคุณภาพ การก่อสร้างไม่เป็นตามกรอบระยะเวลาและได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการ ทำให้ส่วนราชการเสียโอกาสต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร ซึ่งในทางปฏิบัติ เมื่อผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญา ผู้ว่าจ้างควรบอกเลิกสัญญาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้น ในกรณีนี้มีการบอกเลิกสัญญาหลังจากจบสัญญา และยังขอขยายระยะเวลาอีก ๒๕๑ วัน ซึ่งไม่น่าจะเหมาะสม จึงเห็นควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาดำเนินการภายในวงเงินที่ได้รับ หากจะดำเนินการโดยใช้งบประมาณสูงกว่า เห็นควรให้เจียดจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรมเอง

๒. การทำสัญญาว่าจ้างครั้งใหม่จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และจะต้องอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด การคัดเลือกผู้รับจ้างให้มีการตรวจสอบสถานะของผู้รับจ้าง มีผลการดำเนินการที่ผ่านมาที่เชื่อถือได้ว่าเมื่อทำสัญญาแล้วจะไม่ทิ้งงาน หรือไม่สามารถดำเนินการตามกรอบระยะเวลาในสัญญาได้ หรือในสัญญาฉบับใหม่ควรมีข้อกำหนดให้ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญาอย่างชัดเจน และหากการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่เดิมให้พิจารณาความปลอดภัยจากการก่อสร้างที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วนจากผู้รับจ้างรายเก่า

/๓. เนื่องจาก.....

๓. เนื่องจากส่วนราชการเสียโอกาสของโครงการมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เห็นควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งรัดติดตามการปรับผู้รับจ้างและเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานจากผู้รับจ้างรายเก่าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือเอาผิดกับผู้รับจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐