

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/ ๐๕๐๓



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

ศส.๑.รพท.๕.๑๕๓/๑๕
๒๖๓๑๕๘
๒๖๓/๑๕๘ ๑/๕๐๓๕

๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอบริษัทเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๕๑๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

สพด.รับที่ ๑๕.๒
วันที่ ๒๖/๑/๕๘
เวลา ๑๖.๐๕ น.

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขอบริษัทเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะ ที่ ๘ ส่วนที่ ๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กระทรวงมหาดไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบการบริษัเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ ของ กฟภ. จำนวน ๒,๘๗๘.๐๐ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งจะทำให้โครงการฯ มีกรอบวงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก ๘,๙๐๔.๐๐ ล้านบาท เป็น ๑๑,๗๘๒.๐๐ ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้วงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเกิดจากปัญหาการจัดหาที่ดิน ส่งผลทำให้การดำเนินโครงการฯ ล่าช้า และกระทบต่อต้นทุนโครงการฯ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดของ กฟภ. ควรตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำกับดูแลการลงทุนของ กฟภ. โดยเฉพาะการลงทุนโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างวินัยการใช้จ่ายเงินลงทุนรวมทั้ง กฟภ. ควรกำกับตรวจสอบการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมต้นทุนโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยหากพบว่าต้นทุนโครงการมีโอกาสเพิ่มขึ้นเกินจากกรอบวงเงินลงทุนที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติไว้ กฟภ. ควรต้องขออนุมัติเพิ่มเติมกรอบวงเงินลงทุนโครงการจากคณะกรรมการรัฐมนตรีก่อนดำเนินการต่อไป

๒. ที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการลงทุนของ กฟภ. ประสบปัญหาความล่าช้าในหลายขั้นตอนซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนบริษัเพิ่ม (Cost Overrun) ดังนั้น กฟภ. จึงควรมีความระมัดระวังและรอบคอบในการศึกษา จัดเตรียมโครงการ รวมถึงการศึกษาหรือสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการ เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้องในการวางแผน และประมาณราคา รวมทั้งควรเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงในการบริษัเพิ่มของต้นทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๙๔๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

E-mail Thida@nesdb.go.th