

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๓๐๙



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส14554

รับที่ : ๕3865/58 นพ.๓

วันที่ : 23 ก.พ. 58 เวลา : 10:00

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

คง.รับที่ 160

วันที่ 23 ก.พ. 58

เวลา 10:20 น.

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบสรุปรายการ เพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๗๒

ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง
สาเหตุของความล่าช้า รวมทั้งผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องในโครงการ จำนวน ๓ โครงการ และ
นำเสนอผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่าจะดำเนินการโครงการต่อไปอย่างไร
รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
ได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คือ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยบูรพา สรุปได้ดังนี้

๑. รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาเดิม
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๒-
๒๕๕๔ วงเงินรวม ๒๔๙.๐ ล้านบาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณ จำนวน ๑๘๙.๗ ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ จำนวน ๔๗.๔ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน ๑๑.๙ ล้านบาท
มหาวิทยาลัยบูรพาขออนุมัติแก้ไขแบบสรุปรายการใหม่ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๓๙๙.๒
ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๔๘.๘ ล้านบาท โดยขอเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
จำนวน ๑๘๙.๖ ล้านบาท และใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณสมทบในส่วนที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนเป็น
จำนวน ๓๕๙.๒ ล้านบาท รวมทั้งขอขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณจากปีงบประมาณ
๒๕๕๒-๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๖๐

/๒. คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า และผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่อง โดยเชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพาชี้แจงในการประชุม คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพาได้ชี้แจงสาเหตุการแก้ไขแบบรูปรายการ เนื่องจากระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เกิดอุบัติเหตุในขั้นตอนการเทคอนกรีตหล่อพื้นชั้นที่ ๒ ของอาคารหอประชุม เกิดยุบตัวลง จากการประมาทของคนขับรถเพาเวอร์เครน เทศบาลเมืองแสนสุข จึงมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยบูรพาจึงดำเนินการทางคดีกับผู้รับจ้างในข้อหากระทำโดยประมาท หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจสอบแบบรูปรายการของอาคารหอประชุมที่เกิดอุบัติเหตุและอาคารอื่นๆ และได้มีความเห็นร่วมกันว่า อาคารหอประชุมที่เกิดอุบัติเหตุสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ แต่อาคารบริวาร ๗ ชั้น มีแบบรูปรายการด้านวิศวกรรมโครงสร้างที่มีความแข็งแรงไม่เพียงพอ จำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างใหม่ โดยเสริมเสาเข็มให้รองรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความแข็งแรงและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม จากข้อบกพร่องการออกแบบทำให้เกิดความเสียหาย มหาวิทยาลัยบูรพาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบความเสียหายและหาผู้รับผิดชอบ ผลการสอบข้อเท็จจริงมีผู้ควรรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากแบบรูปรายการบกพร่องไม่ถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือพนักงานของมหาวิทยาลัยบูรพาผู้ออกแบบ ๒ ราย และวิศวกรบุคคลภายนอก ๑ ราย มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรีดำเนินคดียื่นฟ้องคดีแพ่ง ซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักงานคดีปกครองระยอง จึงโอนสำนวนไปยังสำนักงานคดีปกครองระยองเพื่อดำเนินการต่อไป แต่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปกครองระยองได้ส่งเรื่องกลับคืนมาให้มหาวิทยาลัยบูรพาคิดคำนวณค่าเสียหายใหม่ให้ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด และแจ้งว่าคดีดังกล่าวจะหมดอายุความในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้จ้างผู้ประกอบการ ทำการตรวจสอบและแก้ไขแบบรูปรายการกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยยึดถือวัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและความเหมาะสมในการใช้งาน โดยแบบรูปรายการใหม่แตกต่างจากแบบรูปรายการเดิม ได้แก่ แบบรูปเดิมมีอาคาร ๓ หลัง แบบรูปใหม่มีอาคาร ๔ หลัง โดยเพิ่มอาคารห้องเครื่องอีก ๑ หลัง เนื่องจากเดิมห้องเครื่องอยู่ชั้นใต้ดิน

ซึ่งตามหลักวิศวกรรมจะไม่นำระบบต่างๆ ไว้ชั้นใต้ดิน หากเกิดน้ำท่วมจะมีปัญหาและเพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เสริมเสาเข็มและฐานรากให้สามารถรับน้ำหนักได้ ด้านสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมเนื้องานส่วนที่ขาด ปรับแก้ส่วนที่ขัดแย้งกันเอง และปรับให้เป็นไปตามกฎหมาย แบบรูปรายการใหม่มีราคากลาง วงเงิน ๕๔๗.๓ ล้านบาท รวมกับค่าวงงาน วงที่ ๑ และ ๒ ของสัญญาเดิม จำนวน ๒๓๗ ล้านบาท และค่างานที่ทำเกินในงวดที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๑๗.๘ ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน ๕๘๘.๘ ล้านบาท

๓. การประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบการออกแบบแบบรูปรายการใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการออกแบบแบบรูปรายการในครั้งแรก ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างสูงขึ้น ในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการทางคดีแล้ว จึงเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐