

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๓๓๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4672 ส.พ.๓
วันที่ - 3 ส.ค. 2558 เวลา 7.00

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สพด.รับ 148
วันที่ 3 ส.ค. 2558
เวลา 16.12

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๗๒

ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า รวมทั้งผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องในโครงการ จำนวน ๓ โครงการ และนำเสนอผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่าจะดำเนินการโครงการต่ออย่างไร รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้พิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ตามโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ วงเงิน ๕๓๙,๒๙๗,๐๐๐.- บาท ให้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔ เดือน ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างกรอบของอาคารจากรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงกลมสัญญาณลูกโลก งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน ๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ จำนวน ๕๓๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และจากกองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนมาตรวิทยาสมทบ จำนวน ๖๓,๘๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติจึงได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปก่อสร้างอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเช่นเดิม ซึ่งต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารและค่าควบคุมงาน จำนวน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

/รวมเป็น...

รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐.- บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐.- บาท และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา) สมทบ จำนวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รวมทั้งขอขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๖๐

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า และผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่อง โดยได้เชิญ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มาชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในประเด็นที่ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เสนอโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ ประกอบด้วยการจัดหาเครื่องมือวัดมาตรฐาน และการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการพัฒนาวัสดุอ้างอิงมาตรฐานที่จำเป็นในการวัดและการทดสอบ รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก สำหรับการก่อสร้างอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม วงเงิน ๕๓๙.๒๙๗ ล้านบาท และต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๕ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติได้มีมติเปลี่ยนแปลงแบบรูปภายนอกของอาคาร ให้สอดคล้องกับแบบรูปอาคารตามแนวคิดอุทยานวิทยาศาสตร์ของเทคโนโลยี เป็นรูปทรงกลม สันฐานลูกโลก โดยครอบตัวอาคารด้วยโครงสร้างเหล็ก และกระจก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน ๕๙๗.๘ ล้านบาท สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ทำการประกวดราคา รวม ๓ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา ประกอบกับภายหลังจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ จึงได้มีแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนแบบรูปอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมในปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยได้ตัดชั้นใต้ดินออก, เปลี่ยนโครงสร้างกรอบอาคารรูปทรงกลมสันฐานลูกโลก เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม แต่ยังคงใช้กระจกลามิเนต ๒ ชั้น เพื่อกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร, รวมห้องปฏิบัติการก๊าซเข้ามาอยู่ด้วยกัน, ใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกโซน, ใช้ระบบดับเพลิงแบบระบบก๊าซแทนระบบน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนระบบสื่อสารให้ทันสมัย ใช้งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน ๗๔๙.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๓ (๕๓๙.๒๙๗ ล้านบาท) จำนวน ๒๑๐.๐๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๕ (๕๙๗.๘ ล้านบาท) จำนวน ๑๕๑.๕ ล้านบาท เนื่องจากการคิดราคากลางเป็นราคาปัจจุบัน และมีค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น โดยขอใช้งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๖๘.๓ ล้านบาท และเงินกองทุนสมทบ จำนวน ๘๑.๐ ล้านบาท

๓. การประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติเห็นว่าราคาค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากการเพิ่มทั้งเนื้องานและคุณลักษณะที่สูงขึ้น ซึ่งในความเห็นสมควรพิจารณาออกแบบ ให้ใกล้เคียงกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นจึงมอบหมายให้สำนักงานประมาณ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ไปพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมอีกครั้ง ทั้งงบประมาณและเงินกองทุน ทั้งนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้หารือกับสำนักงานประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ และค่าควบคุมงาน รวมปรับลดวงเงินลงเป็นจำนวน ๒๑,๑๒๘,๐๐๐.- บาท จากงบประมาณโครงการที่ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ~~มิถุนายน~~^{ธันวาคม} ๒๕๕๗ วงเงิน ๗๔๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือจำนวน ๗๒๗,๒๗๒,๐๐๐.- บาท โดยขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๓๗,๒๗๒,๐๐๐.- บาท และ ใช้จ่ายจากกองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาสมทบ จำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ใช้เงินจากกองทุนเพื่อ พัฒนาระบบมาตรวิทยาเพิ่มเติมอีก ๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท) ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบตามที่ สำนักงานประมาณและสถาบันมาตรวิทยาเคมีแห่งชาติเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐