

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๓๙๗



สพด.รับที่ 161.2
รับที่ 12 ส.ก. 2558
เวลา 16.454.

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ
รับที่ 5502 5น๗
รับที่ 12 ส.ก. 2558 1540

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จังหวัดเชียงราย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๖๓๓๕

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการ กรณีกะทรวงศึกษาธิการ เสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง
ของโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จังหวัดเชียงราย จากเดิมที่ได้รับการจัดสรร วงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
เป็นวงเงิน ๑๘,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๖๕๕,๐๐๐.- บาท
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕,๐๔๕,๐๐๐.- บาท ส่วนที่ขาด
อยู่อีกจำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ขอดังงบประมาณประจำปีต่อไป รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
จังหวัดเชียงราย คณะรัฐมนตรีมีมติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ภายในวงเงิน
๑๘,๖๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และเงินสำรอง
เพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดได้กำหนดราคากลาง

/เป็นวงเงิน

เป็นวงเงิน ๑๙,๔๕๓,๐๐๐.- บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณไม่รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาดเป็นเงิน จำนวน ๑,๗๕๓,๐๐๐.- บาท หรือร้อยละ ๙.๙ เกินกว่าร้อยละ ๕ จะต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อนดำเนินการประกวดราคา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จากการตรวจสอบตามเอกสารโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มทำสุดไม่ได้ดำเนินการก่อน แต่โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มทำสุดได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และต่อรองราคาคงเหลือ ๑๙,๔๐๐,๐๐๐.- บาท เหตุผลในการกำหนดราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณเนื่องจากราคาวัสดุได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก พื้นที่ก่อสร้างห่างไกลทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงเนื่องจากไม่สามารถขนส่งทางรถไฟต้องใช้รถบรรทุกขนส่งเพียงอย่างเดียว การดำเนินการของโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มทำสุดไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จากการตรวจสอบที่ผ่านมาส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในเรื่องการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงควรให้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบความเข้าใจส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดภาระการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐