

๗-12

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/๖๕๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินงานก่อสร้าง
ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๒

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๕๕๘
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๒
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘
จัดเข้าวาระ.....

๓. รายงานประกอบการจัดสรรเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๒๑๕๖ ครั้งที่ ๓๒
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๐๙๓
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๗๕๘
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติ
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินงานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ
และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต ดังนี้

๑. อนุมัติการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง รายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการ
อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต จากกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้เดิม ๔๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน
๔๘๐,๓๘๖,๐๖๗.๘๐ บาท

/๓. อนุมัติ...

๓. อนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๐
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต เป็นรายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง ในลักษณะผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินงบประมาณ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานได้รับงบประมาณจากเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ครอบคลุมเงินตามสัญญา เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว ตามเอกสารที่อ้างถึง ๓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๐๒,๑๐๐,๐๔๖.๓๖ บาท คงเหลือจำนวน ๑๔๖,๘๙๙,๙๕๓.๖๔ บาท ซึ่งได้ถูกพักเงินกู้ไป แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งตามหนังสือ ที่อ้างถึง ๔ และ ๕ ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับโครงการดังกล่าวไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ หากไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ให้แล้วเสร็จ ให้กรมชลประทานสามารถนำเงินจากแหล่งอื่นมาเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป และโดยที่รายการดังกล่าวยังมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเพื่อให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และเป็นการดำเนินงานมากกว่า ๑ ปี รวมถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและขยายระยะเวลา ผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินงบประมาณ ซึ่งแตกต่างไปจากมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติไว้เดิม จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาอนุมัติรายการทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

๑. อนุมัติการผ่อนผันชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


๒. อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง รายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต จากกรอบวงเงินกู้ที่ได้รับจัดสรรไว้เดิม ๔๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อย สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๔๘๐,๓๘๖,๐๖๗.๘๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามแสนแปดหมื่นหกพัน หกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) เพื่อจ่ายเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา เนื่องจากแหล่งวัสดุหินเหนียวและหินใหญ่ มีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขแบบตัวเขียนเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน

๓. อนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้พ้นข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงาน และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๐

สำหรับค่างานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๑,๓๘๖,๐๖๗.๘๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) และเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๔๖,๘๘๙,๙๕๓.๖๔ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหกพันแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) รวมทั้งสิ้น ๑๗๘,๒๗๖,๐๒๑.๔๔ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบล้านสี่สตางค์) สำนักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รองรับไว้แล้ว จำนวน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๙๘,๒๗๖,๐๒๑.๔๔ บาท (เก้าสิบล้านแปดหมื่นสองแสนแปดหมื่นหกพันยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบล้านสี่สตางค์) ให้กรมชลประทานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ครบวงเงินตามสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐