

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๙๗๓



สผด 1/211.3

13 10 58

9.104.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส16099

วันที่ : ๑14123/58 กวจ

วันที่ : 13 ก.ค. 58 เวลา : 9:03

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินงาน
ก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๒๕๕๘
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ
จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้ง เพิ่มวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง จากวงเงินที่อนุมัติ ๔๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น
วงเงิน ๔๘๐,๓๘๖,๐๖๗.๘๐ บาท และขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้การก่อสร้างไม่
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้างบริเวณจุดที่ตั้งอาคารระบายน้ำล้น
(Spillway) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยารากในพื้นที่ก่อสร้างจริง และการแก้ไขรายละเอียด
ประกอบโครงสร้างตัวเขื่อนใหม่ เพื่อให้เขื่อนดินมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีการรั่วซึม รวมทั้ง ปริมาณวัสดุ
ก่อสร้างที่มีไม่เพียงพอและความล่าช้าในการผลิตหินที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
เห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ เนื่องจากโครงการดังกล่าวส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการสนับสนุนแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อผลิตน้ำประปาให้แก่พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ ประกอบกับ
สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบวงเงินค่าจ้างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๑,๓๘๖,๐๖๗.๘๐ บาท
(๔๘๐,๓๘๖,๐๖๗.๘๐ - ๔๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐) คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๙ และการขอใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีทดแทนเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่พัดตกไป จำนวน
๑๔๖,๘๙๙,๙๕๓.๖๔ บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๘,๒๘๖,๐๒๑.๔๔ บาท โดยสำนักงบประมาณ
จะได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ รองรับต่อไป ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า

/ได้มีการขอ...

ได้มีการขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้ว และที่ผ่านมามีบริษัทไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่อนุมัติให้ขยายออกไป ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ ดังนั้น กรมชลประทานควรพิจารณาดำเนินการตามข้อตกลงของสัญญาเลขที่ กจ. ๑๑/๒๕๕๓ (กสพ.๒) ข้อ ๑๗ ค่าปรับ และ/หรือ ข้อ ๑๙ การกำหนดค่าเสียหาย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐