

สอศ 1/222.1

15 ก.ค. 58

15.05 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ศ16174

รับที่ : ๘14371/58 ลงจ

วันที่ : 15 ก.ค. 58 เวลา : 14:20

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๙๐๘



คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๓๒๕๓

ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น พร้อมค่าถมดินจำนวน ๑ หลัง วงเงินรวม ๘๒,๖๓๙,๖๖๔.๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร พร้อมค่าถมดิน วงเงินรวม ๘๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท จากนั้น จึงได้จัดการประกวดราคาจ้าง โดยมีการยกเลิกการประกวดราคาจ้าง ในครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ สำหรับการประกวดราคาจ้างครั้งที่ ๓ มีบริษัท ธัญญ กรุ๊ป จำกัด เข้ายื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพียงรายเดียว และเสนอราคาจ้าง เป็นเงิน ๘๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท หลังจากการต่อรองราคา บริษัทยินดีลดราคาให้ คงเหลือ ๘๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในสัญญาจ้าง จากการใช้เสาเข็มความยาว ๒๑ เมตร เป็นเสาเข็มความยาว ๒๕ เมตร จำนวน ๒๔๑ ต้น ทำให้วงเงินเพิ่มขึ้น ๘๓๙,๖๖๔.๐๐ บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๘๒,๖๓๙,๖๖๔.๐๐ บาท รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เนื่องจากได้ดำเนินการประกวดราคาไปแล้ว ๓ ครั้ง ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงได้แจ้งบริษัท ธัญญ กรุ๊ป จำกัด ให้มาเสนอราคา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/พ.๐๐๒๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไปกระทรวงศึกษาธิการควรดำเนินการตรวจสอบ

/สถานที่...

สถานที่ที่จะก่อสร้างอาคารเรียน ให้ละเอียดรอบคอบและกำหนดแบบรูปรายการที่มีความสมบูรณ์ เพื่อให้
การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐