

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๔๒ ๗



สพท.รับที่ ๒๐๔
รับที่ ๑๙ ๕๑ ๕๘
๑๖. ๕๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5803
วันส.ป. 2558, 8-30

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๕/๖๓๔๓ ลงวันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดตามอ้างถึง ดังนี้

๑. ให้กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) รับเรื่องนี้ไปหารือกับสำนัก
งบประมาณ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง) และให้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งต่อไป

๒. ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ตรวจสอบ
ข้อมูลข้อเท็จจริง ของการเพิ่มวงเงินก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้นำผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ขอเรียนให้ทราบผล
การตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ผลการตรวจสอบ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่องหนผูกพัน จำนวน ๔๘๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท(รวมวงเงิน

/เพื่อเหลือ...


เพื่อเหลือเผื่อขาด) เป็น จำนวน ๕๐๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ๑๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๗๘) การดำเนินการที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ เป็นเงิน ๕๐๕,๙๖๙,๘๒๗.๔๖ บาท สูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผู้กผันอยู่ จำนวน ๑๖,๐๖๙,๘๒๗.๔๖ บาท (๕๐๕,๙๖๙,๘๒๗.๔๖ - ๔๘๙,๙๐๐,๐๐๐) คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๘ และได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้บริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดและต่อรองราคาลงแล้วคงเหลือ ๕๐๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๙๔๐ วัน และอธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดในหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่จะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการประกวดราคา กล่าวคือ “หากส่วนราชการมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รวมวงเงินเพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผู้กผัน ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีผลทำให้วงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๕ เท่านั้น โดยให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการประกวดราคา” ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าใจว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการจากการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่เมื่อถอดแบบรายละเอียดแล้วพบว่างานด้านโครงสร้างต้องเพิ่มงานฐานรากเพื่อรองรับความต้องการด้านเทคนิค เช่น อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก การลดการสั่นสะเทือนเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีความไวสูงและผนังที่ต้องการกันห้องด้วยโลหะ (ผนังตะกั่วและผนังทองแดง) เพื่อป้องกันรังสีรั่วไหล ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ เห็นสมควรอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ สำหรับการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการตีความ เนื่องจากมีการกำหนดหลักเกณฑ์และการชี้แจงการปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบหลายครั้ง เห็นควรให้สำนักงบประมาณซักซ้อมความเข้าใจกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีก

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก


(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

โทร ๐๒-๒๘๑-๐๐๕๐