

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๑๒๓/๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส17094 *สนธ*
รับที่ : ธ18238/58
วันที่ : 17 ก.ย. 58 เวลา : 16:02

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม
และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ และขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินการ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๓๒๑๑๘
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุม
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
การเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และขอขยายระยะเวลาดำเนินการของศาลจังหวัดนครปฐม
และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เป็นการเพิ่มวงเงินจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๖๔๘,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
เพิ่มเป็น ๗๑๒,๔๒๘,๘๐๐.- บาท เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
และเป้าหมายที่กำหนด ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งบอกยกเลิก
สัญญากับผู้รับจ้าง และได้ให้หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารงานออกแบบและ
ก่อสร้าง สำนักงานศาลยุติธรรมประมาณราคาค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือเพื่อให้งานแล้วเสร็จ ซึ่งได้
เสนอประมาณการในวงเงิน ๕๗๐,๗๖๐,๐๐๐.- บาท และใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม ๖๐๐ วัน
สำนักศาลยุติธรรม จึงได้เสนออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขอขยายระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว
แต่เนื่องจากข้อมูลการนำเสนอไม่ชัดเจนมีข้อพิจารณา ดังนี้


/๑. วงเงิน.....

๑. วงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๖๔๘,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ได้เบิกจ่ายให้กับบริษัทผู้รับจ้างไปแล้วจำนวนหนึ่ง คงเหลืองบประมาณค่าก่อสร้าง ๓๙๙,๐๔๑,๒๐๐.- บาท ดังนั้น ถ้าต้องใช้วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ประมาณการใหม่ คือ ๕๗๐,๗๑๐,๐๐๐.- บาท ต้องของบประมาณเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๗๑,๖๖๘,๘๐๐.- บาท การขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินจากที่อนุมัติไว้เดิมควรเป็น ๘๒๐,๕๖๘,๘๐๐.- บาท (๖๔๘,๙๐๐,๐๐๐+๑๗๑,๖๖๘,๘๐๐)

๒. ในการประมาณการวงเงินค่าก่อสร้างใหม่ เนื่องจากเป็นงานที่จะต้องทำต่อเนื่องจากผู้รับจ้างรายเก่าทำไว้ ซึ่งเป็นงานที่มีความยุ่งยาก ดังนั้นการประมาณการค่าก่อสร้างสมควรใช้หน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะในการประมาณการ กล่าวคือ ควรให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นหน่วยเข้าไปตรวจสอบและประมาณการราคาค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลโท 

(ชาตอุดม ทิตถะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐