

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๘๔๒

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ และขอขยายระยะเวลาดำเนินการ

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณาเพิ่มเติม
เรื่องที่ ๑๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๒๑๑๘
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

จัดเข้าวาระ 22 ก.ย. 2558

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๔๙๗
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขอให้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมวงเงิน ๖๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๗๑๒,๔๒๘,๘๐๐ บาท

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมวงเงิน ๑๐,๙๘๒,๔๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๖,๙๔๖,๑๕๐ บาท

๓. ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามที่มีการจัดทำราคากลางค่าก่อสร้างใหม่ จำนวน ๖๐๐ วัน
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การดำเนินงานก่อสร้างอาคารดังกล่าว ผู้รับจ้างงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา แม้สำนักงานศาลยุติธรรมจะได้มีการผ่อนผันให้มีการปรับแผนการก่อสร้าง แต่ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดได้ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๓๖ งวดงาน เป็นเงิน ๑๔๑,๗๑๘,๘๐๐ บาท และเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๑๘ งวดงาน เป็นเงิน ๖,๙๔๔,๔๐๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้


/บอกเลิกสัญญา...

บอกเลิกสัญญาก่อสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างรายใหม่ ในการนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำประมาณการราคากลางค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ใหม่ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับปริมาณงานคงเหลือ เป็นผลให้ราคาค่างานก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเกินกว่ากรอบเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมวงเงิน ๖๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยสี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๗๑๒,๔๒๘,๘๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสิบสองล้านบาทถ้วน) และค่าควบคุมงาน จากเดิมวงเงิน ๑๐,๙๘๒,๔๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๒,๔๙๒,๕๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยค่าก่อสร้างให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๔๑,๗๑๘,๘๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๗ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว จำนวน ๓๙๙,๐๔๑,๒๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑๗๑,๖๖๘,๘๐๐ บาท ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป สำหรับค่าควบคุมงานให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่จัดสรรงบประมาณให้แล้ว จำนวน ๑๐,๔๑๖,๖๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๕๖๕,๘๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑,๕๑๐,๑๐๐ บาท ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การก่อสร้างอาคารฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ เห็นสมควรให้สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่เสนอในครั้งนี้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ รวมทั้ง ความรับผิดชอบ ผลกระทบ และค่าเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ได้รับจ้างรายเดิมไม่สามารถก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๑๐ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔