

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๑๗๒๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 19277
วันที่ ๗.๑. 2558 ๑-๗

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณ

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด
อ่างทองขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๓๓๐๕๖
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่า
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทองขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพัก
และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารฯ และค่าควบคุมงานฯ จากเดิม
จำนวน ๒๖๙,๘๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท และ ๔,๓๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๒๘๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
และ ๕,๖๐๗,๓๒๐.๐๐ บาท ตามลำดับ ซึ่งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าก่อสร้างอาคารฯ จำนวน
๕๒,๑๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท และค่าควบคุมงานฯ จำนวน ๑,๕๖๖,๑๒๐.๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๓,๗๐๒,๑๒๐.๐๐
บาท จะขอตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณแล้ว
หลังจากสำนักงานศาลยุติธรรมได้บอกเลิกสัญญาจ้างเหมาส่วนจำกัด ข.ศิวนนท์ แล้ว พบว่าได้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารฯ และค่าควบคุมงานฯ ไปแล้วบางส่วนเป็นเงิน
๑๙,๙๖๖,๖๐๐.๐๐ บาท และ ๑,๐๐๓,๒๒๐.๐๐ บาท ตามลำดับ ทำให้วงเงินงบประมาณโครงการ
คงเหลือ ๒๐๙,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท และ ๓,๐๓๗,๘๘๐.๐๐ บาท ตามลำดับ จากนั้น สำนักงานศาล
ยุติธรรมได้จัดทำประมาณการราคาค่าก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันในปี ๒๕๕๗ ทำให้ราคาค่าก่อสร้าง
อาคารฯ และค่าควบคุมงานฯ เพิ่มขึ้นเป็น ๒๔๙,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ ๔,๓๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ตามลำดับ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง

/อาคารฯ....

อาคารฯ และค่าควบคุมงานฯ เป็นวงเงิน ๒๖๙,๘๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (๒๔๙,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ + ๑๙,๙๖๖,๐๐๐.๐๐) และ ๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๔,๓๙๗,๐๐๐.๐๐ + ๑,๐๐๓,๒๒๐.๐๐ และพิเศษ ๒๒๐.๐๐) ตามลำดับ ต่อมาได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯ เอกสารประกวดราคา จ้างเลขที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดราคากลาง วงเงิน ๒๔๙,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ต้องยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาดังกล่าว เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้ทบทวนราคากลางใหม่ (ให้สอดคล้องกับปริมาณงานคงเหลือและดัชนี ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ให้เป็นปัจจุบัน) เป็นวงเงิน ๒๖๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท สำนักงานศาล ยุติธรรมจึงขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารฯ จากเดิม วงเงิน ๒๖๙,๘๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๒๘๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (๒๖๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ + ๑๙,๙๖๖,๐๐๐.๐๐) ทำให้ใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้น จำนวน ๕๒,๑๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (๒๘๑,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ - ๒๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (วงเงิน อนุมัติครั้งแรก)) และขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานฯ จากเดิม วงเงิน ๔,๓๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๕,๖๐๗,๓๒๐.๐๐ บาท ทำให้ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน ๑,๕๖๖,๑๒๐.๐๐ บาท (๕,๖๐๗,๓๒๐.๐๐ - ๔,๐๔๑,๒๐๐.๐๐ (งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๓)) รวมเป็น งบประมาณที่ขอเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น จำนวน ๕๓,๗๐๒,๑๒๐.๐๐ บาท และจะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการ ได้โดยเร็ว จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เป็นโครงการที่ไม่มีความพร้อมตั้งแต่ขั้นการเสนอโครงการ รวมทั้ง ได้ทำสัญญาจัดจ้างกับผู้รับจ้างที่ ไม่มีคุณภาพ ทำให้ส่วนราชการเสียประโยชน์ ในการทำสัญญาจัดจ้างครั้งใหม่ ควรตรวจสอบสถานะ ของผู้รับจ้างให้มีความน่าเชื่อถือและไม่เคยมีประวัติทำงาน ทั้งนี้ การดำเนินการในทุกขั้นตอนการ ปฏิบัติ จะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ชาตอุดม ติตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐