

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๑๗๙๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๐๑๙๑
ร.ร. ๓.ก. 2558 ๑.15

318-1
20๒๖๖8
15-๐๐๔

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
(โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๓๖๗๒๘
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง จากเดิม วงเงิน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เป็น วงเงิน ๑๙,๙๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ให้แก่ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุมัติค่าก่อสร้างอาคารเรียน ในวงเงิน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จากนั้นโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา ได้จัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีพิเศษ จำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยกำหนด
ราคากลาง ๒๐,๔๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท ซึ่งในการจัดหาครั้งที่ ๑ ได้ยกเลิกผลการเปิดซองเสนอราคา ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากผู้เสนอราคารายต่ำสุดได้เสนอราคาสูง
กว่าวงเงินที่อนุมัติ และครั้งที่ ๒ ผู้เสนอราคารายต่ำสุดได้เสนอราคา เป็นเงิน ๑๙,๙๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
สูงกว่าวงเงินที่อนุมัติเป็นเงิน ๑,๓๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๔๗ คณะกรรมการฯ


/จึงมีความเห็น...

จึงมีความเห็นให้เสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินต่อคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน ประกอบกับ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นว่าประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียน ในวงเงิน ๑๙,๙๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคากลาง (ท้องถิ่น) แล้ว เป็นราคาที่สามารถดำเนินการได้ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การขอเพิ่มวงเงินสูงขึ้นเป็นเงิน ๒,๒๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (๑๙,๙๘๙,๐๐๐.๐๐-๑๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๓ แสดงว่าในขั้นตอนการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ ไม่ได้มีการดำเนินการอย่างรอบคอบและครบถ้วน ทั้งนี้ ขอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้กรุณากำกับดูแลและเร่งรัดการก่อสร้างฯ รวมทั้ง มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ชาตอุดม ทิตถะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐