

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๕๗

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่๙

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๗๙๙๕

ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๑๗ พ.ย. ๒๕๕๘
จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์
พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุมัติ
ในประเด็น ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข
โรงพยาบาลชลประทาน จากเดิมจำนวน ๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๓๓๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน
๑๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน
ในวงเงิน ๓๖๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเมื่อเหลือเมื่อขาด) ระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
- พ.ศ. ๒๕๕๖) และได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ๖ ครั้ง ไม่สามารถจัดหา
ผู้รับจ้างได้ แต่โดยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างและใช้งานอาคาร
เพื่อรองรับนิสิตและบุคลากรตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ จึงได้ทบทวนราคากลาง

/งานก่อสร้าง...

งานก่อสร้างอาคารดังกล่าวใหม่ โดยปรับราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าขนส่ง และค่าแรงงาน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งได้ปรับปรุงแบบรูปรายการเพิ่มเติมระบบงานที่ยังไม่ครบถ้วน งานผนัง ประตู หน้าต่าง ระบบระบายน้ำ ระบบป้องกันอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น เครื่องจักรทุ่นแรงคน Tower Crane (ลิฟท์ขนำวัสดุ) เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานอาคารสามารถรองรับจำนวนนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขได้อย่างเพียงพอ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและดำเนินการ รายการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลชลประทาน ภายในกรอบวงเงิน ๕๑๑,๕๕๘,๘๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นกรณีเฉพาะราย แต่เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีการปรับแบบรูปรายการนอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณไว้ อาทิ ระบบเครื่องปรับอากาศ และราคาค่าก่อสร้างค่อนข้างสูง จึงเห็นสมควรที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะต้องพิจารณาทบทวนรายละเอียดของแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้างอีกครั้ง โดยคำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณก่อนประกวดราคาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔