

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๙๙

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๑๒๖
รับ ๗.๓๓.๖๖ ๑๗

ศก. ๕๖๖.๖
วันที่ ๑๗ พ.ค.
คส. ๑๕.๖๖

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๗๙๙๖
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๓. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๖.๒/๑๗๐๐๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑
๔. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๑๗๒๘๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากวงเงิน ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๓๒,๖๐๔,๗๘๑.๒๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับอนุมัติให้ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารชุดหอพักนักศึกษา ๒ หลัง ในวงเงิน ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๓) และสำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการเป็นกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ๕ หลัง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดำเนินการก่อสร้างในวงเงิน ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ทำสัญญาก่อสร้างรายการดังกล่าว ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๗๔,๑๔๔,๗๘๑.๒๐ บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงบอกเลิกสัญญาจ้าง และยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ โดยดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษได้ ในวงเงิน ๕๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว


/ตามหนังสือ...

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ โดยผลการจัดจ้างครั้งนี้ เมื่อรวมกับค่างานในส่วนที่ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๗๔,๑๔๔,๗๘๑.๒๐ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๖,๖๐๔,๗๘๑.๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๖๐๔,๗๘๑.๒๐ บาท สูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา จากวงเงิน ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๓๒,๖๐๔,๗๘๑.๒๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านบาทถ้วน) สิ้นเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) เป็นกรณีเฉพาะราย ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ จำนวน ๕๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๓๐,๘๔๓,๓๔๔.๑๖ บาท (สามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทสิบหกสตางค์) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒๗,๖๑๖,๖๕๕.๘๔ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) โดยในส่วนของเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๗,๑๙๓,๓๔๔.๑๖ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทสิบหกสตางค์) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วนห้าหมื่นบาทถ้วน) ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ทันไว้เบิกเหลือในปีแล้ว

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้วนั้น เห็นสมควรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องติดตามและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและวงเงินที่ได้รับการจัดสรรอย่างเคร่งครัดด้วย และหากความล่าช้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ก็สมควรที่จะพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๘๒ โทรสาร ๐ ๒๒๓๓ ๙๒๒๘