

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๙๙

ว.พ.	๑๗๖.๕
วันที่	๑๗ พ.ย. ๕๙
เวลา	๑๕.๓๐
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่ ๒๓๒๓	
วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๐ เวลา ๑๗.๓๐	

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๗๙๙๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๖.๒/๑๖๖๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑
๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๑๗๓๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากวงเงิน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๕๙,๐๕๕,๗๘๖ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับอนุมัติให้ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนรวม ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๓) และสำนักงบประมาณได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการเป็นกลุ่มอาคารเรียนรวม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับนโยบายการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดำเนินการก่อสร้าง ในวงเงิน ๑๕๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ทำสัญญาก่อสร้างรายการดังกล่าว ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๘๗,๔๕๕,๗๘๖.๑๐ บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงบอกเลิกสัญญาจ้าง และยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ โดยดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษได้ ในวงเงิน ๗๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าก่อสร้างที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๘๗,๔๕๕,๗๘๖.๑๐ บาท ทำให้วงเงิน


/ค่าก่อสร้าง...

ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๓,๘๔๕,๗๘๖.๑๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๐๕๕,๗๘๖.๑๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณ ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ โดยที่การเพิ่มวงเงินรายการดังกล่าวเกินกว่า ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ แต่อย่างไรก็ดี เพื่อให้การก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมแล้วเสร็จ และสามารถใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวม จากวงเงิน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๕๙,๐๕๕,๗๘๖ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) เป็นกรณีเฉพาะราย ตามบัญชี ๗ (๓) ของระเบียบการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยค่าก่อสร้างส่วนที่เหลือ จำนวน ๗๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๔๗,๐๕๑,๘๘๙ บาท (สี่สิบล้านห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒๔,๕๔๘,๑๐๑ บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสี่พันแปดพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทถ้วน) โดยในส่วนของเงินงบประมาณ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒๖,๘๗๓,๘๘๙ บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐,๑๗๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติ ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่กักไว้เบิกเหลือในปีแล้ว

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการตามขั้นตอน ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการ ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้วนั้น เห็นสมควรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องติดตามและเร่งรัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและวงเงินที่ได้รับการจัดสรรอย่างเคร่งครัดด้วย และหากความล่าช้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามภารกิจหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ก็สมควรที่จะพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงานงบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๘๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๘