

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๑๔๕๔



สอศ ๑/๓๖.๑

๑ พย ๕๘

๑๔.๑๐๐.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส17817

รับที่ : ๕21582/58

วันที่ : ๐๙ พ.ย ๕๘ เวลา : 13.43

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ส) ๓๙๑๖๖

ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์, รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และรายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม จากเดิม ที่ได้รับอนุมัติวงเงินรายการละ ๕๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็น วงเงินรายการละ ๖๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายการละ ๒๑,๓๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายการละ ๓๑,๖๒๓,๖๐๐.๐๐ บาท ส่วนที่ขาดรายการละ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น


คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้วในการเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้รวมเงินค่างานผังบริเวณและค่างานครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน/บ้านพัก รวมเป็นจำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในวงเงินค่าก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดของทั้ง ๓ รายการดังกล่าว นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างใหม่โดยละเอียดแล้ว พบว่ามีราคาสูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้ครั้งแรก

/รายการ....

รายการละ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จึงส่งผลให้วงเงินค่าก่อสร้างรวมเพิ่มขึ้นเป็น รายการละ ๖๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๕๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐+๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐+๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐) สูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ รายการละ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๓ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ ๕ ทำให้ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗(๓) จึงควรให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าในการดำเนินการดังกล่าวขาดความละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่ขั้นการเสนอโครงการ ทั้งนี้ การดำเนินการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องมีความโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(ชาติอุดม ดิตถะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐