

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/๓๔๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๒๐๐๖
๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างและขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๑๕๗

ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๐๕/๑๑๑๔๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงพลังงานเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนทุ่งเพล (เขื่อนบน) อุโมงค์ผันน้ำ และส่วนประกอบอื่น ๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี โดยขออนุมัติเพิ่มวงเงิน จากเดิม ๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๖๙,๒๙๓,๖๐๐ บาท และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๐ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีความจำเป็นต้องปรับแผนการควบคุมงานและขยายระยะเวลาตามสัญญาควบคุมงานออกไปให้สอดคล้องกับการขยายสัญญาก่อสร้าง ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นว่า กรณีที่งานก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด โดยมีใช้ความผิดของที่ปรึกษา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ในฐานะผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินให้ตามรายจ่ายจริงแก่ที่ปรึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล จากเดิมวงเงิน จำนวน ๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบลองล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็น วงเงิน จำนวน ๖๙,๒๙๓,๖๐๐ บาท (หกสิบล้านเก้าแสนสองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รองรับไว้แล้ว


/อย่างไรก็ดี ...

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และเสนอขอขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ ค่าควบคุมงานรายการดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ตามนัยข้อ ๓ (๒) ของระเบียบการก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณฯ ต่อไป ตลอดจนพิจารณาตรวจสอบ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบกรณีการดำเนินโครงการที่คลาดเคลื่อนและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานประมาณมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การกำหนดสัญญาจ้างควบคุมงานในโอกาสต่อไปสมควรกำหนดให้การจ่ายค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานสอดคล้องกับผลงานตามงวดงานในสัญญาจ้างก่อสร้างที่จะดำเนินงานจริง โดยไม่ใช้ระยะเวลาในการควบคุมงานเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่าย และการใช้จ่ายค่าควบคุมงานที่มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างควรพิจารณาตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๑๖

โทรสาร. ๐ ๒๖๑๘ ๕๐๙๕