

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๕๕/๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส19936

รับที่ : ๕9506/59

วันที่ : 17 มิ.ย. 59 เวลา : 11:24

สจด ๖/131.5

17 มิ.ย. 59

11.พ.บ.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ
หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.
เห็นชอบ/อนุมัติ)**

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๕๗๕๘

ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๗๓๓๐

ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๓๔๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณ

เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรม

ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค ๗

และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิม วงเงิน ๑๒,๔๙๒,๕๐๐ บาท

เป็นวงเงิน ๑๖,๙๕๖,๘๒๕ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมเพิ่มวงเงินค่างานก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด

นครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประกอบด้วย

วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๑๒,๔๒๘,๘๐๐ บาท และค่าควบคุมงานก่อสร้าง ๑๒,๔๙๒,๕๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

เนื่องจากผู้รับจ้างงานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา สำนักงานศาลยุติธรรม

จึงได้บอกยกเลิกสัญญาก่อสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ รวมทั้งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของค่างานก่อสร้างส่วนที่เหลือแล้ว จำนวน ๕๗๐,๖๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคำนวณค่าควบคุม

งานก่อสร้างส่วนที่เหลือได้ จำนวน ๑๐,๐๑๑,๗๒๕ บาท และเมื่อรวมกับค่าควบคุมงานก่อสร้างที่เบิกจ่ายไปแล้ว

จำนวน ๖,๙๔๔,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๕๖,๑๒๕ บาท

ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานศาลยุติธรรมสามารถดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล

จังหวัดนครปฐมได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับปริมาณและค่างานก่อสร้างที่จะดำเนินการจริงในส่วนที่เหลือ

จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม


/จากวงเงิน...

จากวงเงิน ๑๒,๔๙๒,๕๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๖,๙๕๖,๑๒๕ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่จัดสรรงบประมาณให้แล้ว จำนวน ๑๐,๔๑๖,๖๐๐ บาท (สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕๖๕,๗๕๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือจำนวน ๕,๙๗๓,๗๗๕ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไป ให้ครบถ้วนตามสัญญาต่อไป

สำหรับการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างส่วนที่เหลือของอาคารดังกล่าว ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของทางราชการ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างที่กำหนดว่า การกำหนดค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานจะต้องสอดคล้องกับผลงานในสัญญาก่อสร้างที่จะดำเนินการจริง โดยไม่ใช่ระยะเวลาในการควบคุมงานเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่าย รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ เป็นสำคัญ และเมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ข้อยุติแล้ว ให้สำนักงานศาลยุติธรรมขอทำความตกลงความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณ ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง ทั้งนี้ ภาระค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จำนวน ๔,๔๖๓,๖๒๕ บาท เห็นสมควรที่สำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการตรวจสอบหาบุคคลรับผิดชอบตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔