



สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ ๑๑๘๙ สปค
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันที่ ๑๗.๑๕

ที่ มท ๐๗๑๖/ ๐๙๕๕๒

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)
ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๕)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ครั้งที่ ๑๕ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) “ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แล้วให้นำผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๖๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งมีนายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลลา ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และขอรายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ครั้งที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๒.๑.๑ ผลงานสะสมที่ทำได้ ๑๙.๘๙ %

๒.๑.๒ การส่ง..

๒.๑.๒ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (ส่วนที่เหลือ ได้แก่พื้นที่บ้านพักกรรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า พื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ) ยังไม่มีการส่งมอบเพิ่มเติม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งมอบพื้นที่ครั้งสุดท้ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

๒.๑.๓ ปัญหาอุปสรรค ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญา ก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ เช่น งานก่อสร้างลานประชาชน ลานประชาธิปไตย อาคารรักษาความปลอดภัย เป็นต้น อีกทั้งทำให้กระทบกับการใช้พื้นที่ในการจัดกองวัสดุหรือประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างก่อนนำไปติดตั้ง ซึ่งตามแผนงานผู้รับจ้างจะใช้เวลาก่อสร้างงานส่วนดังกล่าวเป็นเวลา ๓๗๖ วัน

๒.๒ คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าโครงการ มีความเห็นดังนี้

๒.๒.๑ การขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปจำนวน ๓๘๗ วัน ยังไม่สามารถทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้ อีกทั้งยังมีเหตุให้ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปได้อีก ได้แก่ปัญหาจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญา และปัญหาอุปสรรคจากงานดิน ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติมจากเหตุความล่าช้าในการขนย้ายดินชุดจากงานก่อสร้างชั้นใต้ดิน เพิ่มเติมแล้ว เป็นจำนวน ๖๑๑ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๒.๒.๒ ประเด็นเรื่องพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับผู้รับจ้าง

- พื้นที่บ้านพักกรรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ส่งคืนพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กรมธนารักษ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ และกรมธนารักษ์อนุญาตให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘

- พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ กรุงเทพมหานครได้ส่งคืนพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างเดิมให้กรมธนารักษ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ และกรมธนารักษ์อนุญาตให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

- พื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ ทางโรงเรียนมีกำหนดพิธีส่งมอบพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

- พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ยังไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่เดิมได้ โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี

(๑) กรณีผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าพักในที่พักแห่งใหม่ที่รัฐสภาจัดสร้างให้ จำนวน ๗๙ ครอบครัว โดยให้เช่าอาศัยกับกรมธนารักษ์ ปัจจุบันยังไม่สามารถย้ายเข้าไปอาศัยในที่พักแห่งใหม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เพื่อพิจารณาเรื่อง การลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับผู้ที่จะขอเช่าที่ราชพัสดุ คณะทำงาน ฯ จึงเห็นสมควรเร่งรัดกระทรวงการคลังจัดประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน

(๒) กรณีชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จำนวน ๑๙ ครอบครัว ที่ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าพักในที่พักแห่งใหม่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เจรจากับทั้ง ๑๙ ครอบครัว ให้เช่าอยู่อาศัยในแฟลต ขส.ทบ. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว โดยทั้ง ๑๙ ครอบครัว ไม่ขัดข้อง อย่างไรก็ตามการดำเนินการของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังอยู่ในขั้นตอนสำรวจรายละเอียดและประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้การย้ายชุมชนจำนวน ๑๙ ครอบครัว ออกจากพื้นที่เดิมล่าช้าออกไปจากปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน คณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเร่งรัดการปรับปรุงแฟลต ขส.ทบ.ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๒.๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ บ้านพักกรรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) และโรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อดำเนินการส่งมอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และประเมินราคาเพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชุมชน บ้านพักองค์การทอผ้า ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ บ้านพักกรรมการอุตสาหกรรมทหาร และโรงเรียนโยธินบูรณะ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในปัจจุบันล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ส่งผลให้การส่งมอบพื้นที่ล่าช้ากว่าแผนงาน คณะทำงานฯ จึงเห็นสมควรให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้โดยเร็ว

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ไม่มี


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) ดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักสถาปัตยกรรม

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๗๔-๗๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๘๕๖