



ศก. 247
วันที่ 4 ก.ค. 59
เวลา 16.354

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ส. 3 800
รับที่ 10412	ส. 3
วันที่ 4 ก.ค. 2559	เวลา 1815

ที่ กค ๐๙๐๗/ ๑๕๓๑๑

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๘๘๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๘๕๘๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๒๒๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๗๐๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สรุปสถานะการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (โครงการเงินกู้ฯ) ภายในกรอบวงเงิน ๗๘,๒๙๔.๘๕ ล้านบาท และอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท และถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออำนวยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน ให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศได้ ตามมาตรา ๒๒ และ ๒๓ ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึง ๑)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการยืมเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนฯ) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในวงเงิน ๑๔,๓๐๐ ล้านบาท เพื่อนำไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการเงินกู้ฯ (อ้างถึง ๒)

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติแหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการเงินกู้ฯ ประกอบด้วย เงินยืมจากกองทุนฯ ของสำนักงาน กสทช. วงเงิน ๑๔,๓๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๖๕,๗๐๐ ล้านบาท สำหรับแนวทางการชำระคืนเงินยืมกองทุนฯ ให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยให้กระทรวงการคลังขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพื่อนำไปชำระคืนเงินกองทุนฯ ตามขั้นตอนต่อไป (อ้างถึง ๓)

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบและอนุมัติให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๑๙๙.๒๘ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลัง รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบ CCTV ของท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย ระบบ BIOMETRICS และระบบ CCTV เพื่อการควบคุมทางศุลกากรเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคงได้ (อ้างถึง ๔)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี

๓. สาระสำคัญของเรื่อง

๓.๑ สถานะการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดหาเงินสำหรับโครงการเงินกู้ฯ แล้วทั้งสิ้น จำนวน ๕๙,๓๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท และเงินยืมกองทุนฯ ของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๙,๓๐๐ ล้านบาท ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรแล้ว จำนวน ๗๓,๘๕๙.๙๕ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๑,๙๔๙.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๔ ของวงเงินจัดสรร ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๗,๕๓๘.๕๔ ล้านบาท และแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จำนวน ๓๔,๔๑๐.๘๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

/หน่วยงาน : ...

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายเงินกู้สะสม ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๙	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่อวงเงินจัดสรร
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)				
๑. กรมชลประทาน	๒๓,๘๕๖.๓๘	๒๒,๔๔๙.๙๗	๑๒,๖๔๑.๑๑	๕๖.๓๑
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๖,๒๓๙.๑๙	๕,๔๘๗.๔๑	๓,๓๕๖.๓๐	๖๑.๑๖
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑,๕๗๖.๑๙	๑,๕๗๕.๓๐	๔๓๒.๐๖	๒๗.๔๓
๔. กรมทรัพยากรธรณี	๕.๐๐	๕.๗๘	๔.๗๘	๑๐๐.๐๐
๕. กรมควบคุมมลพิษ	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๕.๕๑	๒๒.๐๔
๖. กรมอุตุนิยมวิทยา	๒๕๘.๐๑	๒๕๓.๗๖	-	-
๗. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๗๑๑.๔๕	๔๖๙.๘๘	๐.๑๖	๐.๐๓
๘. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	๖๓.๒๔	๔๘.๑๔	-	-
๙. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	๖.๕๐	๖.๓๒	๕.๐๙	๘๐.๕๕
๑๐. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	๙๕.๐๐	๙๔.๙๙	๓๘.๙๘	๔๑.๐๔
๑๑. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๔๒๑.๙๕	๔๑๖.๙๓	๑๑.๐๗	๒.๖๖
๑๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๓,๗๒๓.๔๖	๓,๖๑๔.๙๕	๙๑๕.๓๘	๒๕.๓๒
๑๓. กรมแผนที่ทหาร	๖๒๑.๔๗	๖๑๕.๓๘	๑๒๘.๑๐	๒๐.๘๒
รวม	๓๗,๖๐๒.๘๔	๓๕,๐๖๒.๘๑	๑๗,๕๓๘.๕๕	๕๐.๐๒
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน				
๑. กรมทางหลวง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๗๕๖.๒๓	๒๐,๕๗๕.๖๗	๘๓.๑๑
๒. กรมทางหลวงชนบท	๑๔,๔๙๒.๗๓	๑๔,๐๔๐.๙๑	๑๓,๘๓๕.๒๐	๙๘.๕๓
รวม	๓๙,๔๙๒.๗๓	๓๘,๗๙๗.๑๔	๓๔,๔๑๐.๘๗	๘๘.๖๙
โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน				
๑. กรมศุลกากร	๑,๑๙๙.๒๘	-	-	-
รวม	๑,๑๙๙.๒๘	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๗๘,๒๙๔.๘๕	๗๓,๘๕๙.๙๕	๕๑,๙๔๙.๔๑	๗๐.๓๔

ที่มา ข้อมูลจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและคืนเงินเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว

/๓.๒ ปัญหา...

๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ

จากการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายเงินกู้ หน่วยงานส่วนใหญ่ประสบปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ และมีการดำเนินงานหลายขั้นตอน เช่น การพิจารณาร่างขอบเขตการดำเนินงาน (Term Of Reference : TOR) การรับเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น เป็นต้น ประกอบกับบุคลากรของส่วนราชการยังไม่คุ้นเคย และไม่มีความชำนาญ ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระยะแรกล่าช้า

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีหน่วยงานที่ยังไม่สามารถกำหนดผู้ผูกพันได้ทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ๑๗ โครงการ วงเงินรวม ๕,๗๓๙.๗๗ ล้านบาท ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมแผนที่ทหาร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดทำ TOR การจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีประกวดราคา e – bidding การเสนอ อนุมัติรับราคากับกระทรวงเจ้าสังกัด และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง ทั้งนี้ สาเหตุที่ยังไม่สามารถ กำหนดผู้ผูกพันได้เกิดจากปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๓.๒.๑ การจัดทำราคากลางของอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ต้องเปรียบเทียบข้อมูลทั้งรายละเอียดด้านเทคนิค และ ราคาจากบริษัทต่างประเทศ และไม่สามารถนำเข้าอุปกรณ์ทั้งชุดได้ในคราวเดียวกัน อีกทั้งต้องพิจารณาราคา แยกเป็นรายการเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคากลางทุกรายการ จึงใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างนาน

๓.๒.๒ โครงการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น โครงการส่งเสริมระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติตามลุ่มน้ำและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ระยะที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ ๑) และโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) เป็นต้น ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงต้องผ่านความเห็นชอบการพิจารณาพิจารณาของผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานจึงต้องเพิ่มเติมรายละเอียดและปรับปรุงแก้ไข TOR หลายครั้ง ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๒.๓ เงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณน้อยกว่าวงเงินที่หน่วยงานเสนอขออนุมัติ จึงต้องเจรจาต่อรองราคากับผู้รับจ้าง เช่น โครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและสำรวจออกแบบระบบประปาให้กับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่ ๑ และโครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน เป็นต้น รวมทั้งบางหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินเลื่อนออกไป

/นอกจากนี้ ...

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ต้องยกเลิกผลการประกวดราคาที่ดำเนินการไปแล้ว เนื่องจากต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่และขอความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยมีรายละเอียดสรุปสถานะการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๓ โครงการเงินกู้ฯ ที่เบิกจ่ายเกินปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เนื่องจากโครงการเงินกู้ฯ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ มีแผนการดำเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ กระทรวงการคลังจึงรวบรวมโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๗ หน่วยงาน ๒๒ โครงการ ซึ่งมีวงเงินที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเกินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๐๘.๕๒ ล้านบาท ประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมชลประทาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมแผนที่ทหาร และกรมทางหลวง เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประกอบกับเป็นงานจ้างเหมาผูกพันข้ามปีที่มีระยะเวลาของสัญญาเฉลี่ย ๒ - ๓ ปี รวมถึงมีโครงการต่อเนื่องและต้องดำเนินการควบคู่กัน จึงต้องปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินออกไปจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เหตุผลความจำเป็นของแต่ละโครงการ รวมถึงวงเงินที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเกินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการเบิกจ่าย (ปีงบประมาณ)			เหตุผลความจำเป็นที่เบิกจ่าย เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๐
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	รวม	
๑. กรมศุลกากร							
๑.๑	โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม เพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการค้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (เฉพาะค่าใช้จ่ายในการ จัดหาระบบ CCTV และ ระบบอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อม อุปกรณ์ วงเงิน ๑,๐๘๒.๘๘ ล้านบาท)	๑,๑๙๙.๒๘	-	๑๖๒.๔๓	-	๑๖๒.๔๓	ที่ปรึกษาโครงการจะดำเนินการ ศึกษา/พัฒนา/ทดสอบ/ติดตั้ง ระบบ CCTV ทั่วประเทศในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐ กรมศุลกากรคาดว่าจะการตรวจรับ งานงวดสุดท้ายอาจล่าช้าถึงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. กรมชลประทาน							
๒.๑	แก้มลิงหนองข้าวพร้อมอาคาร ประกอบระยะที่ ๓ ตำบลวังจันทร์ ตำบลวังหมัน อำเภอสางนา จังหวัดตาก	๒๕๗.๕๐	๒๕๖.๖๘	๔๙.๐๓	-	๔๙.๐๓	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ และ สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับในช่วงฤดูฝน อาจปฏิบัติงานได้ไม่เต็มศักยภาพ
๒.๒	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม ระบบส่งน้ำทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) จำนวน ๕ แห่ง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	๒๓๖.๙๐	๒๓๑.๔๓	๔๖.๒๐	๗.๖๕	๕๓.๘๕	คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และดำเนินงาน แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการเบิกจ่าย (ปีงบประมาณ)			เหตุผลความจำเป็นที่เบิกจ่าย เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๐
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	รวม	
๒.๓	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ PL๓ จังหวัดอุบลราชธานี	๓๕๐.๒๐	๒๔๕.๐๓	๕๐.๐๐	-	๕๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
๒.๔	สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชลหารพิจิตร	๔๑๖.๗๐	๔๙๙.๒๘	๑๕๐.๐๐	-	๑๕๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒.๕	ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำปิง	๑๓๖.๘๘	๑๒๘.๘๕	๒๒.๑๙	๒๐.๓๔	๔๒.๕๓	ทั้ง ๔ โครงการจะเริ่มดำเนินการตามสัญญาระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒.๖	ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน	๑๕๔.๒๐	๑๓๔.๗๗	๑๗.๐๗	๑๗.๐๗	๓๔.๑๔	
๒.๗	ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก	๔๙.๗๖	๔๔.๐๖	๙.๗๑	๑๓.๐๒	๒๒.๗๓	
๒.๘	ปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	๑๕๒.๒๔	๑๔๔.๗๕	๓๒.๙๙	๒๖.๗๔	๕๙.๗๘	
๓. สำนักงานสถิติแห่งชาติ							
๓.๑	โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)	๗๑๑.๔๕	๔๖๙.๘๘	๘.๒๐	๕.๐๓	๑๓.๒๓	คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานของที่ปรึกษาไม่เกิน ๓๐ เดือน จึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
๔. กรมโยธาธิการและผังเมือง							
๔.๑	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พื้นที่คลองอ้อมนนท์ และคลองบางกร่าง	๓๑๔.๐๐	๓๐๔.๕๕	๒๐.๐๐	-	๒๐.๐๐	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘ แต่อยู่ระหว่างเจรจาก่อสร้างพื้นที่ริมแม่น้ำกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงอยู่ระหว่างปรับแบบก่อสร้างและเปลี่ยนเสาเข็มให้เหมาะสมกับสภาพพื้นดิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๔.๒	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พื้นที่คลองบางศรีทอง คลองบางกอกน้อยและคลองบางกร่าง	๒๕๐.๐๐	๒๔๒.๓๘	๓๕.๐๐	-	๓๕.๐๐	
๔.๓	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา	๓๖๐.๐๐	๓๔๙.๑๕	๓๕.๐๐	-	๓๕.๐๐	
๔.๔	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง	๒๒๐.๐๐	๒๑๓.๓๕	๓๐.๐๐	-	๓๐.๐๐	
๔.๕	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนาและสามก้อ ระยะที่ ๓ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๕๐.๐๐	๑๔๕.๕๐	๒๕.๐๐	-	๒๕.๐๐	


ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)	แผนการเบิกจ่าย (ปีงบประมาณ)			เหตุผลความจำเป็นที่เบิกจ่าย เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๐
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	รวม	
๕. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)							
๕.๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ	๒๗๒.๕๕	๒๖๙.๐๑	๑๑๘.๕๐	๗๘.๐๓	๑๙๖.๕๓	เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินล่าช้า งบประมาณ ๑ ปี แผนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การปรับปรุงและพัฒนา ระบบคลังข้อมูลน้ำ การจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และการออกแบบ สถาปัตยกรรมระบบ เป็นต้น จึงต้องเลื่อนออกไป คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๕.๒	โครงการระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจด้านบริหารจัดการน้ำของประเทศ	๙๗.๕๐	๙๖.๗๐	๕๕.๗๐	๑๓.๓๐	๖๙.๐๐	เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ต้องรอให้งานบางส่วนของโครงการ ลำดับที่ ๕.๑ แล้วเสร็จ คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
๕.๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ (เฉพาะงบดำเนินงานติดตามโครงการ วงเงิน ๐.๘๔ ล้านบาท)	๒๕.๐๐	๒๔.๓๕	๐.๘๔	-	๐.๘๔	งบดำเนินงานติดตามโครงการจะ สามารถเริ่มดำเนินการได้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕.๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์สมมูลน้ำในประเทศไทย	๒๒.๐๐	๒๑.๘๗	๖.๘๗	-	๖.๘๗	กิจกรรมต่างๆ จะแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แต่ต้อง เบิกจ่ายตามงวดงานในสัญญา ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๕.๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม วิเคราะห์และ รายงานสถานการณ์น้ำ (เฉพาะงบดำเนินงานติดตามโครงการ วงเงิน ๐.๓๖ ล้านบาท)	๓.๐๐	๓.๐๐	๐.๓๖	-	๐.๓๖	งบดำเนินงานติดตามโครงการ จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๖. กรมแผนที่ทหาร							
๖.๑	โครงการจัดตั้งโครงข่ายสถานีรับวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ	๔๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๘๙.๕๐	๓๒๓.๕๐	๔๑๒.๘๐	คาดว่าจะเริ่มสำรวจพื้นที่ติดตั้ง สถานีและขอความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง ๘๐ สถานี ระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ - เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อที่จะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต่อไป และจะสามารถรณนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๗. กรมทางหลวง							
๗.๑	ทางกลับรถต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ จังหวัดภูเก็ต	๑๙๗.๐๗	๑๕๙.๕๐	๓๙.๕๐	-	๓๙.๕๐	อยู่ระหว่างการพิจารณาราคาของสำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็นโครงการผูกพันข้ามปี คาดว่า จะลงนามในสัญญาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
รวมทั้งสิ้น		๖,๔๙๖.๑๓	๔,๘๐๓.๙๙	๑,๐๐๓.๘๙	๕๐๔.๖๓	๑,๕๐๘.๕๒	

๔. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

รับทราบสถานะ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ และรายการโครงการเงินกู้ฯ ที่มีการปรับแผนการเบิกจ่ายเงินเกินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามนัยข้อ ๓ และเห็นควรให้กระทรวงต้นสังกัด ติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐๒ ๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๓

โทรสาร ๐๒ ๓๕๗ ๓๕๗๕

E-mail Chaluntorn@pdmo.go.th