

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๗๖๖



สทศ ๒/๒๓๔.๑
๒๖ กค ๕๙
๑๔.๑๐๔.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๑๔๔๓
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๙ ๙/๕

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน และขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๕๖๕
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามที่ขอให้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงิน ค่าก่อสร้าง
ค่าควบคุมงาน และขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อม
สิ่งก่อสร้างประกอบ ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ รายละเอียดตามอ้างถึง ดังนี้

๑. เพิ่มเติมวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
จากเดิม ๕๓๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๖๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน จากเดิม ๙,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๑๐,๘๕๕,๕๐๐ บาท
๓. ขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง เพิ่ม จำนวน ๑๘๐ วัน

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเติมค่าก่อสร้างและควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดดุสิต เพื่อใช้รองรับ
การจัดตั้ง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลให้บังเกิดผลเชิงประจักษ์
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มเนื้องานในสัญญาก่อสร้างเดิม
สมควรที่สำนักงานศาลยุติธรรมพึงระวังในเรื่องความเหมาะสมของปริมาณงานและการกำหนดราคาให้มีความ
เหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ชาติอุดม ติตตะสิริ)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐