



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส23066 รวต.
รับที่ : 52121/60
วันที่ : 14 ก.พ. 60 เวลา : 14:40

ที่ กษ ๐๓๓๐/๘๕๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๓๗๖
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สรุปรายละเอียดการขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีแผนการดำเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) งบประมาณรวม ๓,๗๔๕.๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูก ปศุสัตว์ อุปโภคและบริโภคของราษฎรในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการสูบน้ำแก่งคอย - บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับการประมง การขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และให้เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) สามารถก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยให้ผูกพันงบประมาณจำนวน ๗๖๔.๕ ล้านบาท ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๓.๑ งานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑) กรมชลประทานได้ดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้นสำหรับการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนทดแทนน้ำท่วม (ถนนเทศบาล) งานก่อสร้างปรับระดับพื้นดินรอบที่ทำการและบ้านพัก งานก่อสร้างอาคารที่ทำการชั่วคราว บ้านพักชั่วคราว และถนนภายในโครงการ รวมทั้งระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารควบคุมน้ำ

๒) งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ราคาก่อสร้าง ๑,๒๔๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมอายุสัญญา ๑,๘๘๔ วัน ปัจจุบันแล้วเสร็จ ๑๐๐%

๑.๓.๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๑) งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ราคาค่าก่อสร้าง ๒๓๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๒๐ วัน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ปัจจุบันระหว่างการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีการย้ายตำแหน่งและปรับระดับบ่อพักน้ำให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ เพื่อให้บ่อพักน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงและส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงาน ๗๐.๒๕๘% (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐) คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ราคาค่าก่อสร้าง ๔๐๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อายุสัญญา ๑,๐๘๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ เนื่องจากแนวท่อส่งน้ำตัดผ่านพื้นที่ของราษฎรเพื่อลดผลกระทบต่อราษฎรจึงได้มีการหารือร่วมกับราษฎรเจ้าของพื้นที่ และมีการย้ายแนวท่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีความเหมาะสมด้านวิศวกรรม โดยมีผลงาน ๖๗.๗๖๕% (ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐) คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓) งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งซ้าย งานจ้างก่อสร้างถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา งานจ้างก่อสร้างถนนเชื่อมเขื่อนหลักและถนนขึ้นหัวงาน งานจ้างก่อสร้างงานจัดภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน งานจ้างก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะลาดเชิงเขาบริเวณหัวงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๔ งานที่อยู่ในแผนที่จะดำเนินการต่อไป

กรมชลประทานมีแผนที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่นส่วนที่เหลือ ประกอบด้วย งานลาดยางถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา งานจ้างก่อสร้างงานจัดภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ระยะที่ ๒ และงานจ้างก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะลาดเชิงเขาบริเวณหัวงาน ระยะที่ ๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกวดราคา คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เป็น ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) โดยไม่เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพัน ซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ (ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑) โดยไม่เพิ่มกรอบวงเงินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วนที่สุด เพื่อให้กรมชลประทานสามารถเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อรองรับการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จได้

๔. สำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ กรมชลประทานได้ออกแบบงานระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบแล้วเสร็จตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ทำให้ก่อนจะดำเนินการก่อสร้างจริง ต้องมีการสำรวจภูมิประเทศอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง ซึ่งปรากฏว่าสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบที่ได้ออกแบบไว้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิประเทศจริงและลดผลกระทบต่อราษฎร ดังนี้

๑) ย้ายแนวท่อส่งน้ำสาย RMP๑-๒L ท่อส่งน้ำสาย RMP๑-๒L-๑R ท่อส่งน้ำสาย RMP๑-๒L-๒R และท่อส่งน้ำสาย RMP๑-๓L ให้แนวท่ออยู่ในเขตทางหลวงและขนานไปตามถนนทางหลวงและถนนเทศบาล เพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ของราษฎรน้อยที่สุด และเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน โดยที่การแก้ไขแบบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒) ลดระยะเขตชลประทานตามแนวท่อส่งน้ำให้มีเขตชลประทานเท่าที่จำเป็นในการก่อสร้างเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ของราษฎรน้อยที่สุด และเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน โดยที่การแก้ไขแบบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

๓) กรณีที่แนวท่อส่งน้ำตัดผ่านถนน โดยเปลี่ยนจากการขุดเปิดถนนแล้วฝังท่อส่งน้ำลอดถนน เป็นวิธีการดันท่อลอดถนนแทน เพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรของราษฎร และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง โดยที่การแก้ไขแบบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๔.๒ เดิมกรมชลประทานได้วางแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากการแก้ไขแบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศดังกล่าวข้างต้น ทำให้แผนการดำเนินงานเลื่อนออกไป โดยกรมชลประทานได้เสนอของบประมาณเพื่อเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และผูกพันงบประมาณไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และได้ว่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ กจ.๓/๒๕๕๘ (กสพ.) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา ๔๐๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑,๐๘๐ วัน เริ่มอายุสัญญาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ กำหนดสิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานสะสมคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๖๕

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากระยะเวลาโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) เป็นระยะเวลา ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑) โดยยังคงใช้ งบประมาณตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ จำนวน ๓,๗๕๕ ล้านบาท และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ดังกล่าวแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้พิจารณาขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการจ้างก่อสร้าง ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เป็น ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ภายใต้กรอบวงเงินก่อนนี้ผูกพันเดิม ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๒) ต่อไป

๕. แผนปฏิบัติการ

กรมชลประทานได้จัดทำแผนปฏิบัติการในช่วงระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑ ปี ไว้ดังนี้

๕.๑ งานที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน (ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ได้แก่

(๑) ดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

(๒) ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างส่วนประกอบอื่น จำนวน ๓ สัญญา ได้แก่ งานป้องกันการกัดเซาะลาดเชิงเขาบริเวณหัวงาน ระยะที่ ๒ งานลาดยางถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา และ งานจัดภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ระยะที่ ๒ เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้ เช่น การควบคุมและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน แผนการติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำ และการประมง และแผนการติดตามและประเมินผลการปลูกป่าเสริม การป้องกันการบุกรุกป่าและการลักลอบ ล่าสัตว์ป่า เป็นต้น

๕.๒ งานที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) กรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างงานระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ งานระบบส่งน้ำ ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ งานการป้องกันการกัดเซาะลาดเชิงเขาบริเวณ หัวงาน ระยะที่ ๒ งานก่อสร้าง งานลาดยางถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา และงานจัดภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ระยะที่ ๒ ให้เป็นไปตามแผนงาน ของสัญญา รวมทั้งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ได้วางไว้

๕.๓ งานที่...

๕.๓ งานที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลา ๔ เดือน (ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) กรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างงานระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ งานระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ งานก่อสร้างการป้องกันกัดเซาะลาดเชิงเขาบริเวณหัวงาน ระยะที่ ๒ งานก่อสร้างงานจัดภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ระยะที่ ๒ ให้เป็นไปตามแผนงานของสัญญา และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕.๔ งานที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลา ๑ ปี (ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) กรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ให้เป็นไปตามแผนงานของสัญญา และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

๖.๑ ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ

- ๑) เพิ่มพื้นที่ชลประทานประมาณ ๒๕,๕๐๐ ไร่ ในเขตอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดสระบุรี
- ๒) ส่งน้ำเสริมพื้นที่ชลประทานโครงการสูบน้ำแก่งคอย - บ้านหมอ ในช่วงฤดูแล้งประมาณ ๑๔,๐๐๐ ไร่
- ๓) ส่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาให้เทศบาลตำบลวังม่วงประมาณ ๐.๒๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
- ๔) บรรเทาปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา

๖.๒ ผลสัมฤทธิ์

เมื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แล้วเสร็จราษฎรในพื้นที่โครงการจะได้รับน้ำชลประทานอย่างทั่วถึง ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงของน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค รวมทั้งสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา

๖.๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด

โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีเป้าหมายและตัวชี้วัดเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ ดังนี้

(๑) เป้าหมายที่ ๑ สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๒๕,๕๐๐ ไร่ โดยมีตัวชี้วัดเป็นจำนวนพื้นที่ชลประทานที่ก่อสร้างได้ (ไร่)

(๒) เป้าหมายที่ ๒ สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ ปีละ ๐.๒๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีตัวชี้วัดเป็น ปริมาณน้ำที่สามารถส่งให้เพื่ออุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ (ล้านลูกบาศก์เมตร)

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

ในการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กรมชลประทานได้เสนอขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยงบประมาณในส่วนที่เหลือ จะได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความเหมาะสมต่อไป

๘. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ (๙)

๙. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการขยาย
ระยะเวลาโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากระยะเวลาโครงการเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑) โดยยังคงใช้งบประมาณภายใต้
กรอบวงเงินเดิม ๓,๗๔๕.๐๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(นิตยชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๐๖๕๓