

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗/ ๔๗๙๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ27338 ส5 ก50
วันที่ : 54348/81 กก
วันที่ : 26 มี.ค. 61 เวลา : 14:33

ที่ ๙๖
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๔๐

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๘๘๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๘๕๘๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๒๒๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๗๐๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๐๘๙๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๙๑๘ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๗. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๒๖๙๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายงานผลการดำเนินงานและสถานะโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการต่อ
๓. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๓/๗๖๐๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๔. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๓๑๑๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๕. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๔๑๓๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
๖. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๕๕๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
๗. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๕๓๙๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
๘. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๗๐๑๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๙. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ดศ ๐๕๐๕/๑๕๙๑๑ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๐. ภาพถ่ายหนังสือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ด่วนที่สุด ที่ วท ๖๒๐๑/๘๒๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๑. ภาพถ่ายหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๐๓๔/๑๐๙๙๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๑๒. ภาพถ่ายบันทึกข้อความสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗๔/๒๔๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๓. ภาพถ่ายหนังสือกรมอุตุนิยมวิทยา ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๓๐๑/๓๔๙๓๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๔. ภาพถ่ายหนังสือกองบัญชาการกองทัพบก ที่ กท ๐๓๐๐/๒๒๑๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
๑๕. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๘/๕๘๖๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๖. ภาพถ่ายบันทึกข้อความกรมศุลกากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๑/๙๖๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๗. ภาพถ่ายหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๑๘. ภาพถ่ายหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๐๕๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
/๑๙. ภาพถ่าย...

๑๙. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๓๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๒๐. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๐๖๐๔/๑๒๐๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๑. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๑๐๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
๒๒. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ดศ ๐๕๐๒/๘๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๒๓. ภาพถ่ายหนังสือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ด่วนที่สุด ที่ วท ๖๒๐๑/๑๘๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
๒๔. ภาพถ่ายหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๕๘๒ ลงวันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๒๕. ภาพถ่ายหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๓๐๕/๒๑๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
๒๖. ภาพถ่ายหนังสือกรมอุตุนิยมวิทยา ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๓๐๑/๔๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
๒๗. ภาพถ่ายหนังสือกรมแผนที่ทหาร ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๓๑๔/๘๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
๒๘. ภาพถ่ายหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๐/๔๒๑
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๒๙. ภาพถ่ายบันทึกข้อความกรมศุลกากร ที่ กค ๐๕๐๑/๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓๐. ภาพถ่ายหนังสือกรมทางหลวง ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๖๑๓๘.๕/๖๗๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
๓๑. ภาพถ่ายหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ๐๕๐๕/ว(ล) ๔๖๕๓ ลงวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง ผลการดำเนินงานและการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (โครงการเงินกู้ฯ) ภายในกรอบวงเงิน ๗๘,๒๙๔,๘๔๔,๕๔๐.๐๐ บาท และอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออำนวยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน ให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศได้ ตามมาตรา ๒๒ และ ๒๓ ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึง ๑)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการยืมเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนฯ) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในวงเงิน ๑๔,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อนำไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการเงินกู้ฯ (อ้างถึง ๒)

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติแหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการเงินกู้ฯ ประกอบด้วย เงินยืมจากกองทุนฯ ของสำนักงาน กสทช. วงเงิน ๑๔,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๖๕,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สำหรับแนวทางการชำระคืนเงินยืมกองทุนฯ ให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ โดยให้กระทรวงการคลังขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพื่อนำไปชำระคืนเงินกองทุนฯ ตามขั้นตอนต่อไป (อ้างถึง ๓)

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบและอนุมัติให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๔๐.๐๐ บาท โดยให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบ CCTV ของท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย ระบบ BIOMETRICS และระบบ CCTV เพื่อการควบคุมทางศุลกากรเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคงได้ (อ้างถึง ๔)

๑.๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อนุมัติโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้ฯ จำนวน ๓๙ รายการ ของกรมทางหลวงชนบท ภายในกรอบวงเงิน ๕๕๑,๘๒๑,๕๕๘.๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป และให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาการนำยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการดำเนินการโครงการดังกล่าวด้วย (อ้างถึง ๕)

๑.๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อนุมัติโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้ฯ ของกรมทางหลวง แผนงานบำรุงรักษาทางหลวง จำนวน ๕๓ รายการ ภายในกรอบวงเงิน ๒๔๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป (อ้างถึง ๖)

๑.๗ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ อนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จำนวน ๓๕ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๖,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท และการขอใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ในส่วนที่คงเหลือจากกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๔๐๖,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาเพื่อใช้ดำเนินโครงการดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย และโดยที่โครงการเงินกู้ฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดังนั้น ในอนาคตหากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีวงเงินคงเหลือจากการจัดสรรและมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเพิ่มเติม ให้หน่วยงานขอใช้จากแหล่งเงินอื่นต่อไป (อ้างถึง ๗)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี

๓.สาระสำคัญของเรื่อง

๓.๑ สถานะการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ

๓.๑.๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) ได้กำหนดไว้ดังนี้

๑) ข้อ ๖ กำหนดให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินกู้ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พิจารณาคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พิจารณาคำขอใช้เงินสำรองจ่ายและพิจารณาคำขอใช้เงินเพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว จำนวน ๗๗,๑๖๐,๐๙๒,๗๐๗.๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวน ๒๐๘,๔๖๗,๙๗๙.๐๐ บาท

๒) ข้อ ๑๑ (๒) กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) พิจารณาจัดหาเงินกู้ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดย สบน. ได้ดำเนินการจัดหาเงินสำหรับโครงการดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๖๙,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วยเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินยืมกองทุนฯ ของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑๔,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๑.๒ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานเจ้าของโครงการมีผลการเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น ๖๖,๖๙๘,๘๙๖,๕๕๔.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๔ ของวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรร ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๘,๔๘๘,๖๑๒,๔๒๙.๙๘ บาท แผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จำนวน ๓๗,๙๖๐,๘๘๙,๘๗๔.๗๘ บาท และโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกรมศุลกากร จำนวน ๒๔๙,๓๙๔,๒๕๐.๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/หน่วย: บาท...

หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐						ยอดงบชำระ เบิกจ่ายต่อ วงเงินจัดสรร
			จำนวนโครงการ				ผลการเบิกจ่าย		
			ทั้งหมด	ยกเลิก	แล้ว เสร็จ	ยังไม่แล้ว เสร็จ			
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)									
๑. กรมชลประทาน ^๑	๒๕,๖๖๒,๗๙๔,๑๐๐.๐๐	๒๓,๘๖๗,๕๓๘,๑๐๐.๐๐	๗๖๐	๒	๖๗๒	๘๖	๑๙,๖๕๓,๓๐๓,๕๒๙.๘๔	๘๖.๔๘	
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๖,๒๓๙,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๖๑,๘๘๑,๒๒๕.๐๐	๕๓๔	๔	๕๓๐	๒๐	๔,๗๐๗,๗๐๔,๓๙๑.๖๔	๘๓.๑๕	
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑,๕๗๖,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๗๕,๓๐๒,๕๐๐.๐๐	๕	-	๕	๑	๑,๓๓๔,๕๔๑,๐๓๑.๓๓	๘๕.๗๓	
๔. กรมทรัพยากรธรณี	๔,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๑	-	๑	-	๔,๗๗๕,๗๗๓.๘๐	๙๕.๕๕	
๕. กรมควบคุมมลพิษ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑	๒๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๘.๒๐	
๖. กรมอุตุนิยมวิทยา	๒๕๘,๐๐๕,๕๐๐.๐๐	๒๕๓,๗๖๑,๗๐๐.๐๐	๒	-	๒	-	๑๘๘,๗๗๖,๖๔๘.๙๔	๗๔.๓๔	
๗. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ^๒	๗๑๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๘,๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑	๑๕๓,๓๒๑,๒๕๖.๔๒	๓๐.๕๕	
๘. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	๖๓,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๘,๓๕๓,๕๐๐.๐๐	๓	-	-	๓	-	-	
๙. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	-	๑	-	๖,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	
๑๐. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	๙๕,๐๐๐,๐๐๐	๙๔,๙๙๓,๘๐๐.๐๐	๑	-	๑	-	๘๘,๗๘๗,๓๔๒.๕๗	๘๙.๒๕	
๑๑. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๔๒๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๖,๙๓๐,๗๐๐.๐๐	๖	-	๓	๓	๑๓๖,๕๕๕,๘๘๐.๙๔	๓๒.๗๕	
๑๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๓,๗๒๓,๔๕๙,๕๐๐.๐๐	๓,๖๑๔,๘๘๘,๕๐๐.๐๐	๒๑	-	๘	๑๓	๒,๑๖๒,๑๕๕,๒๒๓.๐๐	๕๙.๘๑	
๑๓. กรมแผนที่ทหาร	๖๒๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๑๕,๓๗๘,๕๖๐.๐๐	๓	-	๒	๑	๑๗๓,๔๒๘,๓๒๕.๖๕	๒๘.๑๘	
รวม	๓๙,๐๐๙,๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๖๔๕,๑๔๙,๗๘๕.๐๐	๑,๓๓๙	๖	๑,๒๐๔	๑๒๙	๒๘,๔๘๘,๖๑๖,๔๒๙.๙๘	๗๗.๗๑	
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน									
๑. กรมทางหลวง ^๓	๒๕,๖๓๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๕๕,๙๒๔,๔๗๐.๐๐	๘๗๔	-	๘๗๐	๔	๒๓,๕๙๒,๕๖๔,๘๐๒.๙๐	๙๔.๕๓	
๒. กรมทางหลวงชนบท ^๔	๑๔,๙๔๔,๕๕๔,๕๕๘.๐๐	๑๔,๔๗๐,๐๗๖,๕๕๒.๐๐	๑,๘๐๐	-	๑,๘๐๐	-	๑๔,๓๖๘,๓๒๕,๐๗๑.๘๘	๙๕.๒๘	
รวม	๔๐,๕๗๙,๓๒๔,๕๕๘.๐๐	๓๙,๔๒๖,๐๐๐,๙๒๖.๐๐	๒,๖๗๔	-	๒,๖๗๐	๔	๓๗,๙๖๐,๘๘๙,๘๗๔.๗๘	๙๖.๒๗	
โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน									
๑. กรมศุลกากร	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑	๒๔๙,๓๙๔,๒๕๐.๐๐	๒๐.๓๙	
รวม	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๑	-	-	๑	๒๔๙,๓๙๔,๒๕๐.๐๐	๒๐.๓๙	
รวมทั้งสิ้น	๘๐,๘๖๖,๕๕๖,๐๕๘.๐๐	๗๗,๑๖๖,๐๙๖,๗๐๐.๐๐	๕,๐๑๔	๖	๓,๘๗๔	๑๓๔	๖๖,๖๙๘,๘๘๖,๕๕๔.๗๖	๘๖.๕๕	

หมายเหตุ: ^๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติยกเลิกโครงการของกรมทรัพยากรน้ำและกรมชลประทาน ดังนี้

- ๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ยกเลิกโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปลิง บ้านหนองแห่น หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเตี๋ย อำเภอสรรคบุรี จังหวัดอุทัยธานี วงเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท สำนักงานงบประมาณจัดสรร ๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหัวควน ตำบลน้ำผุด อำเภอลงขัน จังหวัดสตูล วงเงิน ๙,๘๖๐,๐๐๐ บาท วงเงินจัดสรร ๙,๘๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- ๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ยกเลิกโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ๑ โครงการ คือ โครงการสำรวจเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ วงเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินจัดสรร ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ยกเลิกโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแยกคลองเปรม - ประตูน้าพระอินทร์ วงเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท วงเงินจัดสรร ๑,๘๑๙,๓๔๐.๐๐ บาท

- ๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ยกเลิกโครงการของกรมชลประทาน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการแก้มลิงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์พร้อมอาคารประกอบ วงเงิน ๔,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินจัดสรร ๑,๐๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท และโครงการประตุน้ำบ้านบึง ตำบลอินทรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินจัดสรร ๒๖,๕๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการทั้ง ๒ ข้างต้นยังไม่มีงบเบิกจ่ายเงินกู้และได้คืนเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณแล้ว รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๓,๗๐๘,๒๔๐.๐๐ บาท

^๒ ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

^๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้กรมชลประทานใช้เงินกู้ในส่วนคงเหลือจากกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติของกรมชลประทาน จำนวน ๑,๔๐๖,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำนักงานงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน ๑,๓๗๗,๔๗๑,๓๐๐.๐๐ บาท (วงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เท่ากับ ๒๓,๘๕๖,๓๘๔,๑๐๐.๐๐ บาท)

^๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติยังไม่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๒๐๘,๔๖๗,๙๗๘.๐๐ บาท

^๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อนุมัติโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้ฯ ของกรมทางหลวง ภายในกรอบวงเงิน ๒๔๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

สำนักงานงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม วงเงิน ๒๔๐,๗๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท (วงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เท่ากับ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

^๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุมัติโครงการเพิ่มเติมภายใต้กรอบโครงการเงินกู้ฯ ของกรมทางหลวงชนบท ภายในกรอบวงเงิน ๔๕๑,๘๖๒,๕๕๘.๐๐ บาท สำนักงานงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๔๓๓,๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (วงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เท่ากับ ๑๙,๔๔๖,๗๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท)

๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเงินกู้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้ ภายใต้งบวงเงิน ๗๘,๒๙๔,๘๔๔,๕๔๐.๐๐ บาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการมีแผนการดำเนินโครงการ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ซึ่งจากการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเงินกู้ พบว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ ได้จัดส่งและปรับปรุงข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินกู้ที่ยังดำเนินงานและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ โครงการที่แล้วเสร็จ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๗๔ โครงการ ๑๒ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๖๒,๒๒๓,๘๐๘,๖๕๙.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖๐,๒๔๔,๘๖๓,๒๐๘.๒๒ บาท ดังนี้

หน่วย: บาท

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐	วงเงินคงเหลือ (จัดสรร - ผลเบิกจ่าย)
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)					
๑. กรมชลประทาน	๖๗๒	๑๘,๔๓๖,๘๒๑,๑๐๐.๐๐	๑๗,๖๓๗,๖๓๒,๒๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๖,๑๘๔,๐๑๒.๐๒	๑,๑๓๑,๔๔๘,๑๘๗.๙๘
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๕๑๐	๕,๐๕๔,๙๐๓,๘๐๐.๐๐	๔,๖๗๓,๓๒๕,๕๗๙.๐๐	๔,๓๙๑,๗๘๙,๐๒๗.๓๓	๒๘๑,๕๓๖,๕๕๑.๖๗
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๔	๘๖๒,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๑,๗๐๒,๔๐๐.๐๐	๘๕๘,๓๕๐,๖๘๐.๐๐	๓,๓๕๑,๖๒๐.๐๐
๔. กรมทรัพยากรธรณี	๑	๔,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๔,๗๗๕,๗๗๓.๘๐	๒๒๒,๒๒๖.๒๐
๕. กรมอุตุนิยมวิทยา	๒	๒๕๘,๐๐๕,๔๐๐.๐๐	๒๕๓,๗๖๓,๗๐๐.๐๐	๑๘๘,๗๖๖,๖๔๘.๙๙	๖๔,๙๙๕,๐๕๑.๐๑
๖. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	๑	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	-
๗. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	๑	๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๙๙๓,๘๐๐.๐๐	๘๔,๗๘๗,๓๔๒.๕๗	๑๐,๒๐๖,๔๕๗.๔๓
๘. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๓	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๓๕๒,๘๐๐.๐๐	๒๙,๓๔๕,๗๕๐.๐๐	๗,๐๕๐.๐๐
๙. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๘	๗๘๑,๔๕๕,๕๐๐.๐๐	๗๖๒,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๗๖๒,๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐
๑๐. กรมแผนที่ทหาร	๒	๒๐๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๓๗๘,๔๖๐.๐๐	๑๗๐,๕๘๑,๐๔๕.๖๕	๒๔,๗๘๗,๕๑๔.๓๕
รวม	๑,๒๐๔	๒๕,๗๓๑,๗๖๖,๘๐๐.๐๐	๒๔,๔๙๙,๘๕๙,๙๓๙.๐๐	๒๓,๐๐๓,๒๖๙,๒๘๐.๓๖	๑,๔๔๖,๕๙๐,๖๕๕.๖๔
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน					
๑. กรมทางหลวง	๘๗๐	๒๓,๒๙๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๒๕๑,๘๗๒,๒๖๘.๐๐	๒๒,๘๗๓,๒๖๘,๘๕๕.๙๘	๓๗๘,๖๐๓,๔๑๒.๐๒
๒. กรมทางหลวงชนบท	๑,๘๐๐	๑๔,๙๔๔,๕๕๕,๕๕๘.๐๐	๑๔,๔๗๒,๐๗๖,๔๕๒.๐๐	๑๔,๓๖๘,๓๒๕,๐๗๓.๘๘	๑๐๓,๗๕๑,๓๘๐.๑๒
รวม	๒,๖๗๐	๓๘,๒๓๘,๓๒๕,๕๕๘.๐๐	๓๗,๗๒๓,๙๔๘,๗๒๐.๐๐	๓๗,๒๔๑,๕๙๓,๙๒๗.๘๖	๔๙๖,๘๕๔,๖๓๐.๑๔
รวมทั้งสิ้น	๓,๘๗๔	๖๓,๙๗๐,๐๙๒,๓๕๘.๐๐	๖๒,๒๒๓,๘๐๘,๖๕๙.๐๐	๖๐,๒๔๕,๘๖๓,๒๐๘.๒๒	๑,๗๒๔,๒๒๙,๑๕๐.๗๘

หมายเหตุ: * ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการข้างต้นอยู่ระหว่างดำเนินการคืนเงินเหลือจ่ายโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

/๓.๒.๒ โครงการ...

๓.๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ หน่วยงาน ๑๓๔ โครงการ วงเงินจัดสรร ๑๕,๐๗๑,๐๔๓,๗๘๗.๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๖,๔๕๔,๐๓๓,๓๔๖.๕๔ บาท ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากไม่มีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงานทั้งประชาชน ไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ก่อสร้าง และต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชก่อน รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนแปลนก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการของประชาชน ทำให้ต้องปรับแก้ไขขอบเขตการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานในสัญญา อีกทั้งบางพื้นที่ติดปัญหาฝนตก นานกว่าที่คาดการณ์ไว้และอยู่ในเขตพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม จึงต้องหยุดงานชั่วคราว ตลอดจนบางโครงการ มีกิจกรรมย่อยๆ ที่มีความต่อเนื่องและต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเริ่มประกวดราคากิจกรรมอื่น ทำให้โครงการไม่สามารถแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย: บาท

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐	วงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย (จัดสรร - ผลเบิกจ่าย)
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)					
๑. กรมชลประทาน	๘๖	๖,๗๙๕,๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๖,๑๘๖,๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๓,๑๔๗,๑๑๙,๕๑๗.๘๒	๓,๐๓๘,๐๙๒,๔๘๒.๑๘
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๒๐	๑,๑๓๐,๐๐๖,๒๐๐.๐๐	๙๓๘,๕๕๑,๓๐๖.๐๐	๓๑๕,๙๑๕,๓๖๔.๓๓	๖๒๒,๖๓๕,๙๓๕.๖๗
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑	๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๘๐,๓๕๑.๑๓	๒๓๗,๕๑๙,๖๔๘.๘๗
๔. กรมควบคุมมลพิษ	๑	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๕. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑	๗๑๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๘,๓๔๕,๙๗๙.๐๐ ^๒	๑๔,๓๒๑,๒๘๒.๔๒	๖๖๔,๐๒๔,๖๙๖.๕๘
๖. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	๓	๖๓,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๘,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๙๒,๑๐๐.๐๐
๗. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๓	๓๙๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๕๗๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๗,๒๐๐,๑๓๐.๙๔	๒๘๔,๓๗๗,๗๖๙.๐๖
๘. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๑๓	๒,๙๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๕๒,๕๙๓,๕๐๐.๐๐	๑,๓๙๙,๗๙๔,๒๒๓.๐๐	๑,๔๕๒,๗๐๕,๒๗๗.๐๐
๙. กรมแผนที่ทหาร	๑	๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๗,๒๘๐.๐๐	๔๑๗,๑๑๒,๗๒๐.๐๐
รวม	๑๒๙	๑๓,๑๔๒,๕๖๑,๒๐๐.๐๐	๑๒,๒๕๐,๐๑๔,๕๘๕.๐๐	๕,๔๘๕,๓๔๓,๑๔๙.๖๒	๖,๗๖๗,๒๑๗,๐๕๕.๓๘
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน					
๑. กรมทางหลวง	๔	๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๗,๐๕๒,๒๐๒.๐๐	๗๑๙,๒๙๕,๙๔๖.๙๒	๑,๑๘๐,๗๐๔,๐๕๕.๐๘
รวม	๔	๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๗,๐๕๒,๒๐๒.๐๐	๗๑๙,๒๙๕,๙๔๖.๙๒	๑,๑๘๐,๗๐๔,๐๕๕.๐๘
โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน					
๑. กรมศุลกากร	๑	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๔๔,๒๕๐.๐๐	๙๖๙,๙๓๕,๒๕๐.๐๐
รวม	๑	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๔๔,๒๕๐.๐๐	๙๖๙,๙๓๕,๒๕๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๓๔	๑๖,๒๔๑,๘๔๐,๗๕๐.๐๐	๑๕,๐๖๓,๐๑๖,๕๘๗.๐๐	๖,๔๕๔,๐๓๓,๓๔๖.๕๔	๙,๗๘๗,๘๐๗,๔๐๓.๒๖

หมายเหตุ: ^๑ ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

^๒ วงเงินจัดสรรของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวมวงเงินที่สำนักงานงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรแล้ว จำนวน ๒๐๘,๔๖๗,๙๗๙.๐๐ บาท

^๓ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑๓๔ โครงการ รวมโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจะขอยกเลิกแล้ว จำนวน ๘ โครงการ วงเงิน ๙๖,๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๒.๓ เพื่อให้การดำเนินงานทุกโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ กระทรวงการคลังจึงขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งยืนยันเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการตามแผนงานที่สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แล้วโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับแผนการดำเนินงานและแผนเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ซึ่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีหน่วยงานเจ้าของโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ หน่วยงาน แจ้งยืนยันดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดยจะดำเนินการต่อ จำนวน ๑๒๖ โครงการ และมี ๒ หน่วยงาน จะขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๘ โครงการ สรุปได้ดังนี้

/๓.๒.๓.๑ โครงการ...

๓.๒.๓.๑ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการต่อของ ๑๑ หน่วยงาน จำนวน ๑๒๖ โครงการ มีผลเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖,๔๕๑,๔๓๓,๗๕๖.๕๔ บาท คงเหลือวงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๘,๕๔๘,๒๑๑,๐๔๐.๔๖ บาท ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการมีแผนที่จะเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ จำนวน ๗,๒๖๘,๙๐๘,๕๐๗.๗๐ บาท และวงเงินในส่วนที่เหลือที่ไม่มีภาระผูกพัน จำนวน ๑,๒๗๙,๓๐๒,๕๓๒.๗๖ บาท เมื่อหน่วยงานดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะต้องดำเนินการส่งคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการเข้าบัญชี “เงินฝากเงินกู้สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ (เหตุผลความจำเป็นของแต่ละโครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓๐)

หน่วย: บาท

หน่วยงาน	จำนวน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐	วงเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย	
					วงเงินที่จะเบิกจ่าย	วงเงินเหลือจ่ายที่จะส่งคืน
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)						
๑. กรมชลประทาน	๘๕	๖,๗๘๕,๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๖,๑๓๖,๖๖๑,๐๐๐.๐๐	๓,๑๔๗,๑๑๙,๕๑๗.๘๒	๑,๙๒๕,๙๗๔,๒๔๔.๒๗	๑,๑๐๓,๕๖๗,๒๓๗.๙๑
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๑๓	๑,๐๔๓,๔๖๓,๒๐๐.๐๐	๘๗๖,๖๔๓,๓๐๖.๐๐	๓๑๓,๓๑๕,๗๖๕.๓๓	๔๗๔,๒๔๗,๒๔๓.๘๖	๘๙,๐๘๓,๒๔๙.๘๗
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑	๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๔๐,๓๕๑.๓๓	๑๗๕,๕๖๗,๔๔๙.๖๕	๖๑,๕๓๖,๑๔๘.๙๒
๔. กรมควบคุมมลพิษ	๓	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑	๗๑๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๘,๓๔๕,๙๗๙.๐๐ ^{๑)}	๑๔,๓๒๑,๒๖๒.๔๖	๖๖๓,๒๒๕,๗๑๖.๕๔	๓๐๙,๕๕๐.๐๐
๖. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	๑	๖๓,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๘,๓๔๓,๙๐๐.๐๐	-	๕๔,๑๔๓,๙๐๐.๐๐	-
๗. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๓	๓๙๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๕๗๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๗,๒๐๐,๑๓๐.๙๔	๒๖๖,๖๔๙,๖๗๕.๐๐	๑๓,๖๘๓,๐๙๔.๐๖
๘. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๑๓	๒,๙๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๕๖,๕๕๓,๕๐๐.๐๐	๑,๓๙๙,๗๙๙,๒๒๓.๐๐	๑,๕๕๖,๒๐๐,๗๗๗.๐๐	-
๙. กรมแผนที่ทหาร	๑	๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๔๗,๒๘๐.๐๐	๕๑๓,๑๕๒,๗๒๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ^{๒)}
รวม	๑๒๑	๑๓,๐๙๕,๙๔๘,๒๐๐.๐๐	๑๒,๑๗๘,๖๑๕,๕๘๕.๐๐	๕,๔๘๖,๗๔๓,๕๕๙.๖๒	๕,๔๒๓,๑๙๖,๗๐๔.๖๒	๑,๒๗๖,๖๗๕,๓๓๐.๗๖
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน						
๑. กรมทางหลวง	๔	๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๗,๐๕๒,๒๐๒.๐๐	๗๑๙,๒๙๕,๙๕๖.๙๒	๙๘๑,๑๒๔,๐๔๓.๐๘	๖,๖๒๗,๒๐๒.๐๐
รวม	๔	๑,๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๗,๐๕๒,๒๐๒.๐๐	๗๑๙,๒๙๕,๙๕๖.๙๒	๙๘๑,๑๒๔,๐๔๓.๐๘	๖,๖๒๗,๒๐๒.๐๐
โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
๑. กรมศุลกากร	๑	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๙๔,๒๕๐.๐๐	๘๖๙,๘๘๕,๓๐๐.๐๐	-
รวม	๑	๑,๑๙๙,๒๗๙,๕๕๐.๐๐	๑,๑๑๓,๙๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๙๔,๒๕๐.๐๐	๘๖๙,๘๘๕,๓๐๐.๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๑๒๖	๑๖,๒๔๕,๑๒๗,๗๕๐.๐๐	๑๕,๘๙๒,๖๕๘,๗๘๗.๐๐	๖,๔๕๑,๔๓๓,๗๕๖.๕๔	๗,๒๖๘,๙๐๘,๕๐๗.๗๐	๑,๒๗๙,๓๐๒,๕๓๒.๗๖

หมายเหตุ: ^{๑)} ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

^{๒)} วงเงินจัดสรรของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวมวงเงินที่สำนักงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรแล้ว จำนวน ๒๐๘,๔๖๗,๙๗๙.๐๐ บาท

^{๓)} กรมแผนที่ทหารมีการส่งคืนเงินรายการจัดจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว

^{๔)} วงเงินเหลือจ่ายที่จะส่งคืนคลัง จำนวน ๑,๒๗๙,๓๐๒,๕๓๒.๗๖ บาท เกิดจากหน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญาหรือใช้จ่ายเงินในการดำเนินโครงการน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ มีโครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ๒ แห่งที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาจ้างและต้องดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ คือ กรมชลประทาน และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ดังนี้

๑) กรมชลประทาน ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบโทรมาตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลป๓ และ

๒) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้แก่ โครงการระบบประสานเครือข่ายเพื่อการเตือนภัย โครงการเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติตามลุ่มน้ำและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ระยะที่ ๒ และโครงการระบบสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการน้ำผ่านดาวเทียม ซึ่งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอยู่ระหว่างโอนรหัสโครงการเงินกู้มาอยู่กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากถูกตัดโอนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาอยู่กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีความประสงค์จะดำเนินโครงการต่อ และจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในภายหลัง

/นอกจากนี้ ...

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในหลักการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลใช้เงินคงเหลือจากการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) รายการเดิมจำนวน ๔๕ แห่ง งบประมาณ ๗,๒๐๑,๑๕๑.๑๘ บาท และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓๑)

๓.๒.๓.๒ โครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะยกเลิกโครงการของ ๒ หน่วยงาน จำนวน ๘ โครงการ วงเงิน ๙๖,๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องเสนอขอความเห็นชอบการยกเลิกโครงการต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

หน่วย: บาท

หน่วยงาน/โครงการ	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	วงเงินคงเหลือ	เหตุผลที่ยกเลิก
๑. กรมชลประทาน	๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๔๑,๐๐๐.๐๐	๙,๕๔๑,๐๐๐.๐๐	
๑. โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากแม่ข่ายสำนักชลประทานเข้าสู่ส่วนกลาง พร้อมทั้งระบบประมวลผลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS (Decision Support System)	๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๔๑,๐๐๐.๐๐	๙,๕๔๑,๐๐๐.๐๐	เป็นงานต่อเนื่องซึ่งต้องรอให้โครงการระบบ MIS (Management Information System) แล้วเสร็จ และเพื่อให้ครอบคลุมในการจัดทำ Big Data ของกรมชลประทานจึงต้องดำเนินการวิเคราะห์โครงการใหม่
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๘๖,๕๔๓,๐๐๐.๐๐	๖๑,๘๕๘,๐๐๐.๐๐	๕๙,๒๕๘,๔๐๐.๐๐	
๑. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านป่ายุบ (จังหวัดกาญจนบุรี)	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้และผู้รับจ้างดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา จึงได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้าง
๒. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน (จังหวัดสุพรรณบุรี) ^{๑)}	๒๙,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๙๘,๔๐๐.๐๐	
๓. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังตามืด (จังหวัดพิษณุโลก)	๑๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๙,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	
๔. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทอง (จังหวัดพิษณุโลก)	๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
๕. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองใหญ่ยาว (จังหวัดพิษณุโลก)	๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองยายหู่ (จังหวัดพิจิตร)	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
๗. อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหลวง ช่วง ๒ (จังหวัดพิษณุโลก)	๙,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	
รวม	๙๖,๖๔๓,๐๐๐.๐๐	๗๑,๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๖๘,๗๙๙,๔๐๐.๐๐	

หมายเหตุ: ^{๑)} โครงการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน (จังหวัดสุพรรณบุรี) มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๒,๕๙๘,๖๐๐ บาท โดยเป็นค่างานงวดที่ ๑ จำนวน ๑,๒๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท และค่างานงวดที่ ๒ จำนวน ๑,๓๗๓,๔๐๐.๐๐ บาท

๓.๒.๔ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเงินกู้ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายและแผนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีกำหนดจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนกันยายน ๒๕๖๒)

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

๔.๑ รับทราบสถานะการดำเนินโครงการ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเหตุผลความจำเป็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จและเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการที่มีแผนการใช้จ่ายเงินกู้และแผนการดำเนินงานสิ้นสุดในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) ตามที่กระทรวงต้นสังกัดเสนอ ตามนัยข้อ ๓.๑ - ๓.๒

๔.๒ เห็นควรให้กรมทรัพยากรน้ำซึ่งมีโครงการที่ได้ยกเลิกสัญญาจ้างและอยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญา และกรมชลประทานซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกโครงการเสนอขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการ และยกเลิกการใช้จ่ายเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔.๓ เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการคืนเงินคงเหลือจากการดำเนินโครงการที่แล้วเสร็จเข้าบัญชี “เงินฝากเงินกู้สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๐

๔.๔ เห็นควรให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ฯ ให้เสร็จสิ้นตามแผนงานของแต่ละหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้กำหนดไว้โดยไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการส่งให้ สบн. ทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป และกำกับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เห็นควรให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐๒ ๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๓

โทรสาร ๐๒ ๓๕๗ ๓๕๗๕

E-mail Chaluntorn@pdmo.go.th