

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๒๕



๑๖๓๒/๒๒๐
๓ ก.ค. ๖๑
๑๕.๐๐๕.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส๒๘๒๑๘ ส.ก.๑๐๒
วันที่ : ๒๙๑๒/๖๑ กสค
วันที่ : ๐๓ ก.ค. ๖๑ เวลา : ๑๕:๑๕

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกีดขวางเส้นทางน้ำ
ของกระทรวงคมนาคม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือกรมทางหลวง ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๖๑๔๒/๔๔๑๔ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. สำเนาหนังสือกรมทางหลวงชนบท ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๗๒๔๔/๕๒๓๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงคมนาคมขอเสนอเรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมกีดขวางเส้นทางน้ำของกระทรวงคมนาคม มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
จำนวน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ซึ่งอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงิน ๒,๑๐๑.๔๖ ล้านบาท โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพื่อขอทำ
ความตกลงกับสำนักงบประมาณ ดังนี้

- กรมทางหลวง จำนวน ๗๙ สายทาง ๑๔๑ แห่ง วงเงิน ๑,๖๒๐.๖๗ ล้านบาท
- กรมทางหลวงชนบท จำนวน ๔๗ สายทาง ๑๑๔ แห่ง วงเงิน ๔๘๐.๗๙ ล้านบาท

และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งรัดดำเนินการ
แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกีดขวางเส้นทางน้ำทุกจุดให้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มฤดูฝนปี ๒๕๖๑

๑.๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ กำหนดให้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอให้กระทรวงคมนาคมรายงาน

/ผลการดำเนินการ...

ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคูโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกิตขวางเส้นทางน้ำไปยังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงคมนาคมขอรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคูโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
กิตขวางเส้นทางน้ำ สรุปได้ ดังนี้

๒.๑ กรมทางหลวง (ทล.) มีถนนขวางทางน้ำที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคู จำนวน ๑๐๐ แห่ง
วงเงิน ๙๒๑.๔๖ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑) ถนนขวางทางน้ำในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๔๒ แห่ง วงเงิน ๖๒๒.๓๙ ล้านบาท
ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ แห่ง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน ๑ แห่ง และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ แล้ว จำนวน ๒ แห่ง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ แห่ง และเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แห่ง

๒) ถนนขวางทางน้ำในพื้นที่ทั่วประเทศ (ไม่รวมภาคใต้) จำนวน ๕๘ แห่ง วงเงิน
๒๙๙.๐๗ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ แห่ง และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ปี ๒๕๖๒ แล้ว จำนวน ๕๒ แห่ง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ แห่ง
และเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๒ แห่ง

๒.๒ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีถนนขวางทางน้ำในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๘ แห่ง วงเงิน
๗๓.๑๒ ล้านบาท ขณะนี้การแก้ไขปัญหาคูกิตขวางทางน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓

๒.๓ สรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคูโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกิตขวางเส้นทางน้ำ
รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ แห่ง วงเงิน ๙๙๔.๕๕ ล้านบาท ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๔ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๙๓ และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ แล้ว จำนวน ๕๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ดังนี้


รายการ ถนน ขวาง ทางน้ำ	หน่วย งาน	ความ เสียหาย (ล้านบาท)	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผลการดำเนินงาน (แห่ง)				
			ใช้งบ เฉลี่ย ปี ๒๕๖๐	ได้รับการ จัดสรร งบกลาง ปี ๒๕๖๐	ได้รับ งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	ปรับ งบปี ๒๕๖๑	คำขอ งบประมาณ ปี ๒๕๖๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อ จัดจ้าง	เสนอ ขอรับ งบปี ๒๕๖๒	รวม ทั้งสิ้น
พื้นที่ ภาคใต้	ทล.	๖๒๒.๓๙	๒๐๓.๙๐	๑๒๙.๘๙	๑.๔๗	๑๔	๒๗๓.๑๓	๒๔	๑๕	๑	๒	๔๒
	ทช.	๗๓.๑๒	๓๐.๗๘	๒๗.๒๐	๑๕.๑๔	-	-	๘	-	-	-	๘
	รวม	๖๙๕.๕๑	๒๓๔.๖๘	๑๕๗.๐๙	๑๖.๖๑	๑๔	๒๗๓.๑๓	๓๒	๑๕	๑	๒	๕๐
พื้นที่ทั่ว ประเทศ (ไม่รวม ภาคใต้)	ทล.	๒๙๙.๐๗	๑๘.๕๐	-	-	-	๒๘๐.๕๗	-	๖	-	๕๒	๕๘
	ทช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	๒๙๙.๐๗	๑๘.๕๐	-	-	-	๒๘๐.๕๗	-	๖	-	๕๒	๕๘
รวม ทั้งสิ้น	ทล.	๙๒๑.๔๖	๒๒๒.๔๐	๑๒๙.๘๙	๑.๔๗	๑๔	๕๕๓.๗๐	๒๔	๒๑	๑	๕๔	๑๐๐
	ทช.	๗๓.๑๒	๓๐.๗๘	๒๗.๒๐	๑๕.๑๔	-	-	๘	-	-	-	๘
	รวม	๙๙๔.๕๘	๒๕๓.๑๘	๑๕๗.๐๙	๑๖.๖๑	๑๔	๕๕๓.๗๐	๓๒	๒๑	๑	๕๔	๑๐๘

/ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม...

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะได้เร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกีดขวาง
เส้นทางน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ตลอดจนทำให้ระบบ
การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. ๐-๒๒๘๐-๐๖๖๘
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๔๑๙๑
Email : ekhathai_o@hotmail.com