

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๓/ ๖๖๖๖



กวด. ๖4

รับ 23 พ.ค. ๖2

เวลา ๗๔. 10 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ก.ว.๑
รับที่ 1296	
ในสี ส.ก. 2562	18.00

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๔๘๘๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๘๕๘๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๒๒๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๗๐๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๕๑๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สรุปโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ กรณีดำเนินการและ
เบิกจ่ายทันระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. สรุปโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ กรณีดำเนินการและ
เบิกจ่ายไม่ทันระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. ภาพถ่ายหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๑๑๑๓๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ พส ๐๖๐๔/๘๐๓๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๖. ภาพถ่ายหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุดที่ มท ๐๗๑๗/๑๘๓๕๖ ลงวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗. ภาพถ่ายบันทึกข้อความกรมศุลกากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๑/๑๘๘๐๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๐๘/๑๐๑๑๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๙. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ พส ๐๗๐๒/๕๘๗๕ ลงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๐. ภาพถ่ายหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๘๒๑๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
๑๑. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ พส ๐๖๐๔/๗๑๔๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๒. ภาพถ่ายบันทึกข้อความกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๐/๒๓๒
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

/ด้วย...

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง ผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (โครงการเงินกู้ฯ) ภายในกรอบวงเงิน ๗๘,๒๙๔.๘๕ ล้านบาท และอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออำนวยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน ให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศได้ ตามมาตรา ๒๒ และ ๒๓ ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึง ๑)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินการยืมเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนฯ) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในวงเงิน ๑๔,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อนำไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการเงินกู้ฯ (อ้างถึง ๒)

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติแหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการเงินกู้ฯ ประกอบด้วย เงินยืมจากกองทุนฯ ของสำนักงาน กสทช. วงเงิน ๑๔,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๖๕,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท สำหรับแนวทางการชำระคืนเงินยืมกองทุนฯ ให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยให้กระทรวงการคลังขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ เพื่อนำไปชำระคืนเงินกองทุนฯ ตามขั้นตอนต่อไป (อ้างถึง ๓)

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบและอนุมัติให้กรมศุลกากรกระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๑๙๙.๒๘ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบ CCTV ของท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย ระบบ BIOMETRICS และระบบ CCTV เพื่อการควบคุมทางศุลกากรเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคงได้ (อ้างถึง ๔)

๑.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับทราบสถานะการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินกู้และแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการต่อ และให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ฯ ให้เสร็จสิ้นตามแผนงานของแต่ละโครงการที่กำหนดไว้ โดยไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีความประสงค์จะยกเลิกโครงการ ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้จ่ายเงินกู้ไปยังกระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) เพื่อให้กระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) รวบรวมโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (อ้างถึง ๕)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ สถานะการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ

๓.๑.๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) ได้กำหนดไว้ดังนี้

๑) ข้อ ๖ กำหนดให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินกู้ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พิจารณาคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พิจารณาคำขอใช้เงินสำรองจ่ายและพิจารณาคำขอใช้เงินเพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงบประมาณพิจารณการจัดสรรวงเงินกู้ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว จำนวน ๗๗,๓๕๕.๓๘ ล้านบาท

๒) ข้อ ๑๑ (๒) กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) พิจารณาจัดหาเงินกู้ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดย สบน. ได้ดำเนินการจัดหาเงินสำหรับโครงการดังกล่าวแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๗๓,๖๗๕.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน ๕๙,๓๗๕.๐๐ ล้านบาท และเงินยืมกองทุนฯ ของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑๔,๓๐๐.๐๐ ล้านบาท

๓.๑.๒ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หน่วยงานเจ้าของโครงการมีผลการเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น ๖๙,๔๒๔.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๕ ของวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรประกอบด้วยแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๓๐,๒๕๖.๒๗ ล้านบาท แผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จำนวน ๓๘,๑๗๑.๔๑ ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกรมศุลกากร จำนวน ๙๙๗.๐๖ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/หน่วยงาน ...

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินจัดสรร	ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑					ร้อยละการเบิกจ่ายต่อวงเงินจัดสรร
			จำนวนโครงการ				ผลกักรเบิกจ่าย ^{๑/}	
			ทั้งหมด	แล้วเสร็จ	ยังไม่แล้วเสร็จ	จะยกเลิก		
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)								
๑. กรมชลประทาน ^{๒/}	๒๓,๘๕๖.๓๘	๒๓,๘๒๗.๔๔	๗๖๐	๗๑๖	๔๑	๑	๒๐,๔๖๔.๓๘	๘๕.๘๙
๒. กรมทรัพยากรน้ำ ^{๓/}	๖,๒๓๙.๑๙	๕,๖๖๑.๙๘	๕๓๔	๕๑๓	๑๐	๗	๔,๗๘๖.๗๔	๘๔.๕๔
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑,๕๗๖.๑๙	๑,๕๗๕.๓๐	๕	๔	๑ ^{๔/}	๑ แห่ง	๑,๔๓๐.๗๕	๙๐.๘๒
๔. กรมทรัพยากรธรณี	๕.๐๐	๕.๐๐	๑	๑	-	-	๔.๗๗	๙๕.๕๕
๕. กรมควบคุมมลพิษ	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑	-	๑	-	๒๒.๐๕	๘๘.๒๐
๖. กรมอุตุนิยมวิทยา	๒๕๘.๐๑	๒๕๓.๗๖	๒	๒	-	-	๑๘๘.๗๗	๗๔.๓๙
๗. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๗๑๑.๔๕	๖๖๕.๒๑	๑	-	๑	-	๒๗.๕๘	๔.๑๕
๘. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๖๓.๒๔	๔๘.๑๔	๓	-	-	๓	-	๐.๐๐
๙. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	๖.๕๐	๖.๓๒	๑	๑	-	-	๖.๓๒	๑๐๐.๐๐
๑๐. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	๙๕.๐๐	๙๔.๙๙	๑	๑	-	-	๘๔.๐๓	๘๘.๘๖
๑๑. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๔๒๑.๙๕	๔๑๖.๙๓	๖	๔	๒	-	๒๑๒.๕๓	๕๐.๙๗
๑๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๓,๗๒๓.๔๖	๓,๖๑๔.๙๕	๒๑	๑๕	๖	-	๒,๘๔๗.๓๗	๗๘.๗๗
๑๓. กรมแผนที่ทหาร	๖๒๑.๔๗	๖๑๕.๓๘	๓	๒	๑	-	๑๘๐.๙๘	๒๙.๔๑
รวม	๓๗,๖๐๒.๘๔	๓๖,๘๑๐.๔๐	๑,๓๓๙	๑,๒๕๙	๖๓	๑๑ โครงการ ๑ แห่ง	๓๐,๒๕๖.๒๗	๘๒.๑๙
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน								
๑. กรมทางหลวง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๕๘.๙๒	๘๗๔	๘๗๑	๑	๒	๒๓,๘๐๓.๐๘	๙๕.๓๗
๒. กรมทางหลวงชนบท	๑๔,๔๙๒.๗๓	๑๔,๔๗๒.๐๘	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	-	-	๑๔,๓๖๘.๓๓	๙๙.๒๘
รวม	๓๙,๔๙๒.๗๓	๓๙,๔๓๑.๐๐	๒,๖๗๔	๒,๖๗๑	๑	๒	๓๘,๑๗๑.๔๑	๙๖.๘๑
โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน								
๑. กรมศุลกากร	๑,๑๙๙.๒๘	๑,๑๑๓.๙๘	๑	-	๑	-	๙๙๗.๐๖	๘๙.๕๐
รวม	๑,๑๙๙.๒๘	๑,๑๑๓.๙๘	๑	-	๑	-	๙๙๗.๐๖	๘๙.๕๐
รวมทั้งสิ้น	๗๘,๒๙๔.๘๕	๗๗,๓๔๕.๓๘	๔,๐๑๔	๓,๙๓๐ ^{๕/}	๖๕	๑๓ โครงการ ๑ แห่ง	๖๙,๔๒๔.๗๔	๘๙.๗๕

หมายเหตุ :

- ^{๑/} ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ MIS ใน GFMS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ^{๒/} คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ยกเลิกโครงการของกรมชลประทาน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการแก้มลิงบ้านคลองมิตรสัมพันธ์พร้อมอาคารประกอบ วงเงิน ๔.๖๕ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๑.๐๒ ล้านบาท และโครงการประตูละบายน้ำบนบก ตำบลอินทรี อำเภอรพมศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน ๒๖.๐๐ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๒๒.๕๘ ล้านบาท
- ^{๓/} คณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเลิกโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้
- วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปลิง บ้านหนองแห่น หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเคตร อำเภอสครินคร จังหวัดสุโขทัย วงเงิน ๗.๕๐ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๓.๔๕ ล้านบาท และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหัวควน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล วงเงิน ๙.๘๖ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๙.๘๔ ล้านบาท
 - วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสำรวจเบื้องต้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ วงเงิน ๓๕.๐๐ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๓๕.๐๐ ล้านบาท
 - วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแยกคลองเปรม - ประตูน้าพระอินทร์ วงเงิน ๑.๙๒ ล้านบาท วงเงินจัดสรร ๑.๘๒ ล้านบาท
- ^{๔/} โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งดำเนินการ ๘๙๒ แห่ง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๔๔ แห่ง ยกเลิกดำเนินการ ๙๑ แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๖ แห่ง และจะขอยกเลิกครั้งนี้ ๑ แห่ง
- ^{๕/} โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓,๙๓๐ โครงการ วงเงินจัดสรร ๖๖,๘๔๔.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๔,๒๐๒.๙๖ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง จำนวน ๒,๖๔๑.๕๐ ล้านบาท

/๓.๒ การติดตาม...

๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ

จากการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๖๕ โครงการ ๑๐ หน่วยงาน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงานเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑ ^{๑/}	หน่วยงาน ^{๒/}
๒.๑ ดำเนินการและเบิกจ่ายทันระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑๕	๒,๕๑๑.๓๙	๖๔๘.๖๓	ขป. คพ. สช. สสนก. ยธ. ผท.
๒.๒ ดำเนินการและเบิกจ่ายไม่ทันระยะเวลาที่กำหนดไว้	๕๐	๗,๒๔๖.๗๕	๔,๔๘๖.๖๑	ขป. ทน. ทบ. ยธ. ทล. ศก.
รวมทั้งสิ้น	๖๕	๙,๗๕๘.๑๔	๕,๑๓๕.๒๔	

หมายเหตุ:

^{๑/} ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ MIS ใน GFMS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

^{๒/} หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน (ขป.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) กรมแผนที่ทหาร (ผท.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมศุลกากร (ศก.)

๓.๒.๑ โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายทันระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ ๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว ๖๔๘.๖๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑,๘๖๒.๗๖ ล้านบาท ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑ ^{๑/}	คงเหลือ (จัดสรร - ผลเบิกจ่าย)
๑. กรมชลประทาน ^{๒/}	๙	๗๙๓.๐๙	๓๓๒.๓๘	๔๖๐.๗๑
๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๑	๒๔๒.๓๘	๙๔.๙๐	๑๔๗.๔๘
๓. กรมควบคุมมลพิษ	๑	๒๕.๐๐	๒๒.๐๕	๒.๙๕
๔. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๑	๖๖๕.๒๑	๒๗.๕๘	๖๓๗.๖๓
๕. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)	๒	๓๖๕.๗๑	๑๖๑.๓๒	๒๐๔.๓๙
๖. กรมแผนที่ทหาร	๑	๔๒๐.๐๐	๑๐.๔๐	๔๐๙.๖๐
รวมทั้งสิ้น	๑๕	๒,๕๑๑.๓๙	๖๔๘.๖๓	๑,๘๖๒.๗๖

หมายเหตุ:

^{๑/} ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ MIS ใน GFMS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

^{๒/} กรมชลประทานรายงานผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เท่ากับ จำนวน ๓๐๖.๐๔ ล้านบาท และมีแผนจะใช้จ่ายเงินจำนวน ๔๘๖.๖๘ ล้านบาท (มีเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง จำนวน ๐.๓๗ ล้านบาท) โดยกรมชลประทานแจ้งว่าได้เรียก รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ในช่วงเวลาที่ตรงกับกระทรวงการคลัง ทำให้ผลเบิกจ่ายไม่เท่ากัน

/๓.๒.๒ โครงการ...

๓.๒.๒ โครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายไม่ทันระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ โครงการ ๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔,๔๘๖.๖๑ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๒,๗๖๐.๑๔ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายออกไปอีกจากแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากบางโครงการต้องปรับแบบแปลนก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการของประชาชน ทำให้ต้องปรับแก้ไขขอบเขตการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานในสัญญา รวมถึงบางพื้นที่ติดปัญหาน้ำท่วม จึงต้องหยุดงานชั่วคราวตลอดจนบางโครงการที่แล้วเสร็จต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงานตามงวดงาน และต้องรอการอนุมัติพิจารณาการคิดค่าปรับก่อนการเบิกจ่าย รวมถึงอยู่ระหว่างขอเบิกค่าประกันผลงาน ทำให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาแผนการดำเนินงานที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

๓.๒.๓ เพื่อให้การดำเนินงานทุกโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ กระทรวงการคลังจึงขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งยืนยันเหตุผลความจำเป็นโครงการที่จะขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีต้นสังกัด พร้อมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จโดยไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ โครงการ ๖ หน่วยงาน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๙) สรุปดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑ ^{๑/}	คงเหลือ (จัดสรร - ผลเบิกจ่าย)
๑. กรมชลประทาน ^{๒/}	๓๒	๒,๗๐๖.๔๐	๑,๕๓๓.๙๖	๑,๑๗๒.๔๔
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๑๐	๘๖๕.๑๘	๓๘๒.๓๑	๔๘๒.๘๗
๓. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๕	๑,๒๙๙.๖๒	๖๘๒.๙๘	๖๑๖.๖๔
๔. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ^{๓/}	๑	๗๑๓.๔๐	๕๗๒.๔๐	๑๔๑.๐๐
๕. กรมทางหลวง ^{๔/}	๑	๕๔๘.๑๗	๓๑๗.๙๐	๒๓๐.๒๗
๖. กรมศุลกากร	๑	๑,๑๑๓.๘๘	๙๙๗.๐๖	๑๑๖.๘๒
รวมทั้งสิ้น	๕๐	๗,๒๔๖.๗๕	๔,๔๘๖.๖๑	๒,๗๖๐.๑๔

หมายเหตุ

^{๑/} ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ MIS ใน GFMS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

^{๒/} กรมชลประทานรายงานผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เท่ากับ จำนวน ๑,๕๓๗.๗๖ ล้านบาท และมีแผนจะใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕๘๙.๔๘ ล้านบาท (มีเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง จำนวน ๕๘๙.๑๖ ล้านบาท) โดยกรมชลประทานแจ้งว่าได้เรียกรายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ในช่วงเวลาที่ต่างกับกระทรวงการคลัง ทำให้ผลเบิกจ่ายไม่เท่ากัน

^{๓/} กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเหลืองานที่ต้องดำเนินการอีก ๕๖ แห่ง โดยมีแผนจะใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๓.๖๒ ล้านบาท

^{๔/} กรมทางหลวงมีแผนจะใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๒๘.๖๕ ล้านบาท

๓.๓ โครงการที่จะยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้

หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ได้เสนอเรื่องดังกล่าวโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีต้นสังกัดให้กระทรวงการคลัง (สบน.) รวบรวมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา มีจำนวน ๕ หน่วยงาน ๑๓ โครงการ ๑ แห่ง วงเงินจัดสรร ๖๗๙.๐๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๖.๕๔ ล้านบาท และมีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน ๕๙๒.๕๓ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ - ๑๒) สรุปดังนี้

/โครงการ...

หน่วย: ล้านบาท

โครงการ	วงเงิน จัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑	เหตุผลความจำเป็น
กรมทรัพยากรน้ำ	๖๑.๘๖	๒.๖๐	
๑. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านป่ายุบ จังหวัดกาญจนบุรี	๔.๙๘	-	ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่หวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ จากมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ทำให้ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างได้ และแจ้งยกเลิกสัญญาโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยจะขอยุติโครงการ
๒. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองยายฟู้ จังหวัดพิจิตร	๒.๖๕	-	ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้องหยุดงานจากกรณี พิพาทที่ดินระหว่างเจ้าของที่ดินกับสำนักงานที่ดิน จังหวัดพิจิตร และรอคำสั่งศาลปกครอง ทั้งนี้ เมื่อมีการอนุมัติให้ยกเลิกสัญญา จะขอยุติ โครงการ
๓. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอ้ายขุน จังหวัดสุพรรณบุรี ๒/	๓๐.๐๐	๒.๖๐	ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน วันที่กำหนดและมีค่าปรับเกินค่าก่อสร้างในวงเงิน ที่เหลืออยู่ แต่เนื่องจากราษฎรยังมีความต้องการ ให้ดำเนินโครงการ และคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงคาดว่าจะเสนอขอรับ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
๔. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองใหญ่ยาว จังหวัดพิษณุโลก	๒.๙๐	-	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ ปฏิบัติงานล่าช้า (เร่งรัดงาน จำนวน ๒ ครั้ง) และมีค่าปรับเกิน ร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรยังมีความต้องการ ให้ดำเนินโครงการ หน่วยงานคาดว่าจะเสนอ ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
๕. อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังตามิด จังหวัดพิษณุโลก	๙.๒๘	-	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ (เร่งรัดงาน จำนวน ๓ ครั้ง) และมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรยังมีความต้องการ ให้ดำเนินโครงการ หน่วยงานคาดว่าจะเสนอ ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
๖. อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทอง จังหวัดพิษณุโลก	๗.๓๐	-	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ (เร่งรัดงาน จำนวน ๒ ครั้ง) และมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรยังมีความต้องการ ให้ดำเนินโครงการ หน่วยงานคาดว่าจะเสนอ ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

/โครงการ...

โครงการ	วงเงิน จัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑	เหตุผลความจำเป็น
๗. อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ช่วง ๒ จังหวัดพิษณุโลก	๔.๗๕	-	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าและมีค่าปรับเกิน ร้อยละ ๑๐ โดยแจ้งยกเลิกสัญญาโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เนื่องจากราษฎรยังมีความต้องการ ให้ดำเนินโครงการ หน่วยงานคาดว่าจะเสนอ ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
กรมชลประทาน	๙.๕๔	-	
๘. โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลจาก แม่ข่ายสำนักชลประทานเข้าสู่ส่วนกลาง พร้อมทั้งระบบประมวลผลและระบบ สนับสนุนการตัดสินใจ DSS (Decision Support System)	๙.๕๔	-	การพัฒนา ระบบ DSS ต้องพัฒนาต่อยอดจาก ระบบ MIS (Management Information System) ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อจำกัด ด้านเครื่องมือวัดพฤติกรรมเชื่อมโยง เช่น ต้องจัดหา เพิ่มอุปกรณ์ที่ชำรุด ต้องปรับปรุงระบบให้เป็น ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น รวมถึงอยู่ระหว่างปรับแต่ง การใช้งานระบบ MIS ให้สอดคล้องกับสภาพ เครื่องมือของแต่ละเขื่อน ทั้งนี้ หากหน่วยงาน มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ DSS แล้ว จะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป
กรมทางหลวง	๕๕๙.๓๓	๘๓.๙๔	
๙. โครงการทางกลับรถต่างระดับบนทาง หลวงหมายเลข ๔๐๒ จังหวัดภูเก็ต ๒ แห่ง	๑๕๙.๔๐	๒๓.๙๑	จุดก่อสร้างที่ ๑ (แยกมุดดอกขาว) ติดปัญหา จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเอกชน และจุดก่อสร้างที่ ๒ (บ้านห้วยเต็ง) อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้งนี้ หน่วยงาน คาดว่าจะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อไป
๑๐. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนรังสิต - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครวันออก จังหวัดปทุมธานี ^๗	๓๙๙.๙๓	๖๐.๐๓	ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ด้วยเหตุผลจากการคัดค้านของประชาชน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ^๘	๔๘.๑๔	-	
๑๑. โครงการระบบประสานเครือข่ายเพื่อ การเตือนภัย	๘.๒๖	-	ต้องดำเนินการศึกษาและวางระบบ หรือกลไก ในการสื่อสารหรือการประสานงานระหว่าง หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมก่อน เพื่อมิให้ เกิดความสับสนของผู้ใช้งาน รวมถึงจะต้องมี งบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาระบบต่างๆ ด้วย

โครงการ	วงเงิน จัดสรร	ผลเบิกจ่าย ณ ๓๐ พ.ย. ๖๑	เหตุผลความจำเป็น
๑๒. โครงการเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังภัย พิบัติทางธรรมชาติตามลุ่มน้ำและชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระยะที่ ๒	๓๔.๕๘	-	อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในระยะที่ ๑ ขาด เสียหาย และไม่สามารถเชื่อมโยงการส่งข้อมูล มายังห้องปฏิบัติการได้ ประกอบกับการติดตั้ง กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ ตามลุ่มน้ำต่างๆ มีหน่วยงานที่ดำเนินงานแล้ว หากจะดำเนินการต่อจะต้องศึกษาอย่างละเอียด อีกครั้ง เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน และต้องเตรียม จัดหางบประมาณแต่ละปีสำหรับการบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ
๑๓. โครงการระบบสื่อสารเพื่อการบริหาร จัดการน้ำผ่านดาวเทียม	๕.๓๐	-	ต้องดำเนินการศึกษาและวางระบบหรือกลไก ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมก่อน รวมถึงระบบสื่อสาร ผ่านดาวเทียมจะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยจำนวนมากทั้งในลักษณะ รายเดือนและการดูแล บำรุงรักษาระบบด้วย
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๐.๒๐	-	
๑๔. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ แห่ง คือ บ้านตาตวด หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบลสูง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๐.๒๐	-	พื้นที่ได้รับบริการระบบประปาผิวดินจาก เทศบาลตำบลบลสูง และปริมาณน้ำเพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น	๖๙.๐๘	๘๖.๕๔	

หมายเหตุ:

- ๑/ ข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ MIS ใน GFMS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ๒/ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางอายุน จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้รับจ้างได้เบิกเงินค่างวดงานตามรูปแบบรายการและสัญญา
จำนวน ๒.๖๐ ล้านบาท ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงมีต้องคืนเงินให้กรมทรัพยากรน้ำ โดยภายหลังการบอกเลิกสัญญา
ได้ดำเนินการรับหลักประกันสัญญา จำนวน ๐.๖๕ ล้านบาท แล้ว ส่วนกรณีค่าปรับอยู่ระหว่างดำเนินการฟ้องคดีกับผู้รับจ้าง
- ๓/ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอนรังสิต - วังแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครวันออก จังหวัดปทุมธานี ผู้รับจ้างยินดีคืนเงินที่เบิกไปแล้ว จำนวน
๖๐.๐๓ ล้านบาท ประกอบด้วยค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๕๔.๖๔ ล้านบาท และค่างานงวดที่ ๑ จำนวน ๐.๓๙ ล้านบาท
- ๔/ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่า โครงการที่จะยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ ลำดับที่ ๑๑ - ๑๓ อยู่ระหว่าง
การนำเสนอรัฐมนตรีต้นสังกัดให้ความเห็นชอบในการยกเลิกโครงการ

๔. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

๔.๑ รับทราบสถานะการดำเนินโครงการ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และ
อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ ตามนัยข้อ ๓.๑ - ๓.๒ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒
ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑


๔.๒ อนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๗๙.๐๗ ล้านบาท ตามบัญชี ๓.๓ โดยในการยกเลิกสัญญาขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง และหากหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ยกเลิกโครงการต้องคืนเงินที่ได้เบิกไปแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการและแจ้งผลการคืนเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทราบด้วย

สำหรับโครงการที่ขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะดำเนินโครงการต่อไป ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

๔.๓ เห็นชอบให้กระทรวงตั้งสังกัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป และกำกับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐๒ ๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๓

โทรสาร ๐๒ ๓๕๗ ๓๕๗๕

E-mail chaluntorn@pdmo.go.th