

ที่ กช. ๕๙/๖๖ /๒๕๖๒

สภากาชาดไทย

๑๘๗๑ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอชี้แจงการขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสภากาชาดไทย ที่ กช.๕๓๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภากาชาดไทยขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นั้น สภากาชาดไทยขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นในการขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี ระยะที่ ๒ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔

เนื่องด้วยสภากาชาดไทยมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างดังกล่าวเพื่อให้การใช้งานอาคารมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรวมจำนวน ๘ รายการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบรูปดังกล่าวมีผลทำให้มูลค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมและระยะเวลาก่อสร้างขยายออกไปจากสัญญาเดิม ๙๐ วัน จากเดิมเริ่มวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเริ่มวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากขั้นตอนการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอาจจะล่วงเลยไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายแผน วรรณเมธี)

เลขาธิการสภากาชาดไทย