


# ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๐๓/๕๑๑๕



สวค. 67  
วันที่ 19 พฤษภาคม ๖2  
เวลา 15.45



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินราคากลางและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน รวมถึงขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก เรียง เลขธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี  
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ ชุด  
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๘/๑๒๗๙๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ ชุด  
๔. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติวงเงินราคากลางและเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน รวมถึงขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องทีเสนอตั้งกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๑๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สรุปได้ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก วงเงิน ๓๓๐.๓๐๐ ล้านบาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑๕.๗๐๐ ล้านบาท) โดยใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๔๗.๒๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๒๖๗.๔๐๐ ล้านบาท ให้ผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ต่อไป

๑.๒ ต่อมากรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ตามสัญญาเลขที่ กจ.๑๒/๒๕๕๔ (กสพ.๑) ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงินตามสัญญา ๓๑๔,๕๗๘,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๘๔๐ วัน โดยเริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และได้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม จำนวน ๓ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘) รวมถึงรายการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ขยายระยะเวลา ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รวม ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘) ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันออกไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว

๒. เหตุผล ...

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงินราคากลางค่าก่อสร้างรายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบวงเงินราคากลางแล้ว เป็นเงิน ๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐ บาท ก่อนการประกวดราคา เนื่องจากราคากลางที่คำนวณไว้เมื่อรวมกับค่างานที่จ่ายให้ผู้รับจ้างแล้ว สูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้เกินกว่าร้อยละ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และขออนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมวงเงิน ๓๓๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น วงเงิน ๔๒๐,๘๘๑,๓๙๓ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕

## ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณานำเรื่องนี้กราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อกรมชลประทานจะได้ดำเนินการประกวดราคาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

## ๔. สารระสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว มีสาระสำคัญ ดังนี้

๔.๑ กรมชลประทานได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก เป็นเงิน ๓๑๔,๕๗๘,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ แม้ว่ากรมชลประทานจะได้ทำการเตือนและเร่งรัดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้รับจ้างกลับเพิกเฉยและไม่เข้าปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนตามแผนงานที่วางไว้ กรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของผู้รับจ้างถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ประกอบกับค่าปรับที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาค่างานตามสัญญาแล้ว จึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่างานให้กับผู้รับจ้างระหว่างก่อสร้างตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๑๔๒,๐๓๙,๓๙๓ บาทแล้ว

๔.๒ กรมชลประทานได้ตรวจสอบผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการ พบว่า (๑) งานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (๒) งานที่ดำเนินการแล้วแต่บางส่วนยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามความจำเป็น อันเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป (๓) งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ (๔) งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และไม่ต้องดำเนินการแล้ว และเมื่อคำนวณราคากลางค่างานก่อสร้างจากปริมาณงานในส่วนที่เหลือจากสัญญาเดิม และค่างานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยใช้อัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงิน ๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อไป ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สามารถสรุปวงเงินกลางได้ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
๑	รายการงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น งานวางป่างานอาคารระบายน้ำล้น (ดินซุด)	๓๑	-
๒	รายการงานที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เช่น งานปรับปรุงฐานรากเขื่อน งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน	๒๘	๑๔๑,๑๕๔,๘๗๓.๑๒
๓	รายการงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และต้องดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เช่น งานเขื่อนดิน (คอนกรีตโครงสร้าง เสาวัดระดับน้ำ) งานอาคารระบายน้ำล้น (ปรับปรุงฐานรากอาคารคอนกรีตโครงสร้าง )	๑๘๒	๑๓๗,๖๔๗,๑๒๖.๘๘
๔	รายการงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และไม่ต้องดำเนินการต่อ เช่น งานอาคาร (อาคารสื่อสาร โรงจอดรถยนต์ โรงช่างกล)	๒๗	-
รวมทั้งสิ้น		๒๖๘	๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐.๐๐

๔.๓ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือที่ นร ๐๗๑๘/๑๒๗๔๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า เห็นชอบความเหมาะสมของราคากลางค่างานก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก วงเงิน ๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้กั้นเงินไว้ เบิกเหลือมอบปีของรายการดังกล่าว จำนวน ๖๑,๖๗๖,๗๓๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๑๗,๑๗๕,๒๗๐ บาท ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป เนื่องจากรายการดังกล่าวเมื่อรวมกับค่างานที่จ่ายให้ผู้รับจ้างแล้ว มีวงเงินสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมเมื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันไว้เกินกว่า ร้อยละ ๕ จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินราคากลางก่อนดำเนินการประกวดราคาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ดังกล่าว มีผลให้เกิดภาระผูกพันต่องบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป ตามนัยมาตรา ๒๓ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้กรมชลประทานจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอ พร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

(รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๔.๔ กรมชลประทานได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ให้ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว

(รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

สรุปได้ว่า ...

สรุปได้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจำเป็นต้องดำเนินการรายการทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นรายการที่ได้บอกเลิกสัญญาไป เนื่องจากผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่ได้วางไว้ โดยที่กรมชลประทานได้คำนวณราคากลางค่างานก่อสร้างใหม่จากปริมาณงานในส่วนที่เหลือจากสัญญาเดิม และค่างานที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยใช้อัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวน ๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบวงเงินราคากลางแล้ว และเนื่องจากเมื่อนำราคากลาง จำนวน ๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐ บาท รวมกับค่างานที่ได้จ่ายให้ผู้รับจ้างตามสัญญาเดิม จำนวน ๑๔๒,๐๓๙,๓๙๓ บาท ทำให้วงเงินเพิ่มขึ้นเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๘๙๑,๓๙๓ บาท (๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐ + ๑๔๒,๐๓๙,๓๙๓) ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผู้กผันได้เกินกว่าร้อยละ ๕ กรมชลประทานจึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงินราคากลาง เป็นเงิน ๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐ บาท ไปใช้เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างของรายการก่อสร้างทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมวงเงิน ๓๓๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๒๐,๘๙๑,๓๙๓ บาท รวมถึงขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕

#### ๕. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

(๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๕.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ว่า หากส่วนราชการมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผู้กผัน ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีผลทำให้วงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ ๕ เท่านั้น โดยให้ทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการประกวดราคา

๕.๓ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๘ บัญญัติว่า บรรดากฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ

๕.๔ ระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กผันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

**๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณา ดังนี้

๖.๑ อนุมัติวงเงินราคากลาง สำหรับรายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำท่วมและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก จำนวน ๒๗๘,๘๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อให้กรมชลประทานใช้เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

๖.๒ อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินก่อสร้างฝักกั้นน้ำท่วมขังประมาณ สำหรับรายการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก จากเดิมวงเงิน ๓๓๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๒๐,๘๘๑,๓๙๓ บาท เนื่องจากวงเงินราคากลาง (ตามข้อ ๖.๑) เมื่อรวมกับค่างานที่ได้จ่ายให้ผู้รับจ้างตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๑๔๒,๐๓๙,๓๙๓ บาท ทำให้วงเงินรายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินก่อสร้างฝักกั้นน้ำท่วมขังที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จากเดิมวงเงิน ๓๓๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๒๐,๘๘๑,๓๙๓ บาท

๖.๓ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างฝักกั้นน้ำท่วมขังประมาณ สำหรับรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo\_rid@rid.go.th