



กค. ๗๙
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๓
เวลา ๗.๓๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส34485 ก.อ.ค.
รับที่ : ๘5883/63
วันที่ : 28 พ.ค. 63 เวลา : 9:04

ที่ กค ๐๙๐๗/๙๖๐๓

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๙๘๘๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๘๕๘๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๘๒๒๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๗๐๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๕๑๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๖๘๙๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๗. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สรุปผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ
ระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒
๓. สรุปโครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๔. ภาพถ่ายหนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๓.๐๔/๙๑๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๕. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๕๑๐/๒๙๐๑ ลงวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
๖. ภาพถ่ายหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๔๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๗. สรุปรายชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ยังไม่แจ้งผลการคืนเงินคงเหลือจากการดำเนิน
โครงการเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบและพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่ กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับ การบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

/๑. เรื่องเดิม ...

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ (โครงการเงินกู้) ภายในกรอบวงเงิน ๗๘,๒๔๔.๘๔๔๕ ล้านบาท และอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๘๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท และถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออำนวยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน ให้กระทรวงการคลัง สามารถกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศได้ ตามมาตรา ๒๒ และ ๒๓ ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ้างถึง ๑)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง ดำเนินการยืมเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนฯ) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ในวงเงิน ๑๔,๓๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำไปใช้แทนเงินกู้ บางส่วนสำหรับโครงการเงินกู้ (อ้างถึง ๒)

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติแหล่งเงินลงทุนสำหรับโครงการเงินกู้ ประกอบด้วย เงินยืมจากกองทุนฯ ของสำนักงาน กสทช. วงเงิน ๑๔,๓๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๖๕,๗๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท สำหรับแนวทางการชำระคืนเงินยืมกองทุนฯ ให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยให้กระทรวงการคลังขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ เพื่อนำไปชำระคืนเงินกองทุนฯ ตามขั้นตอนต่อไป (อ้างถึง ๓)

๑.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบและอนุมัติให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงินลงทุนไม่เกิน ๑,๑๙๙.๒๗๔๕ ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบ CCTV ของท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย ระบบ BIOMETRICS และระบบ CCTV เพื่อการควบคุมทางศุลกากรเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านความมั่นคงได้ (อ้างถึง ๔)

๑.๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับทราบสถานะการดำเนินโครงการเงินกู้ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินกู้และแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและจะดำเนินการต่อ และให้กระทรวงตั้งสังกัดติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ ให้เสร็จสิ้นตามแผนงานของแต่ละโครงการที่กำหนดไว้ โดยไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีความประสงค์จะยกเลิกโครงการ ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เพื่อจะได้รวบรวมโครงการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (อ้างถึง ๕)

๑.๖ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับทราบสถานะการดำเนินงาน โครงการเงินกู้ฯ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และอนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และหากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือจากแหล่งอื่นเพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จต่อไป (อ้างถึง ๖)

๑.๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไข ปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลังไม่ต้องส่งคืนเงินในส่วนที่เหลือ ซึ่งยืมจาก กองทุนฯ ที่นำไปใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการเงินกู้ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (อ้างถึง ๗)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ กำหนดให้สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน ติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี

๓. สำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ สถานะการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ

๓.๑.๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระเบียบฯ) ได้กำหนดไว้ ดังนี้

๑) ข้อ ๖ กำหนดให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินกู้ตามกรอบ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พิจารณาคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พิจารณาคำขอใช้เงินสำรองจ่าย และพิจารณาคำขอใช้เงินเพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว จำนวน ๗๗,๓๓๓.๕๒๔๖ ล้านบาท

๒) ข้อ ๑๑ (๒) กำหนดให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) พิจารณา จัดหาเงินกู้ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดย สบน. ได้ดำเนินการจัดหาเงินสำหรับโครงการดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๗๓,๖๗๕.๐๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน ๕๙,๓๗๕.๐๐๐๐ ล้านบาท และเงินยืมกองทุนฯ ของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑๔,๓๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท

๓.๑.๒ โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการ รวมจำนวน ๔,๐๑๔ โครงการ ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๓,๙๗๓ โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินโครงการ จำนวน ๒๐ โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน ๒๑ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ เริ่มต้นโครงการ (เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘) ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ วงเงิน ๗๒,๑๒๑.๓๔๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ ของวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรร ประกอบด้วย (๑) แผนงาน/โครงการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จำนวน ๓๒,๖๘๘.๒๙๒๙ ล้านบาท

/(๒) ...

(๒) แผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จำนวน ๓๘,๓๑๙.๕๙๓๓ ล้านบาท และ (๓) โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของกรมศุลกากร จำนวน ๑,๑๑๓.๔๖๓๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินที่สำนักงบประมาณ จัดสรร	ผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒					ร้อยละผลเบิกจ่าย ต่อวงเงินจัดสรร
			จำนวนโครงการ				ผลเบิกจ่าย ^{๑/}	
			ทั้งหมด	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	ยกเลิก		
(๑) แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)								
๑. กรมชลประทาน	๒๓,๘๕๖.๓๘๔๑	๒๓,๘๖๗.๔๓๘๑	๗๖๐	๗๔๐	๑๗	๓	๒๐,๙๓๗.๔๓๕๘	๘๗.๘๗
๒. กรมทรัพยากรน้ำ	๖,๒๓๙.๑๙๐๐	๕,๖๒๖.๙๘๑๒	๕๓๔	๕๑๙	๒	๑๓	๔,๙๑๔.๐๐๑๕	๘๗.๓๓
๓. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑,๕๗๖.๑๙๐๐	๑,๕๗๕.๓๐๒๔	๕	๕	-	-	๑,๔๔๑.๗๖๘๙	๙๑.๕๒
๔. กรมทรัพยากรธรณี	๔.๙๙๘๐	๔.๙๙๘๐	๑	๑	-	-	๔.๗๗๕๘	๙๕.๕๕
๕. กรมควบคุมมลพิษ	๒๕.๐๐๐๐	๒๕.๐๐๐๐	๑	๑	-	-	๒๔.๕๐๐๐	๙๘.๐๐
๖. กรมอุตุนิยมวิทยา	๒๕๘.๐๐๕๔	๒๕๓.๗๖๑๗	๒	๒	-	-	๑๘๘.๗๗๖๖	๗๔.๓๙
๗. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๗๑๑.๔๕๐๐	๖๗๘.๓๔๕๙	๑	-	๑	-	๕๐๔.๕๒๕๘	๗๑.๓๘
๘. กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๖๓.๒๓๖๐	๔๘.๑๔๓๙	๓	-	-	๓	-	-
๙. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ	๖.๕๐๐๐	๖.๓๒๐๐	๑	๑	-	-	๖.๓๒๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๐. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	๙๕.๐๐๐๐	๙๔.๙๙๓๘	๑	๑	-	-	๘๔.๐๓๑๐	๘๘.๔๖
๑๑. สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	๔๒๑.๙๕๐๐	๔๑๖.๙๓๐๗	๖	๖	-	-	๓๘๙.๐๘๖๒	๙๓.๓๒
๑๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๓,๗๒๓.๔๕๙๕	๓,๖๑๔.๙๕๒๕	๒๑	๒๑	-	-	๓,๖๐๘.๘๔๓๗	๙๙.๘๓
๑๓. กรมแผนที่ทหาร	๖๒๑.๔๖๙๐	๖๑๕.๓๗๘๕	๓	๓	-	-	๕๘๔.๒๒๗๖	๙๔.๙๔
รวม	๓๗,๖๐๒.๘๓๒๐	๓๖,๗๘๘.๕๔๖๗	๑,๓๓๙	๑,๓๐๐	๒๐	๑๙	๓๒,๖๘๘.๒๗๒๙	๘๘.๘๕
(๒) แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน								
๑. กรมทางหลวง	๒๕,๐๐๐.๐๐๐๐	๒๔,๙๕๙.๙๒๔๔	๘๗๔	๘๗๒	-	๒	๒๓,๙๕๑.๒๖๘๒	๙๕.๕๖
๒. กรมทางหลวงชนบท	๑๔,๔๙๒.๗๓๓๐	๑๔,๔๗๒.๐๗๖๕	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	-	-	๑๔,๓๖๘.๓๒๕๑	๙๙.๒๘
รวม	๓๙,๔๙๒.๗๓๓๐	๓๙,๔๓๑.๐๐๐๙	๒,๖๗๔	๒,๖๗๒	-	๒	๓๘,๓๑๙.๕๙๓๓	๙๗.๑๘
(๓) โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน								
๑. กรมศุลกากร	๑,๑๑๓.๒๗๙๕	๑,๑๑๓.๙๗๗๐	๑	๑	-	-	๑,๑๑๓.๔๖๓๔	๙๙.๙๕
รวม	๑,๑๑๓.๒๗๙๕	๑,๑๑๓.๙๗๗๐	๑	๑	-	-	๑,๑๑๓.๔๖๓๔	๙๙.๙๕
รวมทั้งสิ้น	๗๘,๒๙๔.๘๔๔๕	๗๗,๓๓๓.๕๒๔๖	๔,๐๑๔	๓,๙๗๓	๒๐	๒๑	๗๖,๑๒๑.๓๔๙๖	๙๓.๒๖

หมายเหตุ :

^{๑/} ผลเบิกจ่ายสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ MIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

^{๒/} คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติยกเลิกโครงการ โดยสรุปดังนี้

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ยกเลิกโครงการของกรมชลประทาน จำนวน ๓ โครงการ วงเงินจัดสรร ๓๓,๑๔๔.๕๙๓๓ ล้านบาท
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ยกเลิกโครงการของกรมทางหลวง จำนวน ๒ โครงการ วงเงินจัดสรร ๕๕๙.๓๓๐๒ ล้านบาท
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ยกเลิกโครงการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓ โครงการ วงเงินจัดสรร ๔๘.๑๔๓๙ ล้านบาท
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ยกเลิกโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงินจัดสรร ๗๖.๙๖๒๓ ล้านบาท และกรมทรัพยากรน้ำมีความประสงค์จะเสนอเรื่องการขอยกเลิกโครงการต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรง จำนวน ๒ โครงการ วงเงินจัดสรร ๓๒๐.๕๙๖๑ ล้านบาท เนื่องจากโครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน วงเงินจัดสรร ๒๓๓.๗๑๕๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้รับจ้างและกรมทรัพยากรน้ำ และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสมอ ตำบลโนนคอม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น วงเงินจัดสรร ๘๖.๘๘๐๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการยกเลิกสัญญาโครงการ

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้ฯ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ

๓.๒.๑ จากการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ พบว่า มีหน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ดำเนินการและเบิกจ่ายไม่ทันในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะดำเนินโครงการต่อ จำนวน ๓ หน่วยงาน
๒๐ โครงการ วงเงินจัดสรร ๓,๐๒๔.๓๒๒๑ ล้านบาท สรุปดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยงาน	โครงการที่เบิกจ่ายไม่ทันในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และหน่วยงานประสงค์จะดำเนินโครงการต่อ					
	จำนวน	วงเงินจัดสรร	ผลเบิกจ่าย ^{๑/}	เหตุผล	วงเงินที่ จะเบิกต่อ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
กรมชลประทาน	๑๗	๒,๑๔๕.๑๘๖๐	๑,๑๐๖.๒๙๕๖	- งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า/แก้มลิง ต้องปรับแบบแปลนก่อสร้างให้สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่และความต้องการของ ประชาชน ทำให้ต้องปรับแก้ไขสัญญา - บางโครงการที่แล้วเสร็จอยู่ระหว่าง พิจารณาค่าปรับและค่าประกันผลงาน - งานปรับปรุงระบบโทรมาตรลุ่มน้ำต่างๆ ต้องยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเอกสารของผู้เสนอราคาทุกราย ไม่ครบตามคุณสมบัติที่กำหนด จึงส่งผล กระทบต่อการดำเนินงานของสถานีหลัก	๖๑๓.๑๘๗๙	ก.า. ^{๒/}
กรมทรัพยากรน้ำ	๒	๒๐๐.๗๙๐๒	๑๑๑.๐๕๙๗	- งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำต้องหยุดงาน ชั่วคราวเพื่อแก้ไขแบบแปลนและแก้ไข สัญญา	๕๔.๙๓๓๑	ก.า. ^{๓/}
สำนักงาน สถิติแห่งชาติ	๑	๖๗๘.๓๔๕๙	๕๐๔.๕๒๕๘	- งานระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อ บริหารจัดการน้ำอยู่ระหว่างตรวจสอบ ข้อมูลจากการสำรวจ (Cleansing Data) และการจัดการข้อมูลสูญหาย (Missing Data) จึงยังไม่สามารถนำไปวิเคราะห์และ จัดทำรายงานผลการสำรวจได้	๘.๘๖๔๓	มิถุนายน ๒๕๖๓
รวม	๒๐	๓,๐๒๔.๓๒๒๑	๑,๗๒๑.๘๘๑๑		๖๗๖.๙๘๕๓	

หมายเหตุ:

^{๑/} ผลเบิกจ่ายสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ MIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

^{๒/} จากการประสานงานเป็นการภายในกับกรมชลประทานได้รับแจ้งว่า กรมชลประทานจะขอรับจัดสรรจากงบกลางเพื่อดำเนินโครงการต่อ
จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหนังสือที่รัฐมนตรีต้นสังกัดเห็นชอบ รวมถึงไม่สามารถระบุระยะเวลา
ที่จะแล้วเสร็จของแต่ละโครงการได้

^{๓/} กรมทรัพยากรน้ำแจ้งว่า โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย ตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้
เงินงบประมาณในส่วนใด จึงไม่สามารถระบุระยะเวลาที่จะแล้วเสร็จของโครงการได้

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้นสังกัดได้เห็นชอบให้กรมชลประทานเสนอขอรับจัดสรรงบกลางและสำนักงานสถิติแห่งชาติเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานเอง เพื่อดำเนินโครงการต่อให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว จำนวน ๑๘ โครงการ วงเงิน ๖๒๒.๐๕๒๒ ล้านบาท ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ตามลำดับ คงเหลือโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจระเข้ ตำบลสารจิตร อำเภอสรีสัชชาลัย จังหวัดสุโขทัย และคงเหลืออีก ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย ตำบลโคกกวาง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้เงินงบประมาณในส่วนใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๓.๒.๒ กรมทรัพยากรน้ำมีความประสงค์จะขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

โครงการ	วงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรร	ผลเบิกจ่าย	เหตุผล
๑. อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสมอ ตำบลโนนคอม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	๘๖.๘๘๐๒	๑๔.๕๓๑๑	ผู้รับจ้างถูกธนาคารฟ้องร้องการชำระหนี้เงินกู้และอายัดสัญญาการเบิกจ่ายเงิน ทำให้ผู้รับจ้างมีสถานะถูกฟ้องล้มละลายและไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาได้
๒. โครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน	๒๓๓.๗๑๕๙	๙๑.๑๔๙๒	กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาไม่ได้ส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดและไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อสัญญาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างได้
รวม	๓๒๐.๕๙๖๑	๑๐๕.๖๘๐๓	

หมายเหตุ: ผลเบิกจ่ายสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จากระบบ MIS ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

แต่เนื่องจากโครงการศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้ผู้รับจ้างยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยและประณอมข้อพิพาท โดยขอแสดงเอกสารหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณาในข้อเท็จจริงกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้น จึงยังไม่ได้เสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีต้นสังกัดเพื่อยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำจะส่งเรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีต้นสังกัดต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรงต่อไป และจะแจ้งผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ สบ. ทราบในโอกาสต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

/๔. การคืนเงิน...

๔. การคืนเงินเหลือจ่ายและการปิดบัญชี “เงินฝากเงินกู้สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน”

๔.๑ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐ กำหนดว่า เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการได้
เสร็จสิ้นแล้ว หากมีเงินคงเหลือของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งคืนเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินกู้สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน” และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว ให้ สบн. ปิดบัญชีเงินฝากและนำเงิน
ที่เหลือในบัญชีดังกล่าวส่งคืนคลัง

๔.๒ อย่างไรก็ดี เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ และได้เบิกเงินกู้เสร็จสิ้นแล้วในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบันมีเพียง ๒ หน่วยงานที่แจ้งผลการคืนเงินเหลือจ่าย
เข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๖๕.๑๔๗๖ ล้านบาท ให้ สบн. ทราบ ได้แก่ กรมทางหลวง จำนวน
๖๐.๐๒๘๔ ล้านบาท (เงินที่ผู้รับจ้างส่งคืนจากการบอกเลิกสัญญาโครงการ) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(องค์การมหาชน) จำนวน ๕.๑๑๙๒ ล้านบาท (เงินเหลือจากการเบิกจ่าย ๔.๙๐๖๙ + ดอกเบี้ยรับ ๐.๒๑๒๓
ล้านบาท) สำหรับที่เหลือ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน (ไม่รวมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่มีผลเบิกจ่าย
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ยกเลิกโครงการทั้งหมดภายใต้ความรับผิดชอบแล้ว)
รายชื่อสิ่งส่งมาด้วย ๗ ยังไม่ได้แจ้งผลการคืนเงินให้ สบн. ทราบ ประกอบกับยังคงมีโครงการที่ดำเนินงาน
ไม่แล้วเสร็จ (ใช้เงินแหล่งอื่นดำเนินการต่อ) และจะยกเลิกโครงการ ทำให้ สบн. ไม่สามารถปิดบัญชีดังกล่าวและ
นำเงินที่เหลือในบัญชีส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินได้ ดังนั้น จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งดำเนินการส่งคืนเงินคงเหลือเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังให้เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อ สบн. จะได้ปิดบัญชีและนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามระเบียบฯ รวมทั้ง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนระเบียบฯ เพื่อรายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป

๔.๓ นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดสรร
(วงเงินจัดสรร - วงเงินเบิกจ่าย) ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลางให้สำนักงานประมาณตังเงินกลับ จำนวนทั้งสิ้น
๕,๒๑๒.๑๗๕๐ ล้านบาท โดยปัจจุบันหน่วยงานเจ้าของโครงการได้แจ้งผลให้ สบн. ทราบ เมื่อส่งคืนกรอบ
วงเงินเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑,๑๑๘.๒๕๒๒ ล้านบาท (๖ หน่วยงาน) และคงเหลือที่ยังไม่แจ้งผล
จำนวน ๔,๐๙๓.๙๒๒๘ ล้านบาท (๑๐ หน่วยงาน) ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งดำเนินการส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดสรรไปที่สำนัก
งบประมาณและแจ้งผลการส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวที่เสร็จสิ้นแล้วให้ สบн. ทราบภายในวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้

/แผนงาน...

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	วงเงินจัดสรร (๑)	วงเงินเบิกจ่าย (๒)	เงินเหลือจ่าย (๓) = (๑) - (๒)
หน่วยงานที่แจ้งผลการคืนเงินเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว	๔๔,๑๗๑.๒๔๘๔	๔๓,๐๕๒.๙๙๖๒	๑,๑๑๘.๒๕๒๒
๑. กรมโยธาธิการและผังเมือง	๓,๖๑๔.๙๕๒๕	๓,๖๐๘.๘๔๓๗	๖.๑๐๘๘
๒. กรมทางหลวง	๒๔,๙๕๘.๙๒๔๔	๒๓,๙๕๑.๒๖๘๒	๑,๐๐๗.๖๕๖๒
๓. กรมทางหลวงชนบท	๑๔,๔๗๒.๐๗๖๕	๑๔,๓๖๘.๓๒๕๑	๑๐๓.๗๕๑๔
๔. กรมศุลกากร	๑,๑๑๓.๙๗๗๐	๑,๑๑๓.๔๖๓๔	๐.๕๑๓๖
๕. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	๖.๓๒๐๐	๖.๓๒๐๐	-
๖. กรมทรัพยากรธรณี	๔.๙๘๘๐	๔.๗๗๕๘	๐.๒๑๒๒
หน่วยงานที่ยังไม่แจ้งผลการคืนเงินเหลือจ่าย	๓๓,๑๖๒.๒๗๖๒	๒๙,๐๖๘.๓๕๓๔	๔,๐๙๓.๙๒๒๘
๗. กรมชลประทาน	๒๓,๘๒๗.๔๓๘๑	๒๐,๙๓๗.๔๓๕๘	๒,๘๙๐.๐๐๒๓
๘. กรมทรัพยากรน้ำ	๕,๖๒๖.๙๘๑๒	๔,๙๑๔.๐๐๑๕	๗๑๒.๙๗๙๗
๙. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑,๕๗๕.๓๐๒๔	๑,๔๔๑.๗๖๘๙	๑๓๓.๕๓๓๕
๑๐. กรมควบคุมมลพิษ	๒๕.๐๐๐๐	๒๔.๕๐๐๐	๐.๕๐๐๐
๑๑. กรมอุตุนิยมวิทยา	๒๕๓.๗๖๑๗	๑๘๘.๗๗๖๖	๖๔.๙๘๕๑
๑๒. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๖๗๘.๓๔๕๙	๕๐๔.๕๒๕๘	๑๗๓.๘๒๐๑
๑๓. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๘.๑๔๓๙	-	๔๘.๑๔๓๙
๑๔. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	๙๔.๙๙๓๘	๘๔.๐๓๑๐	๑๐.๙๖๒๘
๑๕. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	๔๑๖.๙๓๐๗	๓๘๙.๐๘๖๒	๒๗.๘๔๔๕
๑๖. กรมแผนที่ทหาร	๖๑๕.๓๗๘๕	๕๘๔.๒๒๗๖	๓๑.๑๕๐๙
รวมทั้งสิ้น	๗๗,๓๓๓.๕๒๔๖	๗๒,๑๒๑.๓๔๙๖	๕,๒๑๒.๑๗๕๐

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ยังไม่แจ้งผลการคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายส่วนใหญ่อยู่ระหว่างแจ้งหรือรอสำนักงานงบประมาณคืนเงินกลับ

๕. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

๕.๑ รับทราบสถานะการดำเนินโครงการ และการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเงินกู้ฯ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ตามนัยข้อ ๓.๑ - ๓.๒

๕.๒ ให้กระทรวงตั้งสังกัดเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จที่ประสงค์จะดำเนินการต่อโดยใช้เงินจากแหล่งอื่น ตามนัยข้อ ๓.๒ ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด ในการนี้ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าของงาน แผนการใช้จ่ายเงิน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากแหล่งอื่นให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ทราบภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป จนกว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

/๕.๓ ให้หน่วยงาน...

๕.๓ ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการ ตามนัยข้อ ๔.๒ ส่งคืนเงินคงเหลือจากการดำเนินโครงการ ในกรณีเบิกเงินจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่าย หรือจ่ายไม่หมด หรือได้รับคืน เข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “เงินฝากเงินกู้สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน” ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการส่งคืนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ด้วย เพื่อให้กระทรวงการคลังนำเงินที่เหลือในบัญชีส่งคืนคลังและดำเนินการปิดบัญชีดังกล่าวตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการ ไม่สามารถส่งคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนำเงินนั้นส่งคลังเป็น รายได้แผ่นดินเองตามระเบียบการนำเงินส่งคลังที่เกี่ยวข้อง และรายงานสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ทราบต่อไป

๕.๔ ให้นำหน่วยงานเจ้าของโครงการ ตามนัยข้อ ๔.๓ เร่งดำเนินการส่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่าย จากการจัดสรรไปที่สำนักงบประมาณและแจ้งผลการส่งคืนเงินเหลือจ่ายที่เสร็จสิ้นแล้วให้กระทรวงการคลัง (สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ทราบภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วย

๕.๕ ให้กรมทรัพยากรน้ำที่มีโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการยกเลิกโครงการ และยกเลิกการใช้เงินกู้ ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเร็ว และเสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีต้นสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินคงเหลือของโครงการ ขอให้ส่งคืน เข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๐ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการส่งคืนเงินนั้นให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ทราบด้วย และหากไม่สามารถส่งคืนเงินคงเหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้กรมทรัพยากรน้ำ นำเงินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเองตามระเบียบการนำเงินส่งคลังที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุตตม สาวนายน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๐๖๔-๖๑๙-๑๖๕

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐๒ ๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๐๐๓

โทรสาร ๐๒ ๓๕๗ ๓๕๗๕

E-mail chaluntorn@pdmo.go.th