

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๘/๘๖๖๓



140.1
วันที่ 14 พ.ย. 66
เวลา 15.00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 19546
รับที่(อื่น)
วันที่ 17 พ.ย. ๒๕๖๖ เวลา 09.25

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลศิริรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอสือรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๕๘๓๓
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลศิริรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอสือรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ของกระทรวงสาธารณสุข ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติการเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลศิริรภูมิ ตำบลระแงง อำเภอสือรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง จากวงเงินสัญญาเดิม ๑๘๔,๐๗๗,๓๙๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๑๘๕,๑๒๖,๘๖๖.๗๘ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์) และอนุมัติการขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ ๘๐ และจำเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคารในส่วนที่เหลือเพื่อให้อาคารเสร็จสมบูรณ์ และสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามการจัดจ้างผู้รับจ้างใหม่ในการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือในครั้งนี้ ควรมีการจัดทำกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด และมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความล่าช้า และให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๔๒๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๒๗

E-mail : Kanda@nesdc.go.th