

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๑๒/๒๑๙๖



กค ๘๖.๒

๕ ๖๓ ๖๔

๑.๕๐๔

สค.

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๘๕๕๕/๖๔

๔ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๒๙ น.



ศิริกมล

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๙๙๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ ของกรมชลประทานทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว มีปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และปัญหาจากบริษัทผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา เป็นต้น จึงเห็นควรให้กรมชลประทานดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นว่า เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑) ได้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งปัจจุบันกรมชลประทานแจ้งว่า ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการส่งมอบงานทั้งสัญญา จึงเห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับสาเหตุที่ไม่ได้ ดำเนินการขอขยายระยะเวลาดำเนินการในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งเร่ง ดำเนินการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติเห็นว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังต้องมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง รวมถึงการจัดหาที่ดินของระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบส่วนที่เหลือ จึงเห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงและเร่งรัดแผนการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมงานระบบท่อส่งน้ำสายชอยพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ชลประทาน ๑๗,๖๐๐ ไร่) ซึ่งมีผลการดำเนินงาน สะสมเพียงแค่ร้อยละ ๓๔.๐๐๙ รวมถึงงานระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญา ๓ (พื้นที่ชลประทาน ๑๐,๐๐๐ ไร่) และงานระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญา ๔ (พื้นที่ชลประทาน ๑๓,๙๐๐ ไร่) ให้กระชับ และชัดเจน รวมทั้งควรพิจารณาดำเนินการจัดหาที่ดินให้แล้วเสร็จก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม ให้ใช้พื้นที่จนเป็นเหตุให้ต้องมีการเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอีกในอนาคต

๓. โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา สำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติเห็นว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังต้องมีการแก้ไขแบบก่อสร้างและการจัดหาที่ดินของระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ จึงเห็นควรให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงและเร่งรัดแผนการดำเนินงาน ซึ่งมีผลการดำเนินงานสะสมเพียงแค่ร้อยละ ๒๐.๖๕ ให้กระชับและชัดเจน รวมทั้งควรพิจารณาดำเนินการจัดหา ที่ดินให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่จนเป็นเหตุให้ต้องมีการเสนอขอขยาย ระยะเวลาดำเนินโครงการอีกในอนาคต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๓๘ โครงการ


ที่คณะกรรมการรัฐมนตรี....

ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการดำเนินการและอยู่ในการติดตามขับเคลื่อนโครงการสำคัญของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนดำเนินการ จึงเห็นควรให้เร่งรัดการดำเนินการขั้นตอนการประกวดราคาใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้

๔. เมื่อได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงานแล้ว ขอให้กรมชลประทานเพิ่มความรัดกุมในการกำกับการทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวโดยด่วน และขอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการอยู่ แล้วพิจารณานำปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวไปปรับใช้ในโครงการอื่น ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวอีก พร้อมทั้งขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเกียรติ ประจำวงษ์)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลุ่มบริหารการประชุม กนช.

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๒๑๒

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ snwrc@onwr.go.th /นายพิทักษ์ ดวงพรหม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๑๖๔ ๙๐๐๘