



ส.ค.
ส่ง : กวค.
รับที่ : 88101/64
22 ก.ค. 2564 เวลา 10.40 น.

ส.ค.
ส่ง : กวค.
รับที่ : 88101/64
22 ก.ค. 2564 เวลา 10.40 น.



ที่ กษ ๐๓๓๐/ ๒๕๖๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สุ...

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๓๗๖

ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๒๐๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๓๐๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๙๗๖๖

ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๗๔๕๓

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบพิจารณา เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลา

จำนวน ๑๐๐ ชุด

ดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ มาเพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สรุปดังนี้

๑. เรื่องเดิม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้พิจารณาเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่หลายโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงโครงการดังต่อไปนี้

๑.๑ โครงการ ...

๑.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๑.๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีแผนการดำเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐) กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๗๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน จำนวน ๖๑ ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒๕,๕๐๐ ไร่ (รายละเอียดตามหนังสืออ้างถึง ๑)

๑.๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม (รายละเอียดตามหนังสืออ้างถึง ๒)

๑.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์

๑.๒.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์ โดยมีแผนการดำเนินโครงการ ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๑) กรอบวงเงินโครงการ ๔,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน จำนวน ๗๓.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน ๕๓,๕๐๐ ไร่ (รายละเอียดตามหนังสืออ้างถึง ๓)

๑.๒.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์ จากเดิม ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม (รายละเอียดตามหนังสืออ้างถึง ๔)

๑.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา โดยมีแผนการดำเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔) กรอบวงเงินโครงการ ๓,๙๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน จำนวน ๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน ๒๘,๐๐๐ ไร่ และสามารถส่งน้ำให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ในฤดูแล้งได้อีก จำนวน ๓๕,๐๐๐ ไร่ (รายละเอียดตามหนังสืออ้างถึง ๕)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) พบปัญหาและอุปสรรคระหว่าง การดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์ และ (๓) โครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ทำให้ผลการดำเนินงานของ ๓ โครงการล่าช้ากว่า แผนงานที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการและขยายระยะเวลาดำเนินการไว้ ประกอบกับ

กรอบระยะเวลาที่กำหนดนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของรายการภายใต้โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ๓ โครงการ เกินกว่ากรอบระยะเวลาดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่กรอบวงเงิน งบประมาณยังเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เดิม

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โปรดพิจารณาเสนอเรื่องนี้ ต่อคณะรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงใหม่ตามข้อเท็จจริง

๔. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีมาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

๔.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๔.๑.๑ กรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงาน สะสม (%)	ผลการดำเนินการ
๑	เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	๑,๒๙๗.๓๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ชลประทาน ๕,๕๐๐ ไร่)	๒๓๘.๕๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ชลประทาน ๒๐,๐๐๐ ไร่)	๔๐๒.๐๐	๑๐๐	อยู่ระหว่างส่งมอบงานทั้งสัญญา

๔.๑.๒ ปัญหาอุปสรรค งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากราษฎรเจ้าของที่ดินบางส่วนไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ จึงมีความจำเป็น ที่ต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนแนวท่อส่งน้ำ และแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎร และเป็นการลดผลกระทบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ โดยได้พิจารณาให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบงานทั้งสัญญา

๔.๑.๓ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเริ่มส่งน้ำ ให้กับพื้นที่ชลประทานครอบคลุมพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๕๐๐ ไร่

๔.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

๔.๒.๑ กรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงาน สะสม (%)	หมายเหตุ
๑	เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ	๑,๒๒๖.๗๒	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๑	๑,๐๒๘.๓๘	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๒ (พื้นที่ชลประทาน ๑๒,๐๐๐ ไร่)	๕๕๘.๘๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	ระบบท่อส่งน้ำสายซอยพร้อมอาคารประกอบ (พื้นที่ชลประทาน ๑๗,๖๐๐ ไร่)	๓๓๘.๕๐	๓๔.๐๐๙	แผนการดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖
๕	ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๓ (พื้นที่ชลประทาน ๑๐,๐๐๐ ไร่)	๕๙๘.๙๐	-	แผนการดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
๖	ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ (พื้นที่ชลประทาน ๑๓,๙๐๐ ไร่)	๓๗๐.๐๐	-	แผนการดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘

๔.๒.๒ ปัญหาอุปสรรค งานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาวรวมประมาณ ๑๘๑ กิโลเมตร มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากปัจจุบันสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้แบบก่อสร้างที่ออกแบบไว้เดิมไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน จึงต้องทำการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎรและสภาพพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๙๙ กิโลเมตร ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้แล้ว ๑๔,๖๐๐ ไร่ คงเหลือที่ต้องดำเนินการอีกประมาณ ๘๒ กิโลเมตร เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานอีก ๓๘,๙๐๐ ไร่

๔.๒.๓ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

๔.๓.๑ กรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงาน สะสม (%)	หมายเหตุ
๑.	เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	๒,๒๒๔.๔๔๔	๒๐.๖๕	แผนการดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๗
๒.	ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	๘๖.๘๘๔	๒๐.๖๕	แผนการดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๗

๔.๓.๒ ปัญหาอุปสรรค กรมชลประทาน ได้ว่าจ้าง บริษัทสยามพันธวิวัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๒/๒๕๖๐ (สพด.) วงเงินสัญญา ๑,๖๕๐ ล้านบาท

ระยะเวลาสัญญา ๑,๐๘๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา มีผลงานสะสมร้อยละ ๒๐.๖๕ ซึ่งกรมชลประทานได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๓.๓ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทาน มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่จากที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้ ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) (๒) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๘) และ (๓) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๘)

๕. แผนปฏิบัติการ

๕.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๕.๑.๑ ช่วงระยะเวลา ๑-๓ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว จะเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและดำเนินการตามเงื่อนไขทางสัญญาต่อไป

๕.๑.๒ ช่วงระยะเวลา ๔-๖ เดือน จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานต่อไป

๕.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

๕.๒.๑ ช่วงระยะเวลา ๑-๓ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ ๓ เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

๕.๒.๒ ช่วงระยะเวลา ๔-๑๒ เดือน จะดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในส่วน of แบบก่อสร้าง และการจัดหาที่ดินของระบบส่งน้ำและอาคารประกอบส่วนที่เหลือ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรองรับการดำเนินการต่อไป

๕.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

๕.๓.๑ ช่วงระยะเวลา ๑-๓ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

๕.๓.๒ ช่วงระยะเวลา ๔-๑๒ เดือน จะดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในส่วน of แบบก่อสร้าง และการจัดหาที่ดินของระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรองรับการดำเนินการต่อไป

๖. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

๗.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ภายใต้กรอบวงเงิน โครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๗๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๘) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๔,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๘) ภายใต้ กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๙๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th