



ที่ กค ๐๓๐๙/๑๓/๒๕๖๓

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปคำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง การดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ ปี ๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาคและให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ เนื้อที่ประมาณ ๔๓๐ ไร่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ต่อมาในปี ๒๕๓๕ รัฐบาลมีโครงการจัดสร้างสวนสาธารณะบริเวณพื้นที่โรงงานยาสูบดังกล่าว เพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ และในปี ๒๕๓๗ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานชื่อสวนสาธารณะดังกล่าวว่า “เบญจกิติ” มีการออกแบบสวนสาธารณะ เป็น ๒ ส่วน คือ สวนน้ำ เนื้อที่ ๑๓๐ ไร่ และสวนป่า เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ เนื่องจากการโยกย้ายโรงงานยาสูบต้องใช้เวลาาน กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์จึงได้ดำเนินการจัดสร้างสวนน้ำ “เบญจกิติ” เนื้อที่ ๑๓๐ ไร่ ก่อน และในปี ๒๕๔๗ กรมธนารักษ์ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการ

๑.๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ ๒ เนื้อที่ ๓๒๐ ไร่ ภายในกรอบวงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง โดยใช้เงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง จำนวน ๔๒๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ สำหรับเงินค่าจัดสร้างเพิ่มเติม จำนวน ๕๓๐ ล้านบาท ให้โรงงานยาสูบนำค่าใช้จ่ายที่โรงงานยาสูบสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน ๕๓๐ ล้านบาท มาบวกกลับในการคำนวณกำไรเพื่อการจัดสรรโบนัสประจำปีบัญชีที่มีการใช้จ่ายจริง เพื่อจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

๑.๑.๓ กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑ เนื้อที่ ๖๑ ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลได้จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน และได้ส่งมอบพื้นที่สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๑ เนื้อที่ ๖๑ ไร่ ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการ

๑.๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับทราบความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ตามกรอบกระบวนการดำเนินงานจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑.๑.๕ คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ส่วนที่ ๒ ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๖๓๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีราชอาณาจักรในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติที่รับทราบผังแม่บทสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ตามที่บริษัทผู้ออกแบบเสนอ และความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ จำนวน ๕ กระบวนการ ประกอบด้วย งานจ้างรื้อถอน งานจ้างออกแบบ งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ (PMC) และงานก่อสร้าง พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้แบ่งการก่อสร้าง เป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ ในช่วง ๘ เดือนแรก จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้มีช่วงเวลาสำหรับเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระยะที่ ๒ ดำเนินการในส่วนงานสวนที่เหลือ งานปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นอาคารกีฬาและอาคารพิพิธภัณฑ์ ในช่วง ๘ เดือนหลัง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๑.๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ รับทราบแผนการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และแบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ในช่วง ๘ เดือนแรก จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้มีช่วงเวลาสำหรับเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ ดำเนินการในส่วนงานสวนที่เหลือ งานปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นอาคารกีฬาและอาคารพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๘ เดือน) ตามผังแม่บทสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ตามที่ผู้ออกแบบเสนอ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ รับทราบแผนการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และแบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ในช่วง ๘ เดือนแรก จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้มีช่วงเวลาสำหรับเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ ดำเนินการในส่วนงานสวนที่เหลือ งานปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นอาคารกีฬาและอาคารพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามผังแม่บทสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ตามผังแม่บทสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ตามที่ผู้ออกแบบเสนอ

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๓.๑ กระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบก เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ เนื้อที่ประมาณ ๒๕๔ ไร่ เพื่อให้การก่อสร้างสวนป่าแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและสามารถจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยกรมธนารักษ์จะจ่ายเงินค่าดำเนินการให้กองทัพบก เป็นเงิน ๖๕๒,๕๓๗,๐๐๐.- บาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๒ พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ก่อสร้างที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๖๐-๑-๗๖ ไร่ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธีเปิดโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๒๖๓,๗๖๖,๐๐๐.- บาท แบ่งการส่งมอบงานและการจ่ายเงินเป็น ๔ งวด โดยงวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเงินนับตั้งแต่วันที่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปัจจุบันกองทัพบกส่งมอบงานถึงงวดที่ ๘

พื้นที่ก่อสร้างที่ ๒ เนื้อที่ประมาณ ๑๐๓-๑-๖.๕ ไร่ ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๓๘๘,๗๗๑,๐๐๐.- บาท แบ่งการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน เป็น ๑๓ งวด โดยงวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเงิน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปัจจุบันกองทัพบกได้มีหนังสือแจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ให้กรมธนารักษ์แล้ว

๑.๓.๒ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามลำดับและส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ได้รับผลกระทบ ทำให้การดำเนินการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง ส่งผลให้งานก่อสร้างพื้นที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รวมถึงการจัดเตรียมงานพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาบริหารโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ เพื่อปรับแผนงานการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ และได้ส่งข้อมูลแผนการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จของพื้นที่ก่อสร้างที่ ๑ และพื้นที่ก่อสร้างที่ ๒ ดังนี้

พื้นที่ก่อสร้างที่ ๑ ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างออกไป ๙๔ วัน จากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

พื้นที่ก่อสร้างที่ ๒ ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างออกไป ๖๖ วัน จากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๑.๓.๓ คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติ ดังนี้

(๑) เห็นชอบให้ปรับแผนงานการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ โดยกองทัพบกจะสามารถก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยให้มีพิธีเปิดโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๒) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบการปรับแผนการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

(๓) เห็นชอบงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในงานก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ให้กับกองทัพบก จำนวน ๑๙,๒๐๔,๑๐๑.๖๕ บาท

(๔) เมื่อกรมธนารักษ์ได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างที่ ๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๖๐-๑๗๐ ไร่ จากกองทัพบกแล้ว เห็นสมควรส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการต่อไป

(๕) เห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างทางสัญจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าสวนป่า “เบญจกิติ” ฝั่งถนนวงแหวนรอบนอก-ถนนสุขุมวิทซอย ๔ จำนวน ๔,๓๔๑,๓๑๖.๒๐ บาท โดยให้กองทัพบกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

(เอกสาร ๑๑)

๑.๓.๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ โดยมีความคืบหน้างานก่อสร้าง ดังนี้

พื้นที่ก่อสร้างที่ ๑ แผนงานร้อยละ ๑๐๐ ผลงานร้อยละ ๙๙.๗๐ ของปริมาณงานตามแผนงาน ปัจจุบันคงเหลือการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อให้ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในพื้นที่ใช้งานได้สมบูรณ์

พื้นที่ก่อสร้างที่ ๒ แผนงานร้อยละ ๕๔.๘๘ ผลงานร้อยละ ๕๐.๑๘ ของปริมาณงานตามแผนงาน ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๗๐

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน แผนงานร้อยละ ๖๗.๒๑ ผลงานร้อยละ ๖๓.๗๑ ของปริมาณงานตามแผนงาน ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓.๕๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๖ วัน ใช้ไปแล้ว ๓๕๘ วัน คงเหลือระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๘ วัน (ขยายระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)

(เอกสาร ๑๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ และการปรับแผนงานการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๓. สำคัญและข้อเท็จจริง

คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ปรับแผนงานการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกองทัพบกจะสามารถก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยให้มีพิธีเปิดโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. ข้อกฎหมาย...

๔. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๔.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ เห็นชอบในหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่ส่วนภูมิภาค และให้พัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ (เขตคลองเตย) เนื้อที่ประมาณ ๔๓๐ ไร่ เป็นสวน โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

๔.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐ อนุมัติให้ใช้เงินจากเงินรายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” โดยส่วนที่ ๑ เป็นการจัดสร้างสวนน้ำ มีวงเงินจัดสร้างประมาณ ๑๘๐ ล้านบาท และส่วนที่ ๒ เป็นการจัดสร้างสวนป่า มีวงเงินจัดสร้างประมาณ ๔๒๐ ล้านบาท

๔.๓ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ภายในกรอบวงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง โดยการใช้จ่ายเงินแต่ละระยะ (PHASE) ของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์และโรงงานยาสูบตกลงร่วมกันตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ โรงงานยาสูบต้องดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ในแต่ละระยะแล้วเสร็จได้ตามเป้าหมาย

๔.๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับทราบความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ตามกรอบกระบวนการดำเนินงานจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

๔.๕ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ รับทราบแผนการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และแบ่งการก่อสร้างเป็น ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ในช่วง ๘ เดือนแรก จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้มีช่วงเวลาสำหรับเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ ดำเนินการในส่วนงานสวนที่เหลือ งานปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นอาคารกีฬาและอาคารพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามผังแม่บทสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ตามผังแม่บทสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ตามที่ผู้ออกแบบเสนอ

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแผนการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ มีกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๖ เดือน ซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และแบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๒ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ในช่วง ๘ เดือนแรก จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้มีช่วงเวลาสำหรับเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระยะที่ ๒ ดำเนินการในส่วนงานสวนที่เหลือ งานปรับปรุงอาคารเดิม ให้เป็นอาคารกีฬาและอาคารพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ แล้ว แต่เนื่องจากกองทัพบกได้ประเมินสถานการณ์ของงานก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอปรับแผนงานก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ โดยกองทัพบกจะสามารถดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกอบกับ

คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ปรับแผนงานการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกองทัพบกจะสามารถก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยให้มีพิธีเปิดโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ ๒-๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์
กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๒๘
โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๘๔๑๐
E-mail bsp@treasury.go.th