

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๓๐/ ๑๗๗



กต 1.7.

16 ส.ค.65

11. 10 น.

สลด.

ตั้ง : กวค.

รับที่ : ร2882/65

16 มี.ค. 2565 เวลา 11.00 น.



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอชี้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปาง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๓๐/๔๖๘๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๒๒๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปาง จากเดิม ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๖) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๖๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท และต่อมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยมีประเด็นในส่วนแผนการดำเนินโครงการซึ่งกรมชลประทานมีแผนที่จะต้องดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดินตามกระบวนการขั้นตอน และได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนดังกล่าวมาด้วย จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจ่ายค่าชดเชยเพื่อการจัดที่ดินของโครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปางว่า โครงการก๊วคหมา จังหวัดลำปาง มีที่ดินที่ต้องดำเนินการจัดที่ดิน จำนวน ๕,๑๐๕ แปลง คิดเป็นเนื้อที่ ๒,๔๔๓ - ๐ - ๙๖ ไร่ ปัจจุบันจ่ายค่าชดเชยแล้ว ๗๙๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท (๕,๐๙๐ แปลง คิดเป็นเนื้อที่ ๒,๔๔๑ - ๐ - ๙๖ ไร่) และในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน เนื่องจากบางส่วนมีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ใหม่ และเปลี่ยนแปลงการถือครองกรรมสิทธิ์ไปจากเดิม โดยมีแผนการดำเนินการให้แล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th