



สค. 56
วันที่ 27 มิ.ย. 65
เวลา 9.10

สค. 7-66
ส่ง : กค.
รับที่ : 53979/65
21 เม.ย. 2565 เวลา 17.21 น.

ที่ กษ ๐๓๓๐/๑๖๖๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๑๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๖๒๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๒๕๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๓๘๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๗๔๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบพิจารณา เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลา

ดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ มาเพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๕) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ซึ่งกำกับ การบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สรุปดังนี้

๑. เรื่องเดิม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้พิจารณาเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในการเกษตร การอุปโภค - บริโภค การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงโครงการดังต่อไปนี้

๑.๑ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

๑.๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้กรมชลประทาน เริ่มดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๑) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๘,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ...

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่อำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑.๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๘,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑.๑.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาดำเนินโครงการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๓) เป็น ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ แผนการดำเนินงานโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราตอบสนองความต้องการใช้น้ำของราษฎรในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง-แม่จิด - แม่กวง ร่วมกันให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่

๑.๒.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อนุมัติให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เกินกว่ากรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่กรอบวงเงินงบประมาณยังเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เดิม

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โปรดพิจารณาเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการช่วยเหลืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงใหม่ตามข้อเท็จจริง

๔. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการไว้ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และ (๒) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนงานที่กำหนดไว้มาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

๔.๑ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

๔.๑.๑ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงาน สะสม (%)	หมายเหตุ
๑	เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	๒,๖๑๙.๗๓๐๗	๑๐๐.๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑	๘๖๒.๘๑๕๙	๘๙.๗๙๕	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๓	ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๒	๓๖๙.๔๑๕๖	๕๓.๒๘๔	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๔	ระบบชลประทานฝั่งขวา	๒๑๕.๖๙๒๕	๒๓.๓๙๗	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๕	ระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ	๗๕.๙๐๐๐	๔๕.๖๔๙	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๒ ปัญหาและอุปสรรค

(๑) การดำเนินงานก่อสร้างระบบชลประทาน

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของราษฎรเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ออกแบบก่อสร้างไว้เดิม กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับราษฎร ซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ

(๒) การจัดหาที่ดินของกรมชลประทาน

กรมชลประทานได้ใช้วิธีเจรจาซื้อขายที่ดินจากราษฎรที่ถูกเขตชลประทานควบคู่กับการเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีเจ้าของทรัพย์สินบางส่วนไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ภาครัฐกำหนด

และไม่ยินยอม ...

และไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ รวมถึงที่ดินบางแปลงติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย กรมชลประทานได้เสนอขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี และตำบลบ้านนา ตำบลเมืองเก่า ตำบลกบินทร์ ตำบลปอทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. เพื่อก่อสร้างระบบชลประทานและระบบระบายน้ำของโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้าย การเดินทางของบุคคลและสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรเครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๔.๑.๓ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

๔.๒.๑ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงาน สะสม (%)	หมายเหตุ
๑	อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด - แม่กวง สัญญาที่ ๑	๒,๓๓๔.๖๐๐๐	๓๗.๙๓๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐
๒	อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด - แม่กวง สัญญาที่ ๒	๑,๘๘๐.๘๐๐๐	๑๐๐.๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด สัญญาที่ ๑	๒,๘๕๗.๔๑๓๔	๘๖.๕๘๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๔	อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด สัญญาที่ ๒	๒,๑๓๔.๐๐๐๐	๔๗.๒๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๕	ระบบท่อส่งน้ำแม่จัด - แม่แตง	๑,๙๙๑.๔๔๕๗	๔๖.๓๖๒	อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๒.๒ ปัญหาและอุปสรรค

(๑) การขออนุญาตพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่บางส่วน อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เนื้อที่ ๒๒๙ - ๑ - ๖๓.๖ ไร่ กรมชลประทานจึงต้องอนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ ซึ่งเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา บางส่วน แต่ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีผลใช้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการที่แตกต่างไปจากเดิมตามมาตรา ๘ วรรค ๓ ในการกำหนดให้พื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงต้องนำร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ส่งผลให้กรมชลประทานไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาให้ผู้รับจ้างได้

(๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้าย การเดินทางของบุคคลและสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรเครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๔.๒.๓ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ จากที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติไว้ ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม ได้แก่

(๑) โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. แผนปฏิบัติการ

๕.๑ โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

๕.๑.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๓ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) เร่งรัดดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไป

(๒) เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้างระบบชลประทานในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จและดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาต่อไป

๕.๑.๒ ช่วงระยะเวลา ๔ - ๑๒ เดือน จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของโครงการต่อไป

๕.๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

๕.๒.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๓ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ส่วนที่เหลือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง

(๒) เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินขุดลอกส่งน้ำในส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จและดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาต่อไป

๕.๒.๒ ช่วงระยะเวลา ๔ - ๑๒ เดือน จะดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านจัดหาที่ดินและการขออนุญาตใช้พื้นที่ ของงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำแมงจืด - แม่แตง และอาคารประกอบ ในส่วนที่เหลือ เพื่อเสนอขอตั้งประมาณรองรับการดำเนินงานต่อไป

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ขอใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ดังนี้ (๑) โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ (๒) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

๘.๑ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๑๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ภายใต้ กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘.๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็น ๑๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐ ส่วนฯ

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th