

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๑.๑/๓๐๒

ก.ว.ค. 10. 2

71. 1. 66

9. 10. 6

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 1551
รับที่(อีเมล).....
วันที่..... 7 ก.พ. 2566 8.35

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม
เรื่องที่ ..เดิม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๗๗

ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

๗ ก.พ. 2566
จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร จากเดิม ๒๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินรายได้สมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๕๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหิดลก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร ในวงเงิน ๒๖๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙) และสำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้าง ในวงเงิน ๒๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง และดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ มีผลทำให้ค่างานเพิ่มขึ้นจากวงเงินตามสัญญาเดิม จำนวน ๕๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยมหิดลใช้เงินรายได้สมทบในส่วนดังกล่าว รวมวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท และสำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว สูงกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดล

/สามารถ...

สามารถใช้อาคารเพื่อรองรับการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร จำนวน ๕๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยงบประมาณส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นการใช้เงินรายได้สมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล และขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

สำหรับการเพิ่มวงเงินดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการก่อสร้างผู้กั้นเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินร้อยละแปดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสูตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒/๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th