



กวก. 131
บ.ป. 66
13.10 น.

สสค. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : 810227/66

6 พ.ย. 2566 เวลา 16.48 น.



ที่ กค ๐๘๑๗.๒/ ๑๕/๕๐๑

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ ยสท. (สยร) ๒๑๐๐๐๑/๑๕๘๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒. สำเนาหนังสือการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ ยสท. (สยร) ๒๑๐๐๐๑/๒๓๓๒ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ (โครงการฯ) ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอคณะกรรมการ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อนุมัติการดำเนินโครงการฯ เพื่อทดแทนโรงงานผลิตยาสูบเดิม โดยย้ายสถานที่ออกจากเขตกรุงเทพมหานคร ตามความเห็นของคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ชื่อเดิมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) (คณะกรรมการ สศช.) และให้ ยสท. (ชื่อเดิมโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง) นำเสนอแนวทางและรายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช. ให้คณะกรรมการรัฐมนตรีทราบด้วย โดย ยสท. ได้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อกระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีข้างต้น

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

“ไม่มี”

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

ยสท. ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ โดยสรุปได้ดังนี้

๓.๑ ความเป็นมา

๓.๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ ยสท. ดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมห่างจากกรุงเทพมหานครในรัศมีไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร ภายในวงเงินลงทุนโครงการฯ ประมาณ ๑๖,๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕) และให้กระทรวงการคลังเสนอโครงการฯ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาตามขั้นตอนเพื่อความรอบคอบและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

/๓.๑.๒ เมื่อวันที่ ...

๓.๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการดำเนินโครงการฯ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๖,๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕) เพื่อทดแทนโรงงานผลิตยาสูบเดิม โดยย้ายสถานที่ออกจากเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางอากาศบริเวณชุมชนรอบโรงงาน ลดผลกระทบการจราจร และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช. และให้ ยสท. นำเสนอแนวทางและรายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช. ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

๓.๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ ยสท. ใช้แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ของ ยสท. ในการดำเนินการโครงการฯ และปรับแผนการดำเนินโครงการฯ โดยยังคงเป้าหมาย วงเงินลงทุน และผลประโยชน์ที่ได้รับตามที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติไว้เดิม และมอบหมายให้ สศช. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หากการปรับแผนการดำเนินโครงการฯ มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อแผนงานหรือการลงทุนจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ กระทรวงการคลังจะต้องจัดทำรายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการ สศช. พิจารณาให้ความเห็น และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๓.๑.๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติยกเลิกการก่อสร้างอาคารคลังเก็บใบยาต่างประเทศ (B-๐๕) และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (B-๑๙) โดยปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒๔๗.๐๔ ล้านบาท ส่งผลให้กรอบวงเงินลงทุนรวมลดลงจากที่อนุมัติไว้เดิม จำนวน ๑๖,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท เป็นวงเงิน ๑๕,๙๕๒.๙๖ ล้านบาท และขยายกรอบระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๓.๑.๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการปรับแผนการดำเนินโครงการฯ ของ ยสท. โดยมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ วิธิดำเนินการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ Logistic รายละเอียดการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงานและผู้บริหาร ขนาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ และการใช้งานเครื่องจักรเก่า ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่นนอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อตกลงคุณธรรมฯ) มาใช้ในโครงการจัดซื้อเครื่องจักรของโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ (โรงงานฯ) ด้วย

๓.๒ ผลการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

๓.๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ยสท. ได้เริ่มดำเนินแผนงานโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการโครงการฯ ประกอบด้วยแผนงานหลักจำนวน ๖ แผน ได้แก่ แผนงานจัดซื้อที่ดิน แผนงานก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร แผนงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และเดินเครื่องจักรใหม่ แผนงานซ่อมแซม ปรับปรุงสมรรถนะ ขนย้าย ติดตั้ง ทดสอบ และเดินเครื่องจักรเก่า แผนงานจัดจ้างจัดการซากเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ไม่ใช้ประโยชน์ และแผนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ Logistic โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนงานหลัก	ระยะเริ่มต้น	ระยะเวลายสิ้นสุด
๑) แผนงานจัดซื้อที่ดินบริเวณสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลอุทัย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒) แผนงานก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร	๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔	๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๓) แผนงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และเดินเครื่องจักรใหม่	๑ กันยายน ๒๕๕๓	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

แผนงานหลัก	ระยะเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
๔) แผนงานซ่อมแซม ปรับปรุงสมรรถนะ ขนย้าย ติดตั้ง ทดสอบ และเดินเครื่องจักรเก่า	๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๕) แผนงานจัดจ้างจัดการซากเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ไม่ใช้ประโยชน์	๒๐ กันยายน ๒๕๕๕	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๖) แผนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ Logistic	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

๓.๒.๒ ยสท. ได้พิจารณานำข้อตกลงคุณธรรมฯ มาใช้กับสัญญาย่อยภายใต้แผนงานหลักตามข้อ ๓.๒.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดสัญญาย่อย	วงเงินสัญญาจ้าง (ล้านบาท)	วันเริ่มสัญญา	วันส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา
๑) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (M-๐๑/๑)	๒,๐๙๐.๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๕๙	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-๐๑/๒)	๘๙๕.๖๖๐	๒๖ มกราคม ๒๕๕๙	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี ด้านกระบวนการมวน (M-๐๒/๑)	๔๔๐.๐๐๐	๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี ด้านกระบวนการบรรจุ (M-๐๒/๒)	๔๘๕.๐๐๐	๓ สิงหาคม ๒๕๕๙	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๕) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี ด้านกระบวนการผลิตกันกรอง (M-๐๒/๓)	๓๐๘.๙๒๗	๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙	๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๖) เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายและหีบบุหรีอัดโนมิตี (M-๐๒/๔)	๔๖๙.๙๔๙	๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗) เครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน และอุปกรณ์โรงพิมพ์ (M-๐๓/๑)	๓๒๖.๐๐๐	๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๘) เครื่องจักรด้านโรงพิมพ์แบบป้อนม้วน และอุปกรณ์โรงพิมพ์ (M-๐๓/๒)	๗๓.๔๐๐	๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙	๘ กันยายน ๒๕๖๐
๙) โครงการจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัดโนมิตี (F-๐๒/๒)			
๙.๓) การจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบคัดแยก ลำเลียงสินค้า และกระจายสินค้าอัดโนมิตี	๕๙.๙๐๐	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๙.๔) การจัดหาติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักรด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัดโนมิตี สำหรับฝ่ายการพิมพ์	๘.๓๔๖	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

โดยต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ยสท. ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรมฯ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

๓.๒.๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงงานฯ เริ่มผลิตบุหรีชิกาแรตอย่างเป็นทางการ โดยปัจจุบันมีความสามารถผลิตบุหรี ดังนี้

- ๑) ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นมีกำลังการผลิต ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง
- ๒) ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพองมีกำลังการผลิต ๒,๒๘๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง
- ๓) ด้านกระบวนการมวนและบรรจุ มีกำลังการผลิตบุหรี ๓๐,๐๐๐ ล้านมวนต่อปี

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ยสท. ได้พัฒนาพื้นที่ของ ยสท. เดิมในกรุงเทพมหานครให้เป็นสวนสาธารณะ โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง และ ยสท. ได้สมทบเงินค่าก่อสร้างด้วย

๓.๒.๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการ ยสท. ในการประชุมครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบรายงานปิดโครงการฯ เพื่อเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไป

๓.๒.๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ยสท. ได้รายงานผลการดำเนินการโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ ๑๕,๙๕๒.๙๖ ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายจริงทั้งโครงการฯ จำนวน ๑๒,๔๑๔.๓๐ ล้านบาท

๓.๒.๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ยสท. ได้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ ตามข้อ ๓.๒.๕

๓.๓ ผลการดำเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช.

ยสท. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยสรุปได้ดังนี้

๓.๓.๑ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ยสท. เห็นควรให้ ยสท. ดำเนินการดังนี้

๑) นำปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายดำเนินงานมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานฯ ร่วมกับการพิจารณาด้านกายภาพด้วย เพื่อให้การคัดเลือกที่ดินโครงการมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ คุ่มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรในระยะยาว

การดำเนินงานของ ยสท. : ยสท. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินและจ้างบริษัทผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินราคาที่ดินเพื่อพิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ตั้งโรงงานและการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ รวมถึงเพื่อให้การคัดเลือกที่ดินโครงการฯ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในทุกมิติ คุ่มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยในปี ๒๕๕๓ ยสท. ได้ซื้อที่ดินสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒ แปลงเพื่อใช้สำหรับก่อสร้างอาคารโรงงานฯ จำนวน ๒๒๐ ไร่ และสำหรับก่อสร้างที่พักอาศัย จำนวน ๒๒ ไร่

๒) ให้ความสำคัญในการจัดทำมาตรการควบคุมมลภาวะทางอากาศของโรงงานฯ โดยพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและดำเนินมาตรการเพื่อลดภาระด้านกลิ่นและฝุ่นอย่างเคร่งครัดให้เกิดผลในการปฏิบัติ

การดำเนินงานของ ยสท. : ยสท. ให้ความสำคัญในการจัดทำมาตรการควบคุมมลภาวะทางอากาศของโรงงาน โดยการนำเทคโนโลยีระบบกำจัดฝุ่นมาใช้ในการบำบัดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งอากาศที่ผ่านระบบกำจัดฝุ่นแล้วจะผ่านระบบบำบัดกลิ่น Wet Scrubber ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีฝุ่นผงใบยาคงเหลืออยู่ในโรงงาน ยสท. จึงมีการนำเทคโนโลยีระบบปรับอากาศโดยวิธีการพ่นสเปรย์น้ำ (Air Washer) เพื่อช่วยในการปรับอากาศและกำจัดฝุ่นผงใบยาที่คงเหลือในอากาศ ทั้งนี้ ยสท. มีการออกแบบภูมิทัศน์ที่ให้ความร่มรื่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการกรองกลิ่น ฝุ่น เสียง และดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงดูดซับสารพิษ

๓) พิจารณาความเหมาะสมการใช้แหล่งเงินทุนอื่น แทนเงินนำส่งรัฐ ที่จะขอเพิ่มเพิ่มเติม จำนวน ๙,๓๕๐ ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์

การดำเนินงานของ ยสท. : ยสท. ได้พิจารณาแนวทางการใช้แหล่งเงินทุน อื่นนอกเหนือจากการนำเงินส่งรัฐแล้วพบว่า มีข้อจำกัดทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น ยสท. ในขณะนั้นยังไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการกู้เงินได้ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถ จัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติให้ ยสท. ใช้แหล่งเงินลงทุนจากเงินรายได้ของ ยสท. ในการดำเนินการโครงการฯ โดยให้ กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการลดอัตราการนำส่งรายได้แผ่นดินของ ยสท. จากอัตรา ที่กำหนดไว้เดิม คือ ร้อยละ ๘๘ ของกำไรสุทธิ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างแผนการลงทุน กับผลประกอบการจริงของ ยสท. โดยเริ่มจากการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๓.๓.๒ เนื่องจากกิจการยาสูบส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของประชาชน ยสท. ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การวิจัยพัฒนา และการดูแลสุขภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ให้จัดสรรงบประมาณ เพื่อการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เพื่อลดการสูบบุหรี่

การดำเนินงานของ ยสท. :

๑) ยสท. ได้มีการวางผังโรงงานตามแนวคิด Factory in the park โดยอ้างอิงตามมาตรฐานโรงงานผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) ซึ่งเป็นมาตรฐาน ในการควบคุมผู้ผลิตและผู้บริโภคทุกขั้นตอน ตั้งแต่สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม การออกแบบอาคาร วัสดุดิบ ที่ใช้ รวมถึงระบบการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค และออกแบบกระบวนการผลิตบุหรี่ที่ส่งเสริมการเป็นโรงงาน เชิงนิเวศน์ (Eco - factory)

๒) ยสท. มีการช่วยเหลือและดูแลเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยา เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใบยา การนำระบบปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมที่ดีมาใช้ในการกระบวนการ เพาะปลูกและผลิตใบยาสูบ และรับประกันราคาซื้อใบยาจากเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ และส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในส่วนภูมิภาค รวมถึงสร้างอาชีพในระบบการผลิต

๓) ยสท. พัฒนาคุณภาพของยาสูบไทยแต่ละตราโดยคำนึงถึงสุขภาพ ของผู้บริโภคผ่านการควบคุมนิโคตินในใบยาสูบ ควบคุมปริมาณสารตกค้างและทาร์ที่มีอยู่ในบุหรี่ ตลอดจน การผลิตบุหรี่ที่ได้มาตรฐาน นำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ในการกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

๓.๓.๓ ยสท. ควรพิจารณาแนวทางการปรับองค์กรให้สามารถดำเนินกิจการ ในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคล่องตัวในการดำเนินงาน และการระดมทุน โดยเร่งแปลงสภาพ เป็นนิติบุคคลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งพิจารณาแนวทางการลดบทบาทภาครัฐในกิจการยาสูบในระยะต่อไป

การดำเนินงานของ ยสท. : เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ยสท. ได้ยกฐานะเป็นองค์กรนิติบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติการยาสูบ แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิการ์เรต ซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และการกระทำกิจการอื่น

๓.๔ ข้อเสนอ ยสท.

บัดนี้ ยสท. ได้ดำเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ โดยมีการเบิกจ่ายจริงเป็นจำนวน ๑๒,๔๑๔.๓๐ ล้านบาท ภายในกรอบวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อกระทรวงการคลังเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

โครงการฯ ดำเนินการขึ้นเพื่อทดแทนโรงงานผลิตยาสูบเดิม โดยย้ายสถานที่ออกจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่ม Economy of Scale จากการสร้างโรงงานผลิตยาสูบใหม่แห่งเดียวที่เป็น Integrated Production Complex ในพื้นที่ที่เหมาะสมด้านการขนส่ง เพื่อปรับระบบการบริหารจัดการและการผลิตให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันกับธุรกิจบุหรี่ของต่างประเทศทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

“ไม่มี”

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“ไม่มี”

๗. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“ไม่มี”


๘. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินโครงการฯ ตามที่ ยสท.

รายงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเศรษฐา ทวีสิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑

โทร. ๐-๒๒๔๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๓๗ (นางสาวจิตธูมาศฯ)

โทรสาร ๐-๒๒๔๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๓๐๔

E-mail : jittamas_k@sepo.go.th