

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวพ) ๐๕๐๕.๒/๔๔๑



สค. (eMail)
กวด. 179.5
วันที่ 8.20.67
เวลา 13.00
ส่ง : กวด.
รับที่ : 5247/67
8 ม.ค. 2567 เวลา 11.27 น.



คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม.๑๐๕๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จำนวน ๑๔ ตอน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จำนวน ๑๐ ตอน ของกรมทางหลวง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕๔๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกะทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จำนวน ๑๔ ตอน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จำนวน ๑๐ ตอน เพื่อพิจารณาดังนี้

๑. อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผู้กผันข้ามปีงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จำนวน ๑๔ ตอน วงเงินจำนวน ๑,๗๔๐,๙๘๘,๒๐๔ บาท

๒. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา จำนวน ๑๐ ตอน ได้แก่

๒.๑ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ จำนวน ๔ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๓ ตอนที่ ๖ ตอนที่ ๑๗ และตอนที่ ๓๒

๒.๒ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๕ ตอนที่ ๒๐ และตอนที่ ๒๔

๒.๓ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑๘ ตอนที่ ๑๙ และตอนที่ ๓๙


ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบงานก่อสร้าง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีงานที่ต้องดำเนินการเพิ่มขึ้นและทำให้วงเงินงบประมาณค่าจ้างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิม ประกอบกับเป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หากรอกระบวนการอนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการแก้ไขสัญญา จะทำให้งานมีความล่าช้าได้ กรมทางหลวงจึงได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างสำหรับงานในส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไปก่อน ดังนั้น เพื่อให้กรมทางหลวงสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กรมทางหลวงเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ อย่างไรก็ตาม เมื่อกรมทางหลวงได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว กรมทางหลวงจะต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ ให้ถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเชีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th