

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๗/๑๖๘๘



๓๐๓ 3๕.4

19 มี.ค.๖๔

10.3๐น.

สลก.

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕3341/67

19 มี.ค. 2567 เวลา 8:39 น.



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๓๗๗๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐) เนื่องจากในช่วงเริ่มงานประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ และเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการการขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ อันเนื่องจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่เรียกเก็บภาษีในขณะที่ศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความแตกต่างจากราคาที่ดินในช่วงเริ่มดำเนินโครงการ รวมทั้งได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการแสวงหาราคาเวนคืนที่สะท้อนราคาใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อขายจริง สำหรับวงเงินงบประมาณให้หรือกับสำนักงานประมาณในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๐๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๘๘๒

E-mail : wannapa@nesdc.go.th