



พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ 16 ก.พ. 67
เวลา 17.48

สลด.
ส่ง : กวค.
รับที่ : ๘1973/67
16 ก.พ. 2567 เวลา 13.30 น.



ที่ กษ ๐๓๓๐/๑๘๕๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดชัยภูมิ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่องขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ
๒. ข้อมูลที่ต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เริ่มดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงินก่อนนี้ผูกพันและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับงานจ้างก่อสร้างภายใต้โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	มติคณะรัฐมนตรี	รายการ	วงเงินก่อนนี้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาก่อนนี้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.)
๑	๓ มีนาคม ๒๕๖๓	งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ	๑,๐๑๗.๔๕๐	๒๕๖๓-๒๕๖๗

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ สูงกว่ากรอบวงเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติไว้เดิม สำหรับการจ่ายค่าที่ดินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ประกอบกับมีความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ซึ่งทั้ง ๒ กรณี จำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

๓. ความเร่งด่วน...

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี โปรดพิจารณาเสนอเรื่องขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนที่สุด เพื่อกรมชลประทานจะสามารถดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๔. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

๔.๑ แผน - ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

๔.๑.๑ การจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ปัจจุบันได้สำรวจปักหลักเขต กันเขตรังวัดที่ดิน และตรวจสอบที่ดินทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจัดทำบัญชีจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินรวมทั้งได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น กรมป่าไม้ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผลการจัดหาที่ดิน ดังนี้

	แปลง	เนื้อที่ (ไร่)	หมายเหตุ
พื้นที่โครงการ	-	๑๘,๑๗๓ - ๒ - ๘๒	เบิกจ่ายค่าที่ดินเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๗,๓๘๕,๑๒๗.๒๖ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๗)
ที่ดินที่ต้องจัดหาทั้งสิ้น	๒,๗๐๐	๑๕,๔๗๓ - ๒ - ๘๒	
จ่ายค่าที่ดินแล้ว	๕๗๖	๓,๔๓๒ - ๐ - ๕๓.๘๐	
ตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว	๒,๐๒๔	๙,๗๔๑ - ๒ - ๒๘.๒๐	
อยู่ระหว่างรอการรังวัดที่ดิน	๑๐๐	๒,๓๐๐ - ๐ - ๐๐	
บัญชีอนุมัติแล้ว	๖๑๗	๒,๕๘๘ - ๐ - ๐๐	
อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี	๑,๒๐๐	๖,๕๗๗ - ๑ - ๙๗	
อยู่ระหว่างรออนุมัติบัญชี	๒๐๗	๕๗๖ - ๐ - ๓๓.๒๐	

สำหรับการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างส่วนที่เหลือ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยแอ่ง ตำบลวังตะเฒ่า ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว และตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำบัญชีและเตรียมการจ่ายค่าชดเชย ซึ่งจะได้เร่งรัดการจัดหาที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๔.๑.๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(๑) งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ ลักษณะเป็นเขื่อนดินถมแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam) สันเขื่อนกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑,๕๘๐ เมตร สูง ๒๔ เมตร ความจุเก็บกัก ๗๐.๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) ระบายน้ำได้สูงสุด ๓,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

และอาคารส่ง...

และอาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิม ระบายน้ำได้สูงสุด ๔๔.๗๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานได้ว่าจ้าง บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ตามสัญญาเลขที่ กจ.๔๗/๒๕๖๓ (สพด.) ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๙๓๙,๐๒๓,๙๐๐ บาท อายุสัญญา ๑,๒๖๐ วัน เริ่มอายุสัญญา ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ และได้รับสิทธิกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๗๐๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๕๕.๙๑๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(๒) งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ประกอบด้วย งานถนนเข้าหัวงาน และอาคารที่ทำการ งานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างถนนทดแทนน้ำท่วม ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไข และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าสำรวจออกแบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการ มีผลการดำเนินงานสะสม ร้อยละ ๕๑.๖๐๘

๔.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินโครงการที่เพิ่มขึ้น และปัญหาอุปสรรค

๔.๒.๑ ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย

(๑) ราคาซื้อขายในที่ดินในพื้นที่ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่เรียกเก็บภาษี ในขณะที่ศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ (ราคาค่าที่ดินตามผลการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประมาณ ๓๐,๕๐๐ บาทต่อไร่) มีความแตกต่างกันเนื่องจาก ระยะเวลาผ่านมาเป็นเวลาหลายปีก่อนจะมีการอนุมัติเปิดโครงการ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวสูงขึ้น (คณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์กำหนดให้จ่ายในราคา ๖๐,๐๐๐ บาทต่อไร่ และคิดรวมค่าชดเชยทรัพย์สินแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาทต่อไร่ และได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน ที่ไม่มีหลักฐานราคา ๕๐,๐๐๐ บาทต่อไร่ เท่ากันทุกแปลง)

(๒) จำนวนประชากร และครัวเรือนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากที่เคยจัดทำ รายงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เมื่อปี ๒๕๕๕ ไว้

๔.๒.๒ การรังวัดจัดทำแผนที่ ร.ว.๔๓ ก. ยังไม่แล้วเสร็จทั้งโครงการ จำเป็นต้องตั้งแผนงาน รังวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒.๓ การสำรวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบ่อสังหาริมทรัพย์ในที่ดินยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้งโครงการ เนื่องจากต้องมีการรังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปงบประมาณทั้งโครงการ ได้ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบกรอบวงเงินโครงการ เดิม/ใหม่ (ล้านบาท)

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (เดิม)	วงเงิน (ใหม่)	เพิ่ม / ลด
๑	ค่าดำเนินงาน ค่าครุภัณฑ์	๒๐.๐๐๐๐	-	- ๒๐.๐๐๐๐
๒	ค่าที่ดิน	๑,๕๑๓.๕๐๑๐	๔,๖๗๔.๙๖๔๘	+ ๓,๑๖๑.๔๖๓๘
๓	ค่าก่อสร้าง	๑,๒๘๐.๐๗๐๐	๑,๑๖๑.๘๐๕๒	- ๑๑๘.๒๖๔๘
	๓.๑ ค่าส่วนประกอบอื่น	๒๖๙.๐๐๐๐	๒๐๓.๑๑๐๗	- ๖๕.๘๘๙๓
	๓.๒ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	๘.๐๐๐๐	-	- ๘.๐๐๐๐
	๓.๓ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	๙๙๘.๐๗๐๐	๙๕๖.๓๐๔๕	- ๔๑.๗๖๕๕
	๓.๔ ค่าสำรวจ-ออกแบบ	๕.๐๐๐๐	๒.๓๙๐๐	- ๒.๖๑๐๐
๔	ค่าแก้ไข สิ่งแวดล้อม (EIMP)	๑๖๓.๒๓๐๐	๑๖๓.๒๓๐๐	-
๕	เมื่อเหลือเมื่อขาด	๑๒๓.๑๙๙๐	-	- ๑๒๓.๑๙๙๐
	รวม	๓,๑๐๐.๐๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐๐๐	+ ๒,๙๐๐.๐๐๐๐

๔.๒.๔ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และกำหนดเขตให้จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ควบคุม เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลและสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ ทำให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องเสนอขอขยายระยะเวลาโครงการและเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ ของโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนในพื้นที่

๕. แผนปฏิบัติการ

๕.๑ ช่วงระยะเวลา ๑-๓ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว จะดำเนินการเร่งรัดที่ดินและจัดทำบัญชี เพื่อขออนุมัติงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าทดแทนทรัพย์สิน

๕.๒ ช่วงระยะเวลา ๔-๑๒ เดือน จะเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งเสนอขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและค่างานรองรับการดำเนินการต่อไป

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินการที่เพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับใช้ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

๗. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตามที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้


๘.๑ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

๘.๒ อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก



(ธรรมนัส พรหมเผ่า)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗