

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๒๖๗

สลด. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๘493/67

13 ม.ค. 2567 เวลา 13.30 น.



สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ทศ. ๒๕๖.3
วันที่ 15-๒๐๖7
เวลา 9-95 น.

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๗๑๘๑

ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วย

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๒. โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง จากเดิม ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๒๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี และโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการฯ ดังนี้

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานประมาณ ๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๔๔,๐๐๐ ไร่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำในการเกษตร การอุปโภค - บริโภค การอุตสาหกรรม รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย

/ในพื้นที่ ...

ในพื้นที่ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการ เป็น ๙,๓๔๑,๓๖๔,๗๐๐ บาท และอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๑ เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๒) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๒ เป็น ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ ๙,๓๔๑,๓๖๔,๗๐๐ บาท แต่เนื่องจากการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้อง กับสภาพภูมิประเทศ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับราษฎร รวมทั้งขั้นตอนในการจัดหาที่ดินติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย ตลอดจนปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุ เครื่องจักรเครื่องมือและแรงงาน ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคาดการณ์ว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๖๗๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๓) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานประมาณ ๑๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ๙๐,๒๐๐ ไร่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำในการเกษตร การอุปโภค - บริโภค การอุตสาหกรรม รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐, ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ รวม ๔ ครั้ง อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ เป็น ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๖) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ ๓,๖๗๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุ เครื่องจักรเครื่องมือและแรงงาน ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดการณ์ว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๙,๓๔๑,๓๖๔,๗๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง จากเดิม ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๒๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๓,๖๗๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท (สามพันหกร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เห็นควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จะเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ รวมทั้งประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เจริญ งามจิตต์

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมง

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐ และ ๐๙ ๕๔๙๐ ๖๐๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th