



ก.ค. 225
วันที่ 21 ธ.ค. 66
เวลา 17.50 น.

ที่ กษ ๐๓๓๐/๑๓๕๕๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบพิจารณา เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำต้นทุนสำหรับการใช้การเกษตร การอุปโภค - บริโภค การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงโครงการดังต่อไปนี้

๑.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

๑.๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ อนุมัติในหลักการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี แผนงานโครงการ ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙) กรอบวงเงินทั้งสิ้น ๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๔๔,๐๐๐ ไร่ และช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

๑.๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อนุมัติในหลักการเพิ่มกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๖,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๙,๓๔๑,๓๖๔,๗๐๐ บาท และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิม ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙) เป็น ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒)

๑.๑.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒) เป็น ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๖) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๓๔๑,๓๖๔,๗๐๐ บาท

๑.๒ โครงการ ...

๑.๒ โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

๑.๒.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้กรมชลประทาน ดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง แผนงานโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๓) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๖๗๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำ ๑๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน ๙๐,๒๐๐ ไร่

๑.๒.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิมจำนวน ๓,๖๗๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ	ขยายระยะเวลา	
		ระยะเวลา (เดิม)	ระยะเวลา (ใหม่)
๑	๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๘
๒	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๘	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
๓	๗ เมษายน ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔
๔	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๖

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี และโครงการ กักคอกหมา จังหวัดลำปาง เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จึงจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้พิจารณาเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เพื่อให้กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง ๒ โครงการสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงใหม่ ตามข้อเท็จจริง

๔. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้ก่อสร้างโครงการชลประทาน ขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหา อุปสรรคได้ ดังนี้

๔.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

๔.๑.๑ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงาน สะสม (%)	หมายเหตุ
๑	เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	๘๗๗.๔๐๒๓	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒	คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา	๓๘๕.๔๘๑๗	๙๕.๖๙	อยู่ระหว่างก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงาน สะสม (%)	หมายเหตุ
๓	คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย	๒๕๙.๖๓๔๐	๖๗.๔๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘
๔	คลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๒	๒๕๐.๖๙๘๙	๖๑.๒๑	อยู่ระหว่างก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๙

๔.๑.๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

(๑) งานจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ

ฝั่งขวา

(๑.๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี วงเงินก่อกหนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๔๙๖.๗๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๘ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑.๒) กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒๕/๒๕๕๖ (กสพ.) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ วงเงินสัญญา ๓๘๕,๔๘๑,๗๒๒.๕๒ บาท อายุสัญญา ๖๓๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ต่อมากรมชลประทาน ได้อนุมัติให้มีการขยายอายุสัญญาและอนุมัติคงค่าปรับจากการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญาจำนวน ๖ ครั้ง รวมเป็นอายุสัญญา ๒,๖๘๓ วัน สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้รับสิทธิกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๙๕.๖๙

(๒) งานจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ

ฝั่งซ้าย

(๒.๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนุมัติการก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี วงเงินก่อกหนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๓๒๙.๓๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ให้ขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒.๒) กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒๘/๒๕๖๑ (สพด.) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ วงเงินสัญญา ๒๕๙,๖๓๓,๙๑๖.๓๙ บาท อายุสัญญา ๙๐๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ และได้รับสิทธิกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๖๗.๔๐

(๓) งานจ้างก่อสร้าง ...

(๓) งานจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๒

(๓.๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๒ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี วงเงินก่อกหนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๒๘๓.๕๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๕ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓.๒) กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๒ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๗/๒๕๖๓ (สพด.) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ วงเงินสัญญา ๒๕๐,๖๔๘,๙๐๐ บาท อายุสัญญา ๙๐๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และได้รับสิทธิกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๗๓๒ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๖๑.๒๑

๔.๑.๓ ปัญหาและอุปสรรค

(๑) เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจึงมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ และให้มีความสอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน ประกอบกับในขั้นตอนการจัดหาที่ดินมีเจ้าของทรัพย์สินบางส่วนไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ภาครัฐกำหนดและไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ รวมถึงที่ดินบางแปลงติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย ซึ่งในขั้นตอนการจัดหาที่ดิน กรมชลประทานได้ใช้วิธีเจรจาซื้อขายที่ดินจากราษฎรที่ถูกเขตชลประทานควบคุมกับการขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และในขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) รัฐบาลจึงได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล และสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๔.๑.๔ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔.๒ โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

๔.๒.๑ กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินงานโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีผลการดำเนินงานถึงปัจจุบัน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลงานสะสม (%)	หมายเหตุ
๑	เชื่อมหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	๘๒๐.๐๕๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒	ระบบชลประทานกิโลเมตร ๓ ระยะที่ ๑-๒ (พื้นที่ชลประทาน ๒๓,๐๐๐ ไร่)	๔๒๒.๓๔๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓	ระบบชลประทานแก้ท่วม ระยะที่ ๑-๒ (พื้นที่ชลประทาน ๒๐,๐๐๐ ไร่)	๓๙๖.๐๕๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔	ระบบชลประทานกิโลเมตร ๓ ระยะที่ ๓ (พื้นที่ชลประทาน ๔๗,๒๐๐ ไร่)	๒๐๓.๖๘๐๐	๔๒.๓๖	อยู่ระหว่างติดตาม เร่งรัดก่อสร้าง

๔.๒.๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานกิโลเมตร ๓ ระยะที่ ๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการระบบชลประทานกิโลเมตร ๓ ระยะที่ ๓ โครงการกัวคองมา จังหวัดลำปาง วงเงินก่อกหนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๓๐๐.๗๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๘ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้ขยายระยะเวลาการก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒) กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างระบบชลประทานกิโลเมตร ๓ ระยะที่ ๓ โครงการกัวคองมา จังหวัดลำปาง ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ วงเงินสัญญา ๑๙๗,๖๔๓,๐๐๔ บาท อายุสัญญา ๙๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ต่อมากรมชลประทานได้อนุมัติให้มีการขยายอายุสัญญาและอนุมัติงดค่าปรับจากการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญาจำนวน ๓ ครั้ง รวมเป็นอายุสัญญา ๑,๑๑๗ วัน สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้รับสิทธิกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๘๒๗ วัน ครบกำหนดวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๔๒.๓๖

๔.๒.๓ ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) รัฐบาลจึงได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อบังคับการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลและสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้ผู้รับจ้าง ประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๔.๒.๔ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการกัวคองมา จังหวัดลำปาง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๙) และ (๒) โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง จากเดิม ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๒๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙)

๕. แผนปฏิบัติการ

๕.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

๕.๑.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๓ เดือน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว จะเร่งรัดดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง และเร่งรัดเร่งรัดกระบวนการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา

๕.๑.๒ ช่วงระยะเวลา ๔ - ๑๒ เดือน จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้างระบบชลประทานในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จและดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาต่อไป

๕.๑.๓ ช่วงระยะเวลา ๑๓ เดือนเป็นต้นไป เมื่อดำเนินงานก่อสร้างระบบชลประทานในส่วนที่เหลือสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของโครงการต่อไป

๕.๒ โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

๕.๒.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๑๒ เดือน จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้างระบบชลประทานในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จและดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาต่อไป

๕.๒.๒ ช่วงระยะเวลา ๑๓ เดือนเป็นต้นไป เมื่อดำเนินงานก่อสร้างระบบชลประทานในส่วนที่เหลือสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและจัดทำแผนการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของโครงการต่อไป

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ใช้งบประมาณภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้จากคณะรัฐมนตรี ได้แก่ (๑) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๙,๓๔๑,๓๖๔,๗๐๐ บาท และ (๒) โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ๓,๖๗๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๗. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

๘.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี จากเดิม ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๘.๒ โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง จากเดิม ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็น ๒๒ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยเอก 

(ธรรมนัส พรหมเผ่า)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th