

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๓๖๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
รับที่(อีเมล)..... 3084
วันที่ 12 มี.ค. 2564 8.40

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

รณ 40.1
12 มี.ค. 64
19.004.

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๑๘๑

ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๓,๔๔๐ ล้านบาท

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๓,๑๐๐ ล้านบาท

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) และโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการฯ ดังนี้

๑. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และลดผลกระทบในการสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร แต่เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน

/เข้าสถานที่...

เข้าสถานที่ก่อสร้างได้ ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคาดการณ์ว่าโครงการจะแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค และเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่ แต่เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยคาดการณ์ว่าโครงการจะแล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) จากเดิม ๖ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๓,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) และโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๖ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๘ ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

อนึ่ง เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอุทกภัย และลดผลกระทบในการสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค - บริโภค และเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่ จึงเห็นควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจะเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยเร็ว ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ รวมทั้งประโยชน์และความคุ้มค่าที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘ ๒๙๔๐ และ ๐๙ ๕๔๘๐ ๖๐๑๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th