



ภาค. 40.8
วันที่ 19 พ.ย. 67
เวลา 16.40

รลค. (eMail)

ส่ง : ภาค.

รับ : 64554/67

19 เม.ย. 2567 เวลา 16.20 น.



ที่ กษ ๐๓๐๔/๕๓๖๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๕๗๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดประกอบการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๔/๒๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสนอสํานักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๔/๒๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑.๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ [โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) และโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ] สรุปได้ว่า โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) และโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งสองโครงการมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการที่ต่างจากที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีมติแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติรับทราบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มีมติที่ประชุมรับทราบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม และโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙) ในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗


๓. ข้อเสนอ ...

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ ดังกล่าว ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


ร้อยเอก

(ธรรมনীศ พรหมเผ่า)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๙๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๖๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th